

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
КАРТЫ

РАЗДЕЛ 07

АЛЬБОМ 07.04

МОНТАЖ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЧЕТЫРЕХЭТАЖНОГО ТРЕХПРОЛЕТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
С СЕТКОЙ КОЛОН 9x6 и ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,6 м

СОДЕРЖАНИЕ

— 1 —

стр.

1. Типовая технологическая карта 7.01.01.01. — 2

Монтаж фундаментов под колонны 4-х этажного 3-х пролетного промышленного здания с сеткой колонн 9х6 м высотой этажа 3,6 м.

2. Типовая технологическая карта 7.01.02.17. — 13

Монтаж сборных железобетонных колонн I-го яруса 4-х этажного 3-х пролетного промышленного здания с сеткой колонн 9х6 м высотой этажа 3,6 м.

3. Типовая технологическая карта 7.01.04.12. — 22

Монтаж сборных железобетонных ригелей 4-х этажного 3-х пролетного промышленного здания с сеткой колонн 9х6 м высотой этажа 3,6 м.

4. Типовая технологическая карта 7.01.05.26. — 32

Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия типового этажа 4-х этажного 3-х пролетного промышленного здания с сеткой колонн 9х6 м высотой этажа 3,6 м.

5. Типовая технологическая карта 7.01.02.18. — 41

Монтаж сборных железобетонных колонн 2-го яруса 4-х этажного 3-х пролетного промышленного здания с сеткой колонн 9х6 м высотой этажа 3,6 м.

6. Типовая технологическая карта 7.01.06.15. — 49

Монтаж стековых панелей 4-х этажного 3-х пролетного промышленного здания с сеткой колонн 9х6 м высотой этажа 3,6 м.

ПОСВИТИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Типовые технологические карты на монтаже несущих и ограждающих конструкций промышленных зданий разработаны по плану развития и внедрения новой техники Минтяжстроя СССР и утверждены техническими управлениями Минтяжстроя СССР, Минпромстроя СССР, Министром СССР 18 февраля 1969 г. № 20-2-II/237.

Технологические карты в 1970 г. переработаны в связи с изданием в 1969 г. новых ЕНиР.

2. Количество и состав элементов конструкций, учтенные в типовых технологических картах, при расчете трудовых затрат и включенные в ведомость материально-технических ресурсов, приняты по спецификациям приведенным в альбомах рабочих чертежей проекта.

3. Калькуляции трудовых затрат составлены по ЕНиР 1969 г.

4. В графике производства работ принято, на основании опыта передовых монтажных бригад, перевыполнение действующих норм на 18%.

5. Типовые технологические карты разработаны с целью внедрения в строительство рациональных методов организации труда и производства работ по монтажу несущих и ограждающих конструкций промышленных зданий и, в конечном счете, снижения трудоемкости работ и повышения их качества.

6. Типовые технологические карты предназначаются для применения при разработке проектов организаций строительства и проектов производства работ, а после привязки к конкретным объектам в качестве руководства прорабов, мастеров и бригадирów.

Типовая технологическая карта

Монтаж сборных железобетонных колонн
I-го яруса 4-х этажного 3-х пролетного
промышленного здания с сеткой колонн 9 x 6 м,
высотой этажа 3,6 м.

7.01.02.17
07.04.02

— 13 —

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели по ЕНИР	Приятные
I. Трудоемкость на весь объем работ	чел-ди.	24,02	20,26
2. Трудоемкость на I м3 сборного железобетона	чел-час	2,94	2,49
3. Выработка на одного рабочего в смену	м3	2,79	3,28
4. Заработка плата на весь объем работ	руб-коп.	II2-938	II2-938
5. Заработка плата на I м3 сборного железобетона	руб-коп.	I-925	I-925
6. Затраты машино-смен на весь объем работ	маш-смен	4,61	3,91
7. Выработка на машино-смену	м3	14,60	17,2

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

I. До начала монтажа колонн должны быть выполнены следующие работы:

— смонтированы фундаменты под колонны, произведена проверка правильности их положения в плане и по высоте (в случае необходимости уложить выравнивающий слой бетона на днища стаканов), нанесены осевые риски на верхние грани фундаментов и сданы по акту с приложением схемы геодезической съемки их фактического положения;

Разработано:
трестом "Доноргтехстрой"
Министерства УССР

Утверждена:
Техническими управлениями
Минтяжстроя СССР
Минпромстроя СССР
Минстроя СССР
"18" февраля 1969г.
№ 20-2-II/237

Срок введения
15 июня 1969г

7.01.02.17
07.04.02

—/4—

- произведена обратная засыпка и планировка грунта вокруг здания;
- уложены подкрановые пути и смонтирован башенный кран;
- доставлены в зону монтажа необходимые монтажные приспособления, инвентарь и оборудование;
- завезены и выгружены колонны на площадках складирования, расположенных в зоне действия башенного крана;
- укомплектованы бригады монтажников;
- сформирована техническая документация, выданы исполнителям рабочие чертежи и технологическая карта.

2. Запас сборных железобетонных колонн принят полной потребности на сажицу ("Расчетные корректиры ЧИЮСПП Госстроя СССР").

3. Сборные железобетонные колонны рекомендуется завозить полуприцепом-платформой Минтранс БССР с тягачем Кр.АЗ-221, а выгрузку их автомобильным краном АК-75.

4. Строповка и монтаж колонн производится при помощи приспособления для монтажа колонн грузоподъемностью 10 т.

5. Временное закрепление колонн в сажицах фундаментов следует производить при помощи кондукторов (штатки Киевской конторы "Промстальконструкция", заказ № 546а). Правильность положения колонн в плане и по вертикали проверяется при помощи теодолита.

6. Заделка стыков колонн в сажицах фундаментов производится, после окончательной выверки установленных за смеси колонн, механизированным способом с помощью установки инженера Н.С.Марчука. Уплотнение бетонной смеси производится глубинными вибраторами С-727. Кондукторы снимают после достижения бетоном в стыках не менее 70% проектной прочности.

7. Сборные железобетонные колонны, поступающие на монтажную площадку, должны соответствовать проекту (рабочим чертежам), действующим ГОСТам и нормам, а колоннам, для которых ГОСТы и нормы отсутствуют, - техническим условиям на изготовление изделий с учетом требований главы СНиП I-3.5-62. "Железобетонные изделия. Общие указания".

8. Каждая партия сборных железобетонных колонн должна быть снабжена паспортом, выдаваемым потребителем производителем изготовителя при отпуске их. Отпуск и приемка железобетонных колонн без паспортов запрещается.

Справка качества работ

№ п/п	Показатели качества	Статист.	Хорошо	Удовлетворительно
-------	---------------------	----------	--------	-------------------

1.	Смещение осей колонн в нижнем сечении относительно разбивочных осей мм.	+1	+3	+5
2.	То же, в верхнем сечении при высоте колонн от 4,5 до 15 м	+5	+10	+15
3.	Отклонение отметок консолей под ригами	+4	+7	+10

IV.. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

I. Состав бригады по профессиям и распределение работы между звеньями.

№ звень- ев	Состав звена по профессиям	Кол-во! чело- век	Перечень работ
1.	Машинист крана	1	Выгрузка и складирование
2.	Такелажники	2	колонн
3.	Машинист крана	1	Монтаж, выверка и временное закрепление колонн
4.	Монтажники	10	
5.	Бетонщики	2	Замоноличивание стыков колонн.

2. Методы и приемы работ.

Монтаж колонн производится одновременно двумя монтажными звеньями при одном кране. Каждое монтажное звено состоит из 5 человек, в состав которого входят:

Монтажник-звеньевой 5 разр. - I (M_1)

Монтажник 4 разр. - I (M_2)

Монтажники 3 разр. - 2 (M_3) и (M_4);

Монтажник 2 разр. - I (M_5).

Звено бетонщиков состоит из 2-х человек:

бетонщик 4 разр. - I (B_6)

бетонщик 3 разр. - I (B_7)

Монтажники (M_1), (M_2), (M_3) и (M_5) каждого звена наносят осевые риски на колоннах, подготавливают у каждого фундамента кондуктор в разобранном виде, очищают стаканы фундаментов от мусора и грязи. Монтажник (M_4) производят строповку колонны.

После выполнения всех подготовительных работ, по команде монтажника (M_1) машинист крана подает колонну к месту установки, останавливая ее выше верха фундамента на 500 мм. С этого положения монтажники (M_1) и (M_2) направляют ее в стакан фундамента. После установки колонны монтажники (M_1), (M_2), (M_3) и (M_5) устанавливают кондуктор на фундамент и закрепляют его к колонне, а вместе с ним временно закрепляют колонну в стакане фундамента, после чего освобождают приспособление для монтажа колонны.

Затем монтажники (M_1), (M_2), (M_3) и (M_5), домкратами, устанавливают колонну в проектное положение.

Вертикальность колонны выверяется теодолитом.

Заделку стыков производят бетонщики (B_6) и (B_7) механизированным способом при помощи установки инженера Н.С.Марчукова.

Указания по технике безопасности.

I. Меры по безопасности при производстве такелажных работ:

Администрация строительства должна:

- обеспечить такелажников прочными испытанными стропами соответствующей грузоподъемности;
- выдать схемы строповки колонн на руки машинисту крана и такелажникам или повесить на месте производства работ;
- выделить места для складирования железобетонных колонн и проинструктировать машиниста крана и такелажников о правилах их складирования;
- на видном месте крана поместить надпись о его грузоподъемности и дате испытания. Такелажники должны знать грузоподъемность монтажных стропов, грузоподъемность крана в зависимости от вылета стрелы, вес выгружаемых колонн и места стоянки транспортной единицы под разгрузкой.

7.01.02.17
07.04.02

—16—

16

При выгрузке колонн запрещается перемещать их над кабиной шоfera.

II. Меры безопасности при производстве монтажных работ:

I. При подъеме железобетонных колонн обязательна организация сигнализации. Все сигналы машинисту крана подаются только одним лицом - такелажником или звеньевым монтажников. Перед началом работы монтажники обязаны получить от сменного мастера указания о порядке монтажа колонн, проверить исправность монтажных приспособлений.

2. Запрещается находиться под колонной, подвешенной к крюку крана, оттягивать ее во время перемещения и оставлять во время перерыва на весу. При горизонтальном перемещении колонна должна быть поднята не менее, чем на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий.

3. Зоны, опасные для движения людей во время монтажа, должны быть ограждены и оборудованы хорошо видимыми предупредительными знаками.

4. В концах подкрановых путей должны быть устроены инвентарные упоры, рассчитанные на восприятие удара крана, движущегося с предельным рабочим грузом.

До начала работ мастер или производитель работ ознакомляет такелажников и монтажников с настоящими указаниями и дает инструктаж по безопасному выполнению работ.

Указания по замоноличиванию стыков колонн с фундаментами стаканного типа в зимних условиях

Смесь для заделки стыков	Краткое описание процесса заделки	Приборы и источники прогрева	Режим выдерживания
Бетон (раствор) с добавкой 7-10% K_2CO_3 (поташ) от веса цемента	Укладывается бетонная смесь слоями толщиной не более 15 см с тщательным виброподогревом. Электропрогрев осуществляется стержневыми электродами диаметром 6 мм, установленными на всю глубину стыка с шагом 200 мм и подключенным к трансформатору с выходным напряжением 36 в.	Сварочный трансформатор типа СТВ-450 мощностью 40 ква.	Двухстадийный -выдерживание заделки осуществляется в процессе разогрева и изотермического прогрева с обеспечением к моменту включения 70% проектной прочности с последующим термоским выдерживанием.

7.01.02.17
07.04.02


IV

- 13 -

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

нр пп	Шифр норм по ЕНиР	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Состав звена	Норма времени на един. изм. в чел-час	Затраты труда на весь объем работ	Расцен- ка на един. измере- ния в руб-коп.	Стоимость труда на весь объем работ
1.	§ 24-13 табл.2 № 20, д, е. интерполя- ция	Выгрузка колонн весом до 6 тонн из полуприцепа-платформы автомобильным краном АК-7,5			Машинист 6 разр-І Такелажник	0,1	16,8	0-08	13-44
2.	§ 24-13 табл.2, № , 20д, е интерпол.	Выгрузка инвентаря и приспособлений с бортового автомобиля автомобильным краном АК-7,5	т	168	3 разр-І 2 разр-І	0,2	33,6	0-10,5	17-64
3.	§ 4-1-4 табл.1 №4а, б	Нанесение осевых рисок на колоннах и фундаментах			Машинист 6 разр-І Такелажник 3 разр-І	0,1	0,4	0-08	0-32
		Установка колонн весом 5,05 т в стаканы фундаментов при помощи башенного крана МСК-8- 20. Установка одиночных кондукторов с временным закреплением колонн и окончательной выверкой их в кондукторах. Разборка одиночных кондукторов.			Машинист 5 разр-І Монтажник 5 разр-2 4 разр-2 3 разр-4	0,47	15,04	0-33	10-56
			шт	32	2 разр-2	4,7	150,4	2-75	88-00
4.	§ 4-1-42 №17	Прием бетонной смеси из кузова автомобиля-самосвала в бункер	100м3	0,036	Бетонщик	0,5	0,3	4-19	0-15
5.	Опытная норма ЦНИИОМТИ х=1,08	Подача бетонной смеси и укладка ее при помощи пневматической установки инженера Н.С.Марчукова. Уплотнение вибратором и заглаживание поверхности вручную. Объем бетонной смеси в стыке более 0,1 м3			Машинист 4 разр-І Бетонщик 4 разр-І	0-16	5,12	0-10,3	3-29,6
			шт	32	3 разр-І	0,35	11,20	0-19,4	6-20,8
6.	§24-13 табл.2 №7, д, е интерполя.	Погрузка кондукторов, траверс и другого инвентаря на бортовой автомобиль автомобильным краном АК-7,5			Машинист 6 разр-І Такелажник 3 разр-І	0,122	0,49	0-09,6	0-38,4
			т	4	2 разр-І	0,245	0,98	0-13	0-52
Итого на весь объем работ , в том числе для машиниста крана							235,13	140-93,8	
							37,85	28-00	

на стадии монтажа сборных железобетонных конструкций



Примечания: 1. Установленная мощность монтажных механизмов равна 116 кВт, с учетом коэффициента спроса 0,7, потребная мощность будет 82 кВт.

Экспликация временных сооружений.

№ позиции	Наименование	Характеристика	Примечания.
1	Кантора проработа	Передвижная площадь 23 м ²	Изготовитель - завод "Армгипротек"
2	Столовая на 22 места	Передвижная	Масгорисполком
3	Материалы на 1 склад	Передвижной	Омский металлический завод 23 м ² гипсокартонный завод РОССИЯ
4	Уборная на 8 очко	Переводная	также
5	Площадки для стадии монтажа ж/б изделий	Открытые	

Условные обозначения.

- w - подземный кабель временного энергоснабжения;
- 82 - прожекторная башня;
- - водопроводная сеть;
- o - водоразборная колонка;
- ПУ - пневматическая установка инж. Н.С. Марчукова.

2. Прокладку водопровода, силового кабеля, установку прожекторных башен и устройство временных автомобильных дорог должны быть выполнены до начала монтажа конструкций здания.
3. Площадь складов конструкций рассчитана на комплексную поставку конструкций по ходу монтажа.



*Podhradí u vlnách řeky Maas
v blízkosti města Maastricht
na jižním svahu kopce
na hřebeni mezi dvěma vrcholy
na východním svahu kopce
na východním svahu kopce*

7.01.02.18
07.04.02

07.04.02
Cicuta virosa L. var. *montana* Ledeb. ssp. *montana* Ledeb.

- 19 -

Dosdoss I-II



1. Конструкция ходовой части должна обеспечить передвижение крана МКР-820 по криволинейным участкам пути. Это преимущество обусловило важность монтирования т.е. конструкций снизу кранов

2. Монаж колонн производится симметрично
Это означает колонны с нечетной ну-
мерацией, а звено №2 с четной нумерацией.

7.01.02.П
07.04.02

-20-

График выполнения работ

№	Наименование работ	Единица изн. работ	Объем	Затраты труда		Состав звена		Кол-во членов звена	Рабочие дни											
				по норме	по фактическому	профессия членов	кол-во членов		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				на единицу бетона	из пер. объема	бетонных работ	разряда		звено	год	Рабочие смены									
1	Выгрузка колонн весом до бт. инвентаря и приборов автомобильным краном АК-7,5	т	172	0.1	21	1.78	Машинист бранз.	1	2											
					0.2	4.2	3.56	Технология	1	4										
								зропр.	зропр.	зропр.										
2	Нанесение осевых рисок на колонны. Установка колонн весом 5.05т в стаканы фундаментов при помощи специального крана МСК-8-20. Установка одиночных кондукторов с временным закреплением колонн и окончательное выверка их в кондукторах. Разборка одиночных кондукторов.	шт	32	0.47	1.83	1.55	Машинист бранз.	1	2											
								5рп3р.	2											
								Чрп3р.	2	20										
								3рп3р.	4											
								2рп3р.	2											
3	Прием бетонной смеси из кузова автомобилей-самосвалов в бункеры	м ³	0,035	8,5	0,04		Машинист бранз.													
4	Подача, укладка и уплотнение готовой бетонной смеси. Заглаживание поверхности. Объем бетонной смеси в стакане более 0,1 м ³ .	шт	32	0,15	0,52	0,53	Чрп3р.	1	1											
								Бетонщик												
								Чрп3р.	1	2										
5	Выгрузка кондукторов, траверс и другого инвентаря из бортовой автомашины краном АК-7,5.	т	4	0,122	0,06	0,05	Машинист бранз.	1	1											
								Технология	1											
								зропр.	1	2										

7.01.02.17
07.04.02

- 21 -

21

У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

I. Основные конструкции, материалы и полуфабрикаты

Номер	Наименование	Марка	Ед. кзм	Кол-во шт	Объем в од- ном изле- чен- ии	бетона общий м3
1.	Колонка рядовая гес 5,05т	K7-3-2	шт	10	2,02	20,2
2.	-"- связевая -"- 5,05т	K7-3-I	"	4	2,02	8,08
3.	-"- торцевая -"- 5,05т	K7-I-2	"	2	2,02	4,04
4.	-"- рядовая -"- 5,45т	K8-2	"	10	2,18	21,8
5.	-"- связевая -"- 5,45	K8-2-I	"	4	2,18	8,72
6.	-"- торцевая -"- 5,45	K8-I-I	"	2	2,18	4,36
7.	Бетон		м3	3,6		
8.	Прочие материалы		руб- коп.	33,6		

2. Машины, оборудование, инструмент, инвентарь и приспособления

№	Наименование	Тип	Марка	Кол-во	Техническая характеристика
		3	4	5	6
1.	Кран для выгрузки колонн Автоуо-	БИЛЬГИЙ	АК-7,5	I Грузоподъемн.7,5т	
2.	Монтажный кран	Башен- ный	МСК-8-20	I -"	8т
3.	Полуприцеп-платформа с тягачом	Минстрой БССР	КрАЗ-221		
4.	Установка инженера Н.С.Марчукова			I Производительность I м3/час	
5.	Домкрат	Промсталь- корструк- ция	Заказ N586		

	2	1	3	1	4	1	5	1	6
6. Приспособление для монта- жа колонн							I	Грузоподъемн. 10т.	
7. Нивелир с рейкой		НВ-1				I			
8. Теодолит со штативом		ОТ-02				I			
9. Ловата		ГОСТ 3880-57		2					
10. Метр складной		ГОСТ 2553-54		28					
II. Рулетка		ГОСТ 7502-55		2	РС-10				
12. Вибратор глубинный		С-727		2					
13. Автосамосвал		ГАЗ-93А					Грузоподъемн. 2,25т		
14. Буакера для бетона							З Емкость 0,35 м ³		
15. Ключ гаечный	Раздвиж- ной	ГОСТ 7275-54		4					
16. Молоток	A	ГОСТ 2310-54		4	Вес 800 грамм				
17. Зубило слесарное		ГОСТ 7211-54		4	ℓ = 150 мм				
18. Предохранит. пояса					20				
19. Рамочный отвес		ГОСТ 2590-57		2					
20. Кондукторы для закрепле- ния колонн	Чертежи Пром- сталь- конструк- ция г.Киев	№546а		32					

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630084 г.Новосибирск, пр.Карла Маркса 1
Выдано в печать: 18 X 1979г.
Заказ 3229 Тираж 150