

АКТ
гидростатического или манометрического
испытания на герметичность

_____ (наименование системы)
смонтированной в _____
_____ (наименование объекта,
_____ здания, цеха)
г. _____ « _____ » _____ 200__ г.

Комиссия в составе представителей:
заказчика _____
_____ (наименование организации,

_____ должность, инициалы, фамилия)
генерального подрядчика _____
_____ (наименование организации,

_____ должность, инициалы, фамилия)
монтажной (строительной) организации _____
_____ (наименование организации,

_____ должность, инициалы, фамилия)
произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о
нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту _____
_____ (наименование проектной
_____ организации и номера чертежей)

2. Испытание произведено _____
_____ (гидростатическим
_____ или манометрическим методом)

давлением _____ МПа (_____ кгс/см²) в течение _____ мин.

3. Падение давления составило _____ МПа (_____ кгс/см²)

4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения котлов и
водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных
приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру,
смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими
техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами
производства и приемки работ.

Система признается выдержавшей испытания давлением на герметичность.

Представитель заказчика _____
_____ (подпись)

представитель генерального
подрядчика _____
_____ (подпись)

Представитель монтажной
(строительной) организации _____
_____ (подпись)