

# АКТ

## приемки внутренних систем противопожарно-хозяйственного и горячего водоснабжения

г.Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ПРЕДСТАВИТЕЛИ:**

(указать должность,  
Ф.И.О., организацию)

Авторского надзора \_\_\_\_\_

Технадзора \_\_\_\_\_

Генерального подрядчика \_\_\_\_\_

Субподрядной (монтажной)  
организации \_\_\_\_\_

Эксплуатационной организации \_\_\_\_\_

Произвели проверку и приемку внутренних систем противопожарно-хозяйственного и горячего водоснабжения здания на эффект действия по адресу:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)

и установили:

1. Установленное оборудование в ЦТП, бойлерной, насосной и монтаж внутренних систем соответствует проекту СНиП 3.05.01-85.
2. Системы испытаны гидравлическим давлением на.....атм. (см.акты от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.
3. При испытании на эффект действия внутренних систем водопровода установлено, что холодная и горячая вода поступала нормально во все водоразборные точки (смесители, краны), отсутствовали течи в трубопроводах и утечки воды через смесители, краны и смывные устройства.

На основании произведенного осмотра и испытаний предъявленные к сдаче внутренняя система противопожарно-хозяйственного и горячего водоснабжения считаются принятыми и допущенными к эксплуатации.

**ПРЕДСТАВИТЕЛИ:**

(подписи)

Авторского надзора \_\_\_\_\_

Технадзора заказчика \_\_\_\_\_

Генерального подрядчика \_\_\_\_\_

Субподрядной (монтажной)  
организации \_\_\_\_\_

Эксплуатационной организации \_\_\_\_\_