

А К Т
испытания трубной проводки

город _____

« _____ » _____ 200 г.

_____ (месторасположение объекта, отделение, корпус)

_____ (наименование монтажной организации)

Мы, нижеподписавшиеся представители монтажной организации _____

Заказчика _____ (наименование, ф.и.о., должность)

и проектной организации _____ (ф.и.о., должность)
_____ (наименование в случае

_____ осуществления авторского надзора,

_____ произвели _____ ф.и.о., должность)

испытание _____ (прочность, герметичность)

способом _____ участков

трубной проводки _____ (гидравлическим, пневматическим)

_____ (№ чертежа, буквенно-цифровое обозначение

_____ участков)

Испытание проводилось _____

_____ испытательная среда

на прочность/плотность давлением _____ МПа (кгс/см²)

на герметичность давлением _____ МПа (кгс/см²)

Продолжительность испытания _____ ч.

Испытание произведено в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации стальных технологических трубопроводов», рабочей документацией — для трубопроводов с рабочим давлением свыше 10 МПа (100 кгс/см²).

Во время испытаний трубной проводки дефектов не обнаружено и он признан выдержавшим испытание.

От монтажной организации _____

_____ подпись

_____ ФИО

От заказчика _____

_____ подпись

_____ ФИО

От проектной организации _____

_____ подпись

_____ ФИО