

А К Т
окончания работ по монтажу систем автоматизации

город _____ « ____ » _____ 200 г.

Генподрядчик (заказчик) _____

Пусковой комплекс, объект, технологический этап _____

Мы, нижеподписавшиеся, от генподрядчика (заказчика) _____

(фамилия, и.о. должность)

от монтажной организации _____ ,

(фамилия, и.о. должность)

произвели осмотр и проверку работ, выполненных _____

(наименование проектной организации)

Монтажные работы начаты _____ 200 г. и окончены _____ 200 г.

Произведены индивидуальные испытания смонтированных приборов и средств автоматизации.

При этом проверено:

а) соответствие смонтированных систем автоматизации рабочей документации и требованиям СНиП;

б) прочность и плотность трубных проводок;

в) сопротивление изоляции электрических проводок;

г) ведомость смонтированных технических средств систем автоматизации.

Заключение

Монтажные работы выполнены в соответствии со СНиП 3.05.07-85 и рабочей документацией. Смонтированные приборы, средства автоматизации и вспомогательная аппаратура перечислены в ведомости смонтированных технических средств систем автоматизации, прилагаемой к настоящему акту.

Перечень прилагаемой к акту документации _____

Генподрядчик (заказчик)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)