

№ стр.	Текст изменений и дополнений
I	2
Титульный лист	Добавлено: Скорректирована лабораторией обобщения прогрессивных технологических процессов ЦНИИОМТП в 1990 г.
2	В разделе I заменена марка автокрана К-162 на КС-4561А; продолжительность работы с 18,76 дней на 17,77 дн.; состав бригады с 18 человек на 10 В разделе II технико-экономические показатели заменены полностью
4	Заменена марка крана К-162 на КС-4561А
5	Заменено: марка крана К-162 на КС-4561А; фраза "...в пределах 6-9 мм" на "...в пределах 8-10 мм"; СНиП Ш-Г.4-62 на СНиП 3.05.04-85
6	Заменена глубина раструбной щели с 30-35 мм на 50-60 мм и добавлен СНиП 3.05.04-85
7	Заменена марка автокрана К-162 на КС-4561А; СНиП Ш-Г.4-62 заменен на СНиП 3.05.04-85; в последнем абзаце фразу "...эксплуатирующей организации" следует читать "...эксплуатационной организации" и далее по тексту
8	В первом абзаце в конце последней фразы добавлен СНиП 3.05.04-85; пункт 5 изложен в новой редакции; СНиП Ш-Г-9-62 заменен на СНиП Ш-31-78 [*] ; в разделе IV пункт I изложен в новой редакции Пункт 3 "Методы и приемы работ" исключен полностью
13	Пункт 4 заменен на пункт 3; СНиП Ш-А-11-70 заменен на СНиП Ш-4-80 [*] ; п.24,7; п.п.24.13-24.17 - исключены
14	Пункт 5 заменен на пункт 4; график производства работ заменен полностью;
15	калькуляция затрат труда пересчитана полностью по ЕНПР 1987 г.

I	2
I6÷I8 I9	В таблицах раздела У изменены ГОСТы, марки машин, внесены изменения в технические характеристики, указаны новые типовые проекты и проектные организации