ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-9-34.90

ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕВЫХ ПОДСТАНЦИЙ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ (ЗВН-I2x24-ЖБ-25)

АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ленинград
1990 г.

Уралтяжпроект, 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4
Зак. 92 Инв. СТ 991-05 Тираж 20
Сдано в печать 8.01 1992 г. Цена

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-9-34.90

ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕВЫХ ПОДСТАНЦИЙ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ (ЗВН-I2x24-ЖБ-25)

АЛЬБОМ 6
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:

Общая:	тыс.руб.	40,78
Строительно-монтажных работ	тыс.руб.	38,I5
I куб.м. здания	руб.	2I,50
I кв.м рабочей площади		I63,03

Разработан
Северо-Западным отделением
института "Энергосетьпроект"

Утвержден и введен
в действие Минэнерго СССР
протокол № 43 от 24.07.90

Главный инженер института — Е.И.Баранов

Главный инженер проекта — Ю.И.Ковалев

407-9-34.90 альбом 6

991-05

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование	Лист
I		Пояснительная записка	3
2	I-I	Объектная смета на строительство ЗВН-I2х24-ЖБ-25	4
S	I-I-I	Общестроительные работы	5
4	2-I-I	Вентиляция при расчетной Т минус 30 градусов С	22
5	2-I-2	Отопление при расчетной Т минус 30 градусов	29
6	3-I-I	Приобретение и монтаж вторичных аппаратов	36
7	3-I-2	Приобретение и монтаж кабеля	40
8		Ведомость потребности в производственных ресурсах	43

407-9-34.90 альбом 6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 в ценах базисного района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;
- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2,3 и 5;
- сборник цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;
- прейскурант 06-08;
- сборник расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I.88.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние санитарно-технические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

- электротехнические работы	- 87 %
- монтаж технологического оборудования	- 80 %

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, районные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов).

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

тара и упаковка	- 0,5 %
комплектация	- 0,7 %
транспорт оборудования	- I5,3 руб. на I т массы нетто
заготовительно-складские расходы	- I,2 %

407-9-34.90 альбом 6

991-05

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

на строительство здания вспомогательного назначения из сборного железобетона на 25 человек
ЗВН-I2х24-ЖБ-25

Сметная стоимость	40,78 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	6,79 тыс.ч.час
Сметная заработная плата	4,6I тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
общая площадь	234 $м^2$
объем здания	I774 $м^3$

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатель единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I-I	Общестроительные работы	30,57	-	-	-	30,57	-	4,46	3,II	I30,64 / I7,23
2	2-I-I	Вентиляция при расчетной Т минус 30 град. С	2,08	0,05	0,I9	-	2,32	-	0,39	0,26	9,I0 / I,20
3	2-I-2	Отопление при расчетной Т минус 30 град. С	I,58	I,I8	I,I5	-	3,9I	-	0,73	0,49	II,79 / I,56
4	3-I-I	Приобретение и монтаж вторичных аппаратов	-	0,25	I,29	-	I,54	-	0,I6	0,II	I,07 / 0,I4
5	3-I-2	Приобретение и монтаж кабеля	-	2,44	-	-	2,44	-	I,05	0,64	I0,43 / I,38
		Итого:	34,23	3,92	2,63	-	40,78	-	6,79	4,6I	I63,03 / 2I,50

Главный инженер Е.И.Баранов
Главный инженер проекта Ю.И.Ковалев
Начальник ОКП-I Р.С.Роменский
Составил инженер Р.Г.Сафронова
Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА НА 25 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х24-ЖБ-25

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 30,566 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4456 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,120 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1774,00 КУБ.М
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 17,23 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	0,06	21,00	21,00	1	-	1	-	-
	ЭСН	БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО								
	29-4	10М		-	6,53			-	9,40	1
		1000М3								
2	Е1-1617	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА	0,06	18,60	18,60	1	-	1	-	-
	ЭСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М								
	29-11			-	5,77			-	8,31	-
		1000М3								
3	Е1-1549	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,33	106,00	101,19	34	2	33	9,75	3
	ЭСН	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	11-13	КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ		4,81	41,60			14	59,90	19
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ								
		ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
4	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 1ГР, ВРУЧНУЮ	0,10	74,75	-	7	7	-	157,20	16
	ЭСН	В ТРАНШЕЯХ								
	80-1	100М3		74,75	-			-	-	-
	Т.Ч.									
	П.3.67									
5	Е1-1610	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ВО	0,34	35,70	35,70	12	-	12.	-	-
	ЭСН	ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ДЛЯ ОБРАТНОЙ								
	29-3	ЗАСЫПКИ ТУДА И ОБРАТНО		-	11,10			4	15,98	5
	Т.Ч.	1000М3								
	П.3.48									
6	Е1-1617	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА	0,34	37,20	37,20	12	-	13	-	-
	ЭСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М								
	29-11	1000М3		-	11,54			4	16,62	6
7	Е1-1636	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,21	12,30	12,30	3	-	3	-	-
	ЭСН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96								
	31-4	КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	3,82			1	5,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3								
8	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	2,13	9,69	3,49	21	13	8	11,20	24
	ЭСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	118-10	:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3		6,20	2,29			5	3,30	7
9	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,92	41,50	-	38	38	-	89,60	82
	ЭСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	81-1	ГРУППЫ 100М3		41,50	-			-	-	-
10	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	0,03	144,00	137,39	4	-	4	13,00	-
	ЭСН	ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ								
	22-13	1000М3		6,41	56,10			2	80,78	2
11	ССЕР	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА	36,00	0,29	-	10	2	-	0,09	3
	ТБ1	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
12	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,03	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
	ЭСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3		1,30	3,12			-	4,49	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			144	62	75		128
			РУБ,					30		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			144	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	45		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	30		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	92	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	95	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ								
13	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	5,50	9,32	0,32	51	2	2	0,80	4
	ЭСН	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
	3-1	М3		0,40	0,10			1	0,13	1
14	Е7-5	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	15,00	3,20	2,45	48	11	36	1,32	20
	ЭСН	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА								
	1-5	ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 1,5Т		0,75	0,89			13	1,15	17
		ШТ								
15	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ	15,00	59,20	-	888	-	-	-	-
	9-123	СТАКАННОГО ТИПА 1Ф15,8-2 ИЗ								
		БЕТОНА В15		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
16	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	202,50	0,23	-	47	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
17	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	213,00	0,25	-	53	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
18	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	10,00	6,50	2,66	65	27	27	4,51	45
	ЭСН	ДЛИНОЙДО 6М								
	1-15	ШТ		2,71	0,96			10	1,24	12
19	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТЫХ БАЛОК	4,00	68,72	-	275	-	-	-	-
	П9,348	2БФ6-4А4 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20								
	ТБ3-3	М3		-	-			-	-	-
20	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	140,00	0,25	-	35	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
21	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4	194,00	0,23	-	45	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
22	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	40,00	0,32	-	13	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
23	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	31,00	1,27	0,79	39	7	25	0,39	12
	ЭСН	ПОДВАЛОВ МАССОИ ДО 0,5Т								
	36-1	ШТ		0,22	0,29			9	0,37	11
24	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	11,00	2,36	1,63	26	5	18	0,82	9
	ЭСН	ПОДВАЛОВ МАССОИ ДО 1,5Т								
	36-3	ШТ		0,47	0,60			7	0,77	8
25	СССЦ	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	4,53	44,20	-	200	-	-	-	-
	П3,19	ТИПА ФБС9,3,6-Т								
		М3		-	-			-	-	-
26	СССЦ	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	4,47	42,50	-	190	-	-	-	-
	П3,11	ТИПА ФБС24,3,6-Т								
		М3		-	-			-	-	-
27	Е6-20	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	3,00	33,11	0,76	99	5	3	2,86	9
	ЭСН	УЧАСТКОВ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ								
	1-20	БЕТОНА КЛАССА В10		1,55	0,23			1	0,30	1
		М3								
28	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,60	355,00	1,30	213	23	1	64,00	38
	ЭСН	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
	9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
29	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,26	86,50	1,50	22	6	-	38,10	10
	ЭСН	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
	4-1	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,46			-	0,58	-
		100М2								
30	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	0,20	35,79	1,20	7	-	-	4,35	1
	ЭСН	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								
	3-1	БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			-	0,46	-
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				2316	85	112		148
		РУБ,						41		50
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2316	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			373	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	71		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	41		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	126	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			1746	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			383	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			216	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2915	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	194	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2915	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	194	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
31	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН	15,00	10,60	4,19	159	45	63	6,02	75
	ЭСН	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
	3-2	СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,01	1,52			23	1,96	29
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО								
		0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т								
		ШТ								
32	ССЦЦ	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ТИПА	6,90	78,96	-	545	-	-	-	-
	П9-5	1К42-2М2-1,2(4ШТ)2К42-3М2-1(2Ш								
	ТБ3-3	Т)1К42-2М2-3(8ШТ)2К42-3М2(3ШТ)		-	-			-	-	-
		ИЗ БЕТОНА М200								
		М3								
33	ССЦЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	640,50	0,25	-	160	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
34	ССЦЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	72,00	0,23	-	17	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
35	ССЦЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	32,00	0,32	-	10	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
36	ССЦЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	314,90	0,41	-	129	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
37	Е7-139	- УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК	10,00	10,20	5,25	102	40	52	5,95	59
	ЭСН	ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
	10-1	ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т		4,04	1,93			19	2,49	25
		ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М								
		И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
38	ССЦЦ	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК	4,50	85,90	-	387	-	-	-	-
	П8-49	ТИПА 1БСТ6-5А5Т И 3 БЕТОНА								
		М400		-	-			-	-	-
		М3								
39	ССЦЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	172,00	0,25	-	43	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5 КГ	296,00	- 0,26	- -	77	-	- -	- -	- -
41	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	63,00	- 0,32	- -	20	-	- -	- -	- -
42	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	52,00	- 0,41	- -	21	-	- -	- -	- -
43	Е7-183 ЭСН 11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	17,00	- 8,02 1,67	- 2,88 1,04	136	28	- 49 18	- 2,88 1,34	- 48 23
44	СССЦ П8-120	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ 3Х6 ТИПА ПГ-2А5Т(12ШТ) ПГ-3А5Т(1ШТ) М2	234,00	- 5,62	- -	1315	-	- -	- -	- -
45	СССЦ П8-141	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ Д=400 ИЗ БЕТОНА М300 М2	36,00	- 7,43	- -	267	-	- -	- -	- -
46	СССЦ П8-146	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ Д=700 ИЗ БЕТОНА М300 М2	36,00	- 7,67	- -	276	-	- -	- -	- -
47	Е7-209 ЭСН 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	4,00	- 2,43 1,01	- 1,03 0,38	10	4	- 5 2	- 1,64 0,49	- 7 2
48	СССЦ П8-235	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА СБ4А-1 М3	0,12	- 90,20	- -	11	-	- -	- -	- -
49	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	4,60	- 0,23	- -	1	-	- -	- -	- -
50	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	3,40	- 0,32	- -	1	-	- -	- -	- -
51	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	11,80	- 0,41	- -	5	-	- -	- -	- -
52	СССЦ П8-237	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА СБ7А-1 М3	0,24	- 75,90	- -	18	-	- -	- -	- -
53	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	8,60	- 0,23	- -	2	-	- -	- -	- -
54	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	5,40	- 0,32	- -	2	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
55	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	12,00	0,41	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			3719	117	169		189
			РУБ,					62		79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3719	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			121	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	107		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	62		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	117	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	179	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			3512	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			615	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			348	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4682	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	289	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			4682	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	289	-		-
		РАЗДЕЛ 4, СТЕНЫ								
56	Е7-249 ЭСН 14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М	8,00	19,75	7,54	158	39	61	8,06	64
				4,95	2,70			22	3,48	28
			ШТ							
57	Е7-247 ЭСН 14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	17,00	16,65	5,72	283	69	97	6,60	112
				4,05	2,06			35	2,66	45
			ШТ							
58	Е7-261 ЭСН 14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	32,00	11,30	4,03	362	107	129	5,38	172
				3,33	1,44			46	1,86	60
			ШТ							
59	СССЦ 8-350	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТИПА ПС 60,18,2,5-2Л(8ШТ)ПС63,12,2,5-3Л(8ШТ)ПС60,12,2,5-3Л(9ШТ)	216,88	17,60	-	3817	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
60	СССЦ П8-330	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М ТИПА	59,04	17,20	-	1015	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПС30,12,2,5-6Л(9ШТ)2ПС12,12,2, 5-Л(14ШТ)2ПС6,12,2,5-Л(9ШТ) М2		-	-			-	-	-
61	Е7-665 ЭСН 47-10-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	8,00	2,14 0,97	0,44 0,16	17	8	3 1	1,56 0,21	12 2
62	СССЦ 8-360 ТЧТБ3-3	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА ПК60,7-Л(8ШТ) ИЗ БЕТОНА М200 М3	6,56	59,72 -	- -	392	-	- -	- -	- -
63	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	262,00	0,25 -	- -	63	-	- -	- -	- -
64	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	111,20	0,32 -	- -	36	-	- -	- -	- -
65	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	182,40	0,41 -	- -	75	-	- -	- -	- -
66	Е7-665 ЭСН 47-10-1,8	-УКЛАДКА ПЛИТ КОЗЫРЬКА ШТ	2,00	2,14 0,97	0,44 0,16	4	2	1 -	1,56 0,21	3 -
67	СССЦ П11-182	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ КОЗЫРЬКА ПН32,9-2(2ШТ) М3	0,58	53,50 -	- -	31	-	- -	- -	- -
68	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	48,00	0,23 -	- -	11	-	- -	- -	- -
69	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	8,00	0,41 -	- -	3	-	- -	- -	- -
70	Е7-291 ЭСН 17-7	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПАРАПЕТА Т	0,20	342,00 21,30	- -	68	4	- -	34,00 -	7 -
71	Е8-30 ЭСН 6-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	2,50	34,20 2,21	0,81 0,24	85	6	2 1	4,05 0,31	10 1
72	Е8-30 ЭСН 6-1	-КИРПИЧНЫЕ ЗАДЕЛКИ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА М3	3,50	34,20 2,21	0,81 0,24	120	8	3 1	4,06 0,31	14 1
73	Е8-36 ЭСН 6-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	17,80	34,30 2,10	0,81 0,24	611	37	14 4	3,90 0,31	69 6
74	Е8-43 ЭСН 6-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	3,25	496,00 74,00	7,70 2,31	1612	241	26 8	137,00 2,98	445 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	23,00	1,54	1,04	35	11	24	0,81	19
	ЗСН	0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	9-1-1,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,46	0,38			9	0,49	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
76	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА	0,83	64,40	-	41	-	-	-	-
	П9-92	1ПБ13-1(17ШТ)								
		3ПБ18-37(2ШТ),3ПБ34-4(4ШТ)		-	-			-	-	-
		М3								
77	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	10,29	0,32	-	3	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
78	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	15,36	0,25	-	4	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
79	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ВЕНТКАМЕРЫ	1,68	108,94	1,23	183	21	2	21,30	36
	ЗСН	ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
	8-4	ПЛИТАМИ ГОСТ22950-78		12,70	0,62			1	0,80	1
	114-113	М3								
80	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,42	17,30	3,60	7	4	1	14,80	6
	ЗСН	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ								
	10-1	КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		9,30	1,08			-	1,39	1
		100М2								
81	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	42,00	1,30	-	55	3	-	0,11	5
	ЗСН	ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И								
	10-5	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ		0,06	-			-	-	-
		М2								
82	Е26-52	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,42	96,40	1,51	40	18	-	72,60	30
	ЗСН	ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ								
	11-3	РАСТВОРОМ ТОЛЩ,10ММ ПЛОСКИХ И		44,00	0,45			-	0,58	-
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		100М2								
83	Е7-291	-СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СТЕНАХ И	0,38	342,00	-	130	8	-	34,00	13
	ЗСН	ПЕРЕГОРОДКАХ								
	17-7	Т		21,30	-			-	-	-
84	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ	0,17	60,50	0,03	11	7	-	68,00	12
	ЗСН	ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			9272	593	363		1029
			РУБ,					128		166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9272	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2825	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	235		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	128		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	593	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	721	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			5431	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	274	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			864	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11659	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1334
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	996	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			11669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1334
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	996	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
85	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	2,88	49,90	1,30	144	31	4	18,90	54
	ЗСН	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
	9-6	СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РК-350; НА		10,70	0,39			1	0,50	1
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
86	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	2,88	17,30	1,80	50	45	6	28,50	82
	ЗСН	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	9-3	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,53			2	0,68	2
		БЕТОНОВ								
		100М2								
87	СССЦ	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПЛИТ	35,00	16,00	-	560	-	-	-	-
	П3-147	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
		М3		-	-			-	-	-
88	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	2,88	51,60	0,74	149	22	2	14,30	41
	ЗСН	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
	10-1	15ММ		7,64	0,22			1	0,28	1
		100М2								
89	Е12-152	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	3,25	425,00	14,90	1381	170	49	90,80	295
	ЗСН	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
	2-6-1	ЗАДНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			15	5,77	19
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С								
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА								
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ; ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА								
		С-РМ								
		100М2								
90	Е34-402	-МОЛНИЗАЩИТНАЯ СЕТКА НА КРОВЛЕ	325,00	0,30	-	98	98	-	0,51	166
	ЗСН	М2								
	79-2			0,30	-			-	-	-
	ДОП,В3									
91	С124-43	-СТОИМОСТЬ МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ	0,06	392,00	-	24	-	-	-	-
		СЕТКИ								
		Т		-	-			-	-	-
92	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,12	192,00	0,41	24	6	-	83,00	10
	ЗСН	100М2								
	6-6			45,80	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			2430	372	61		648
			РУБ,					19		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2430	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1414	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	42		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	19		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	372	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	391	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			584	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	72	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			226	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3057	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		706
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	463	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			3057	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		706
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	463	-		-

РАЗДЕЛ 6, ПОЛЫ

ТИП1

93	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,70	43,30	0,99	30	2	-	7,19	5
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
94	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	8,30	29,30	-	243	13	-	2,90	24
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
95	Е11-65	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,70	70,00	0,95	49	7	-	18,80	13
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
	8-1	100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
96	Е11-66	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ	0,70	13,60	0,23	10	-	-	0,34	-
	ЭСН	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ								
	8-2	100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
97	Е11-210	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,70	564,00	0,75	395	31	-	75,50	53
	ЭСН	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
	29-1	РЕЗИНОВОГО НА		43,60	0,22			-	0,28	-
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,МАРКИ А								
		100М2								

ТИП 2

98	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,67	43,30	0,99	29	2	-	7,19	5
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
99	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	8,00	29,30	-	234	13	-	2,90	23
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
100	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,67	96,38	1,02	65	10	-	28,50	19
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР М300								
	11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
101	Е11-70	-ДОБАВЛЯЮТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ	0,67	35,46	0,46	24	1	-	1,82	1
	ЭСН	ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ								
	11-4	100М2		0,94	0,14			-	0,18	-

ТИП3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,31	43,30	0,99	13	1	-	7,19	2
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
103	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,50	29,30	-	73	4	-	2,90	7
	ЭСН	БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
104	Е11-16	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	0,31	118,00	6,94	37	10	3	46,90	15
	ЭСН	МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ								
	5-1	ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ		53,40	2,08			1	2,68	1
		100М2								
105	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,24	29,30	-	36	2	-	2,90	4
	ЭСН	БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 40ММ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
106	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,31	417,00	4,52	129	19	1	108,00	33
	ЭСН	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
	20-3	КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			-	1,75	1
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
					ТИП4					
107	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,10	43,30	0,99	48	4	1	7,19	8
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
108	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	13,20	29,30	-	387	21	-	2,90	38
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
109	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	1,10	96,38	1,02	106	17	1	28,50	31
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР М300								
	11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
110	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ	1,10	35,46	0,46	39	1	-	1,82	2
	ЭСН	ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ								
	11-4	100М2		0,94	0,14			-	0,18	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.	1947	158	5	283
	РУБ.			1	2
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1947	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	1776	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	5	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	1	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	158	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	159	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	321	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	31
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.	-	56	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	182	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2450	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	316
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	215	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.	2450	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	215	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ПРОЕМЫ								
111	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	15,10	2,16	0,24	33	11	4	1,21	18
	ЭСН	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ								
	13-2	СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ		0,71	0,07			1	0,09	1
		БОЛЕЕ 2М2								
		М2								
112	С122-39	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ТИПА	15,10	16,10	-	243	-	-	-	-
		ПВД12-18,1								
		М2		-	-			-	-	-
113	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН	7,00	1,72	-	12	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
114	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	7,20	1,19	0,29	9	4	2	0,83	6
	ЭСН	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	20-2	КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ		0,51	0,09			1	0,12	1
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2								
		М2								
115	С122-826	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА	7,20	15,10	-	109	-	-	-	-
	ДОП,В4	ДН24-15В								
		М2		-	-			-	-	-
116	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	9,36	-	19	-	-	-	-
		НАРУЖНЫХ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
117	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	7,20	0,96	-	7	1	-	0,26	2
	ЭСН	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
	26-2	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ		0,14	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
118	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	3,60	1,46	0,36	5	2	1	0,91	3
	ЭСН	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	20-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,56	0,11			-	0,14	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
119	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	23,80	2,00	0,13	48	16	3	1,16	28
	ЭСН	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
	20-3	НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,67	0,04			1	0,05	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
120	С122-219	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА	12,60	13,50	-	170	-	-	-	-
		ДГ21-10								
		М2		-	-			-	-	-
121	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА	11,76	14,20	-	167	-	-	-	-
		ДГ21-8								
		М2		-	-			-	-	-
122	С111-448	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	13,00	3,11	-	40	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
123	Е10-106	-УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	3,60	1,46	0,36	5	2	1	0,91	3
	ЭСН	ДВЕРЕЙ .								
	20-1	М2		0,56	0,11			-	0,14	1
124	С122-835	-СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	3,60	25,50	-	92	-	-	-	-
	ДОПВ4	ДВЕРЕЙ ТИПА ПДУ-6 УТЕПЛЕННЫХ								
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5*	6	7	8	9	10	11
125	С111-448	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	3,11	-	6	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
126	Е10-144	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ	18,00	3,76	0,49	68	28	9	2,56	46
	ЭСН	КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ								
	27-1	РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ		1,53	0,15			3	0,19	3
		НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ								
		М2								
127	С122-891	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТИПА ВР30Х30К	18,00	24,70	-	445	-	-	-	-
	ДОПВ4	М2		-	-			-	-	-
128	С111-343	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ	56,00	0,30	-	17	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			1495	64	20		106
			РУБ,					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1495	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			92	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	14		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	64	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1320	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	42	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			140	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1881	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	112	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			1881	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	112	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
129	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	3,99	5,35	0,15	21	12	-	6,00	24
	ЭСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	59-3	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
130	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	2,37	8,17	0,18	19	13	-	9,70	23
	ЭСН	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	59-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			-	0,06	-
		100М2								
131	Е15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	7,12	76,20	5,60	543	228	40	56,00	399
	ЭСН	ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ								
	55-1	ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		32,00	3,40			24	4,39	31
		100М2								
132	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	5,90	5,84	0,05	34	29	-	9,70	57
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	158-1	ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
133	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,85	422,00	2,00	359	80	2	170,00	144
	ЭСН	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
	14-1	ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			1	0,77	1
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
134	Е15-552	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,47	51,40	1,04	24	6	-	21,90	10
	ЭСН	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	158-9	ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ		11,80	0,31			-	0,40	-
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ								
		100М2								
135	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	4,58	45,30	0,60	207	49	3	20,20	93
	ЭСН	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	158-8	ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ		10,80	0,18			1	0,23	1
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2								
136	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,06	8,44	0,06	17	7	-	6,90	14
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
	152-1	ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
137	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,94	11,90	0,03	11	7	-	13,60	13
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	153-4	ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
138	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,15	242,00	1,50	37	4	-	46,90	7
	ЭСН	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И								
	201-2	ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		25,20	0,45			-	0,58	-
		СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ								
		СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.				1272	435	45		784
		РУБ.						26		33
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1272	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				791	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	19		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	26		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	435	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	461	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				210	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	39	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				118	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1600	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		835
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	500	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1600	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		835
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	500	-		-
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
					МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
139	Ц8-91-1	-СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ВЫСОТОЙ 1,7М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ	13,60	4,94	0,40	67	15	6	2,00	27
		М2		1,09	0,05			1	0,06	1
140	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЗА 2РАЗА	0,14	60,50	0,03	8	5	-	68,00	9
		100М2		38,40	-			-	-	-
141	Е7-291 ЭСН 17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПЕРЕКРЫТИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ	0,52	342,00	-	178	11	-	34,00	18
		Т		21,30	-			-	-	-
142	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА	0,16	60,50	0,03	9	6	-	68,00	11
		100М2		38,40	-			-	-	-
					ПАНДУС					
143	Е11-6 ЭСН 1-2	-ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПАНДУС	6,00	16,00	1,06	96	11	6	3,52	21
		М3		1,82	0,32			2	0,41	2
144	Е11-11 ЭСН 1-11	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М-150	6,00	30,24	-	181	10	-	2,90	17
		М3		1,62	-			-	-	-
					ОТМОСТКА					
145	Е11-3 ЭСН 1-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ОТМОСТКУ	25,00	10,40	-	260	40	-	3,00	75
		М3		1,62	-			-	-	-
146	Е11-6 ЭСН 1-2	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	7,00	16,00	1,06	112	13	7	3,52	25
		М3		1,82	0,32			2	0,41	3
147	Е11-67 ЭСН 11-1	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА М100	0,77	109,36	1,74	84	16	1	40,20	31
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	1
148	Е27-74 ЭСН 19-1	-БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ	0,69	495,00	0,71	342	28	-	74,00	51
		100М		40,10	0,21			-	0,27	-
					КРЫЛЬЦО					
149	Е11-6 ЭСН 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	1,00	16,00	1,06	16	2	1	3,52	4
		М3		1,82	0,32			-	0,41	-
150	Е11-11 ЭСН 1-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М150	2,00	30,24	-	60	3	-	2,90	6
		М3		1,62	-			-	-	-
151	Е6-84 ЭСН-9-6	-ОБРАМЛЕНИЕ КРЫЛЬЦА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ УГОЛКОМ	0,07	355,00	1,30	25	3	-	64,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
					КОЗЫРЕК НАД ВХОДОМ					
152	Е12-37	-ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА ИЗ 2Х СЛОЕВ	0,06	347,00	11,10	21	3	-	76,30	5
	ЭСН	СТЕКЛОРУБЕРОИДА С ЗАЩИТНЫМ								
	1-1-1	СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ		44,50	3,34			-	4,31	-
		МАСТИКЕ								
		100М2								
					ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ					
153	Е6-225	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА	1,70	54,64	0,92	93	15	1	14,60	25
	ЭСН	КАНАЛОВ ТОЛЩ. 100ММ ИЗ БЕТОНА								
	26-3	М150		8,78	0,28			-	0,36	1
		М3								
154	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,13	355,00	1,30	46	6	-	64,00	8
	ЭСН	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
	9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
155	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	329,00	1,30	10	-	-	21,10	1
	ЭСН	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
	9-9	Т		12,40	0,39			-	0,50	-
156	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,38	221,00	7,34	84	13	3	56,70	22
	ЭСН	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
	55-1	10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
157	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,10	60,50	0,03	6	4	-	68,00	7
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1698	203	25		367
			РУБ.					6		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1631	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1421	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	14		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	193	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			153	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2053	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		371
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	240	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			2132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		400
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	257	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			24293	2089	876		3682
			РУБ,					319		411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24226	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8614	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	552		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	318		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2074	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2592	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			12453	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4001	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		361
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	711	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2260	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			30487	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4426
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3103	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			67	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			30566	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4455
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3120	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА на 25 человек

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т МИНУС 30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х24 - ЛСБ-25

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,323 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	392 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,261 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	2323,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
1	Ц12-806-1	-КЛАПАН ЧУГУННЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ Д=15ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1,00	2,26	0,06	2	2	-	3,75	4
		ШТ		1,99	0,01			-	0,01	-
2	2307-13541	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 25Ч 936НЖ	1,00	185,00	-	185	-	-	-	-
	ДОП85	Д=25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Е16-36 ЗСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	12,00	0,91	0,01	11	3	-	0,35	4
				0,21	-			-	-	-
		М								
4	Е16-39 ЗСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	50,00	1,29	0,01	64	10	1	0,35	18
				0,21	-			-	-	-
		М								
5	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	3,00	3,54	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,69	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	Е18-196 ЗСН 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,29	0,12	15	2	-	2,00	4
				1,22	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
8	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,56	20,40	0,17	11	5	-	13,80	8
	ЭСН	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ								
	4-3	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ		8,37	0,05			-	0,06	-
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		М3								
9	С114-688	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,58	15,40	-	9	-	-	-	-
	СБ,В,1	ГОСТ9573-82								
		М3		-	-			-	-	-
10	Е26-84	-ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ	0,21	179,00	0,86	38	19	-	158,00	33
	ЭСН	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
	15-6	100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
11	С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РСТ	0,02	1010,00	-	20	-	-	-	-
		1000М2								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			369	41	1		71
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			185	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИИ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			189	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			104	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			73	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ВЕНТИЛЯЦИЯ								
12	Е20-704	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75	2,00	54,40	0,13	109	3	-	2,40	5
	ЭСН	Н2,5								
	20-1	шт		1,48	0,04			-	0,05	-
13	Е20-1002	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО38	1,00	9,14	0,01	9	2	-	3,40	3
	ЭСН	10шт								
	47-1			2,13	-			-	-	-
14	Е20-707	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75	1,00	128,00	0,69	128	5	-	8,18	8
	ЭСН	Н5								
	20-3	шт		4,78	0,21			-	0,27	-
15	Е20-1004	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-40	0,50	15,40	0,02	8	1	-	4,46	2
	ЭСН	10шт								
	47-3			2,82	0,01			-	0,01	-
16	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	2,00	7,06	0,97	14	9	2	7,64	15
	ЭСН	КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т,								
	23-1	ДО 0,1		4,39	0,29			1	0,37	1
		шт								
17	С130-2545	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	2,00	68,60	-	137	-	-	-	-
	СБ,ДОП,В,2	ВКР4,00,25,6								
		шт		-	-			-	-	-
18	Е20-763	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1,00	7,73	0,60	8	4	-	7,17	7
	ЭСН	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ								
	26-1	ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ		3,89	0,18			-	0,23	-
		шт								
19	С130-2493	-СТОИМОСТЬ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО	1,00	189,00	-	189	-	-	-	-
		АГРЕГАТА ПА212М								
		шт		-	-			-	-	-
20	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	2,00	6,09	0,43	12	6	1	5,12	10
	ЭСН	МАССОЙ,Т ДО 0,125								
	25-1	шт		2,83	0,13			-	0,17	-
21	С130-762	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВС	1,00	26,60	-	27	-	-	-	-
		6Б-ПУ3								
		шт		-	-			-	-	-
22	С130-761	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВБ	1,00	74,90	-	75	-	-	-	-
		10Б-ПУ3								
		шт		-	-			-	-	-
23	Е20-479	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	2,50	0,07	3	2	-	3,40	3
	ЭСН	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								
	9-6	ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ		1,99	0,02			-	0,03	-
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ								
		ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО								
		630/2000								
		шт								
24	Е20-480	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	3,80	0,09	4	2	-	4,20	4
	ЭСН	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-7	ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3600		2,47	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
25	С130-807	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВР250Х400	1,00	67,80	-	68	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С130-811	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВР600Х600	1,00	73,30	-	73	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц8-482-11	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	10,00	2,62	0,04	26	19	-	3,00	30
		ШТ		1,88	-			-	-	-
28	Е20-662	-ГИБКАЯ ВСТАВКА ВВ,00,00-03	2,00	2,33	0,01	5	1	-	0,78	2
	ЭСН	ШТ		0,43	-			-	-	-
	17-1									
29	Е20-666	-ГИБКАЯ ВСТАВКА ВВ,00,00-09	1,00	5,23	0,01	5	1	-	1,05	1
	ЭСН	ШТ		0,59	-			-	-	-
	17-2									
30	Е20-674	-ГИБКАЯ ВСТАВКА Н,00,00-03	2,00	2,15	0,01	4	1	-	0,78	2
	ЭСН	ШТ		0,43	-			-	-	-
	17-1									
31	Е20-678	-ГИБКАЯ ВСТАВКА Н,00,00-11	1,00	4,04	0,01	4	1	-	1,05	1
	ЭСН	ШТ		0,59	-			-	-	-
	17-2									
32	Е20-697	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	2,40	36,10	0,25	87	8	-	5,73	14
	ЭСН	100КГ		3,50	0,08			-	0,10	-
	18-2									
33	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	8,00	1,42	0,05	11	7	-	1,34	11
	ЭСН			0,84	0,02			-	0,03	-
	7-1									
		1ШТ								
34	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	1,00	16,20	0,47	16	2	-	2,97	3
	ЭСН			1,88	0,14			-	0,18	-
	15-1									
		ШТ								
35	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	10,00	1,48	0,05	15	8	-	1,34	13
	ЭСН			0,84	0,02			-	0,03	-
	7-1									
		1ШТ								
36	Е20-408	-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЩЕЛЕВЫЕ РЕШЕТКИ 300Х300	4,00	1,63	0,05	7	3	-	1,34	5
	ЭСН			0,84	0,02			-	0,03	-
	7-1	1ШТ								
37	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	1,00	11,90	0,10	12	2	-	2,87	3
	ЭСН			1,63	0,03			-	0,04	-
	13-1									
		ШТ								
38	Е20-537	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА	1,00	13,20	0,10	13	2	-	2,87	3
	ЭСН			1,63	0,03			-	0,04	-
	13-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНДЕНСАТА УП-3 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 315								
		ШТ								
39	Е20-626	-ДЕФЛЕКТОР Д=316ММ	2,00	9,26	0,03	19	5	-	4,10	8
	ЭСН	ШТ								
	12-1			2,38	0,01			-	0,01	-
40	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	1,00	3,46	0,01	3	2	-	2,89	3
	ЭСН	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ								
	11-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ		1,72	-			-	-	-
		ШАХТЫ,ММ, 200								
		ШТ								
41	Е20-10	-ШАХТА ВЫТЯЖНАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ	4,00	5,59	0,04	22	4	-	1,54	6
	ЭСН	СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ								
	1-1	ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ		0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
42	Е20-11	-ШАХТА ВЫТЯЖНАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ	6,00	5,30	0,04	32	4	-	1,19	7
	ЭСН	СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ								
	1-2	ПЕРИМЕТРОМ ДО 1600ММ		0,67	0,01			-	0,01	-
		М2								
43	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	15,00	0,91	0,01	14	3	-	0,35	5
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
44	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	16,00	7,31	0,04	117	14	-	1,54	26
	ЭСН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	1-1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
45	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	11,00	5,36	0,04	59	10	-	1,54	17
	ЭСН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	1-1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
46	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	19,00	4,69	0,04	89	13	1	1,19	23
	ЭСН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	1-2	0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО		0,67	0,01			-	0,01	-
		450								
		М2								
47	Е20-6	-ПЕРЕХОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	2,40	4,84	0,04	12	2	-	1,19	3
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ ДИАМЕТРОМ ДО								
	1-2	500ММ		0,67	0,01			-	0,01	-
		М2								
48	Е20-2	-ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,60	5,36	0,04	3	1	-	1,54	1
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ ДИАМЕТРОМ								
	1-1	200ММ		0,88	0,01			-	0,01	-
		М2								
49	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	2,00	7,29	0,12	15	2	-	2,00	4
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ								
	11-6	И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ		1,22	0,04			-	0,05	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ								
		ШТ								
50	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	12,00	0,91	0,01	11	3	-	0,35	4
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
51	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	50,00	1,29	0,01	64	10	1	0,35	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М		0,21	-			-	-	-
52	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ 100М2	0,50	60,50 / 58,40	0,03 / -	30	19	- / -	68,00 / -	34 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1559	181	5		303
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			26	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			30	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1503	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			782	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	4		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	143	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	144	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			569	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			131	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1823	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	174	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1906	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	216	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1928	222	6		374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			165	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			169	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			108	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1607	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			855	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	159	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			583	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			140	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1949	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	191	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		392
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	261	-		-

СОСТАВИЛ Черн- ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ Иг- ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА НА 25 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т МИНУС 30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х24 -ЖБ-25

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,907 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	733 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,491 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	3907,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц6-52-1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ Т	0,25	33,90 21,20	5,06 2,37	8	5	2 1	35,00 3,06	9 1
2	1514 ДОП25	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКОТЛА КЭВ-63/0,4 ШТ	2,00	380,00 -	- -	760	-	- -	- -	- -
3	ЦМ06 ПРИЛ1 ТБ1	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КОТЛОВ КВТ.Ч	1580,00	0,03 -	- -	47	-	- -	- -	- -
4	Ц7-281-1М	-МОНТАЖ НАСОСА ШТ	2,00	25,60 14,10	3,51 1,59	51	28	7 3	26,00 2,05	52 4
5	2301-01002	-СТОИМОСТЬ НАСОСА К20/8=К 20/18 ШТ	2,00	98,00 -	- -	196	-	- -	- -	- -
6	Е18-86 ЭСН 3-1,6	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2 ШТ	1,00	15,30 8,05	0,79 0,24	15	8	1 -	12,80 0,31	13 -
7	С130-2098 ДОПВ1	-СТОИМОСТЬ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВОДОВОДЯНОГО ТРЕХСЕКЦИОННОГО ШТ	1,00	184,80 -	- -	185	-	- -	- -	- -
8	Ц7-282-1М	-МОНТАЖ РУЧНОГО НАСОСА ШТ	1,00	11,90 5,97	3,91 1,61	12	6	4 2	10,00 2,08	10 2
9	2301-16004	-НАСОС РУЧНОЙ Р0,8-30=СО-16А ШТ	1,00	31,00 -	- -	31	-	- -	- -	- -
10	Ц11-391-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРНОГО ШТ	1,00	2,79 2,72	0,02 -	3	3	- -	5,00 -	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	1704-50634	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ТИПА РТ-ДО	1,00	59,00	-	59	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	0,21	-	1	1	-	0,50	2
		ШТ		0,21	-			-	-	-
13	1704-10008	-СТОИМОСТЬ ТЕРМОМЕТРА ТТП421,60,66	4,00	15,00	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц11-93-1	-МОНТАЖ МАНОМЕТРА	6,00	0,80	-	5	5	-	1,00	6
		ШТ		0,77	-			-	-	-
15	1704-20001	-СТОИМОСТЬ МАНОМЕТРА ОБМ-1	6,00	2,30	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц12-5-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=20Х2ММ	3,00	0,54	0,11	2	1	-	0,70	2
		М		0,42	0,04			-	0,05	-
17	Ц12-5-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=32Х2,2ММ	25,00	0,89	0,19	22	17	5	1,00	25
		М		0,68	0,08			2	0,10	2
18	Ц12-5-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=40Х2,5ММ	12,00	1,07	0,29	13	9	3	1,00	12
		М		0,76	0,12			1	0,15	2
19	Ц12-5-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-57Х2,5ММ	10,00	1,54	0,50	15	10	5	2,00	20
		М		1,01	0,19			2	0,25	3
20	Ц12-5-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=76Х2,8ММ,Д	50,00	3,14	1,18	157	93	60	3,00	150
		М		1,87	0,49			25	0,63	31
21	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	36,00	0,48	0,04	17	15	1	1,00	36
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
22	С113-14	-СТОИМОСТЬ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ Д=20ММ	18,00	0,30	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
23	С113-15	-СТОИМОСТЬ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ Д=25ММ	8,00	0,42	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
24	С113-16	-СТОИМОСТЬ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д=32ММ	10,00	0,54	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
25	С113-129	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=20Х2ММ	3,00	0,20	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
26	С113-130	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=32Х2ММ	25,00	0,32	-	8	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
27	С113-133	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=40Х2,5ММ	12,00	0,42	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
28	С113-137	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=57Х2,5ММ	10,00	0,65	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		-	-			-	-	-
29	С113-141	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=76Х2,8ММ	15,00	0,92	-	14	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
30	С113-152	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=89Х2,8ММ	35,00	1,08	-	38	-	-	-	-
		И		-	-			-	-	-
31	Ц12-800-1	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА	4,00	1,75	0,03	7	6	-	2,00	8
		ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ		1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц12-800-2	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА	14,00	2,23	0,05	31	26	1	3,00	42
		ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ		1,86	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	2307-10371	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ТИПА 15КЧ18П2 Д-20ММ	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	2307-10372	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ18П2 Д-25ММ	2,00	2,03	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	2307-10373	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ18П2 Д-32ММ	7,00	2,53	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	2307-10374	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ18П2 Д-40ММ	7,00	3,51	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ Д-50ММ ФЛАНЦЕВАЯ	2,00	2,08	0,06	4	3	-	3,00	6
		ШТ		1,71	0,01			-	0,01	-
38	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ Д-80ММ ФЛАНЦЕВАЯ	7,00	7,52	0,32	53	24	2	6,00	42
		ШТ		3,38	0,04			-	0,05	-
39	2307-11034	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ50,РУ10	2,00	13,62	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	2307-11035	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ80,РУ10	7,00	18,67	-	131	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	Ц12-803-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:25-40	1,00	1,77	0,04	2	2	-	3,00	3
				1,53	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц12-803-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	1,00	2,06	0,05	2	2	-	3,00	3
				1,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	Ц12-803-3	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ	3,00	3,28	0,30	10	8	1	4,00	12
				2,78	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:65-80								
		ШТ								
44	2307-10823	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421БР	1,00	11,64	-	12	-	-	-	-
		ДУ50;РУ16								
		ШТ		-	-			-	-	-
45	2307-10824	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421БР	3,00	14,27	-	43	-	-	-	-
		ДУ80;РУ16								
		ШТ		-	-			-	-	-
46	2307-10745	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 16Ч3БР	1,00	3,29	-	3	-	-	-	-
		Д-40ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
47	Ц12-791-3	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ	2,00	2,48	0,10	5	4	-	4,00	8
		СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ								
		ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ		2,14	0,02			-	0,03	-
		ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ								
		ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ								
		ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ								
		ШТ								
48	2307-10891	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА СТАЛЬНОГО	2,00	19,76	-	40	-	-	-	-
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ИПА								
		17С50НЖ Д=50ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
49	Е18-138	-УСТАНОВКА БАКОВ	1,00	30,60	0,22	31	2	-	3,80	4
	ЭСН	РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ								
	6-1	ДО 0,3М3		2,29	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
50	Е18-180	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И	2,00	32,10	0,22	64	11	-	9,17	18
	ЭСН	ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ								
	10-1	СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ		5,55	0,07			-	0,09	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ								
		ШТ								
51	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	2,00	7,29	0,12	15	2	-	2,00	4
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ								
	11-6	И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ		1,22	0,04			-	0,05	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ								
		ШТ								
52	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ	39,55	7,66	0,06	303	10	3	0,45	18
	ЭСН	ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП								
	5-1	М-140А,М-140АО,М-90,РД-90		0,25	0,02			1	0,03	1
		ВЫСОТОЙ 582ММ								
		ЭКМ								
53	Е18-132	-РЕГИСТР ИЗ 4 ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	60,00	4,34	0,03	260	7	2	0,20	12
	ЭСН	ТРУБ Д=108ММ ДЛИНОЙ 2,5М								
	5-5	М		0,11	0,01			1	0,01	1
54	Е18-132	-РЕГИСТР ИЗ 2 ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	1,50	4,34	0,03	7	-	-	0,20	-
	ЭСН	ТРУБ Д=108ММ ДЛИНОЙ 0,75М								
	5-5	М		0,11	0,01			-	0,01	-
55	Е18-132	-РЕГИСТР ИЗ 2 ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	1,76	4,34	0,03	8	-	-	0,20	-
	ЭСН	ТРУБ Д=108ММ ДЛИНОЙ 0,83М								
	5-5	М		0,11	0,01			-	0,01	-
56	Е18-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	80,00	0,86	0,01	69	17	1	0,35	28
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
57	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	100,00	0,91	0,01	91	21	1	0,35	35
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		м								
58	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	45,00	1,03	0,01	46	9	-	0,35	16
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		м								
59	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	12,00	1,14	0,01	14	3	-	0,35	4
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ								
		м								
60	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	2,00	1,47	-	3	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
61	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	1,00	2,02	-	2	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
62	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	1,00	2,63	-	3	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32		-	-			-	-	-
		ШТ								
63	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,60	20,40	0,17	12	5	-	13,80	8
	ЭСН	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ								
	4-3	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ		8,37	0,06			-	0,06	-
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		м3								
64	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И	0,85	8,06	0,15	7	4	-	7,90	7
	ЭСН	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,								
	4-6	ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		4,73	0,05			-	0,06	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ								
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		м3								
65	С114-688	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	1,49	15,40	-	23	-	-	-	-
		ГОСТ 9573-82								
		м3		-	-			-	-	-
66	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,15	12,60	0,05	2	2	-	21,10	3
	ЭСН	ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ								
	13-9	ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
67	С1113-180	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	15,75	0,73	-	11	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
68	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	0,14	64,40	1,70	9	6	-	74,10	10
	ЭСН	ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ								
	11-7	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И		44,40	0,51			-	0,66	-
		ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ								
		100М2								
69	С111-30	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	0,14	640,00	-	90	-	-	-	-
		ЛИСТОВ ТОЛЩ 10ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		-	-			-	-	-
70	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	0,25	60,50	0,03	15	10	-	68,00	17
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
71	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА	0,05	377,00	4,70	19	2	-	61,00	3
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			3282	387	99		653
			РУБ,					38		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1120	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			5	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1148	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			677	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			76	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	55		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	36		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	270	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	306	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			438	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			85	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		519
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	342	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			169	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			124	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1116	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			822	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	6		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	90	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	92	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			193	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			101	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	118	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3907	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		733
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	491	-		-

СОСТАВИЛ Черн — ЧЕРНИКОВА

ПРОВЕРИЛ Фрадз — САФРОНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ НА 25 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВТОРИЧНЫХ АППАРАТОВ,ПОСТУПАЮЩИХ РОССЫПЬЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х24-ЖБ-25

ОСНОВАНИЕ: 13204ТМ-9В

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,542 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 1,292 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,250 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 161 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,112 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД, / МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц11-14-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДОМ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		ШТ		0,89				-	-	-	-
2	1704ДОП1-1 1197	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-Б1	2,00	3,60	7	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
3	Ц11-14-1	-ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И КОНТАКТНО-ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА	4,00	-	-	2	2	-	1,00	4	-
		КОМПЛ,		0,58				-	-	-	-
4	1704ДОП48-1984	-ТЕРМОМЕТР ТГП-100ЭК,ТКП-100 5,000 КГ	4,00	37,00	148	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,02
5	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		ШТ		0,90				-	0,01	-	-
6	1704-10101	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ	2,00	3,50	7	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
7	Ц11-4-5	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,36				-	-	-	-
8	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЭ-4П	1,00	20,60	21	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2,000 КГ ШТ		-				-	-	-	-
9	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	3,00	-	-	4	4	-	2,00	8	-
				1,27				-	-	-	-
10	1704-20016	-МАНОМЕТР ЭКМ-1У	3,00	7,80	23	-	-	-	-	-	-
		2,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
11	Ц11-628-5	-РЕЛЕ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ ШТ	1,00	-	-	2	2	-	4,00	4	-
				2,43				-	-	-	-
12	1704-50545	-РЕЛЕ УРОВНЯ РП-40	1,00	16,60	17	-	-	-	-	-	-
		3,000 КГ ШТ		-				-	-	-	-
13	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ;ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1,00	-	-	20	18	-	26,00	26	-
				20,20				-	-	-	-
14	1502-03004	-ПРИБОР ПОЖАРНЫЙ ППС-3	1,00	720,00	720	-	-	-	-	-	-
	5	30,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,03
15	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	6,00	-	-	6	5	-	1,00	6	-
				0,97				-	-	-	-
16	1502-03007	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДИП-2	6,00	36,00	216	-	-	-	-	-	-
	6	ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО;1КВТ ШТ	1,00	-	-	18	14	-	19,00	19	-
				16,00				-	-	-	-
18	1502-05009	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ КВ-24	1,00	44,00	44	-	-	-	-	-	-
	4	20,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,02
19	Ц8-539-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ МАССА ДО 10 КГ ШТ	2,00	-	-	3	2	-	1,00	2	-
				1,28				-	0,01	-	-
20	1504ДОП55-09127	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЕЧНЫЙ ВП-19-215411 ШТ	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				1,94				-	-	-	-
21	Ц11-630-13	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ,ТИП РПМ-0 ИЛИ ЭП41В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ, ТИП РПУ-3, РЕЛЕ ТОКА, ТИП Р, РЕЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА, ТИП РЭМ ИЛИ РЕЛЕ ОБРЫВА ФАЗ, ТИП Б511 ШТ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,16				-	-	-	-
22	1504ДОП,34	-РЕЛЕ ТИПА РТ-40/2	1,00	3,30	3	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-13053	ШТ									
				-				-	-	-	-
23	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	6,00	-	-	12	7	-	2,00	12	-
				1,99				-	0,01	-	-
		ШТ									
24	1504-18093	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222	6,00	1,95	12	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
25	Ц11-630-3	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ РП-8 И РП-9 ИЛИ РЕЛЕ ПОЛЯРИЗОВАННОЕ	9,00	-	-	26	25	-	5,00	45	-
				2,84				-	-	-	-
		ШТ									
26	1504ДОП34-12236	-РЕЛЕ РПЛ-12204	9,00	4,90	44	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
27	Ц8-534-1	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ ОБЕЧЕНИЕМ ДО:10ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 3	4,00	-	-	11	4	-	2,00	8	-
				2,72				-	0,01	-	-
		ШТ									
28	2405-1357	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-16	3,00	-	-	16	-	-	-	-	-
		ШТ		5,84				-	-	-	-
29	2405-1358	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-32	1,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		ШТ		8,44				-	-	-	-
30	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,00	-	-	13	5	4	13,00	13	-
		100М		12,78				1	1,52	2	-
31	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	0,10	-	-	3	-	-	-	-	-
				31,60				-	-	-	-
		1000М									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,	1262	121	97		4		153	0,08
			РУБ,					1		2	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			101					
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	30	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,	1292	-	-	-		-	-	
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,		33						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			164	97	4		166	0,08
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			79	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1292	233	111	4		161	0,08
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1292	250	111	4		161	0,08
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1542	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	112	-		-	-

СОСТАВИЛ Фуц - РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ Иг - ИГНАТЬЕВА

407-9-34.90 альб. 6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ НА 25 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х24-НСБ-25

ОСНОВАНИЕ: 13204ТМ ЭМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,441 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1053 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,642 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2441,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	15,30	48,00	12,70	734	278	194	31,00	474
				18,20	4,04			62	5,21	80
2	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	182,00	3,55	-	646	197	-	2,00	364
				1,08	-			-	-	-
3	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2 ШТ	4,00	4,57	-	18	5	-	2,00	8
				1,26	-			-	-	-
4	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2 ШТ	2,00	5,86	-	12	3	-	2,00	4
				1,37	-			-	-	-
5	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	84,00	0,49	-	41	18	-	1,00	84
				0,22	-			-	-	-
6	С151-1261	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х95 1000М	0,01	2256,00	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	С151-1097	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,02	1044,00	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х35 1000М		-	-			-	-	-
8	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,27	272,40 -	- -	72	-	- -	- -	- -
9	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,04	227,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
10	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,50	190,00 -	- -	95	-	- -	- -	- -
11	С151-1059	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,06	272,00 -	- -	15	-	- -	- -	- -
12	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,04	277,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
13	С151-2260	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,39	195,00 -	- -	76	-	- -	- -	- -
14	С151-1026	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1,5 1000М	0,06	324,00 -	- -	21	-	- -	- -	- -
15	С151-1024	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ	0,06	215,00	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5		-	-			-	-	-
		1000М								
16	С151-1874	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5	0,04	308,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
17	1509ТАЬЛ80 13	-ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ МГШВЭ СЕЧ 2Х0,5	45,00	0,12	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,	1824	501	194		934
	РУБ,			62		80
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	1824	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	757	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	-	-	132		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,	-	-	62		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАЬОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	501	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	563	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	374	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	435	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	79	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	182	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	2441	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		1053
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	642	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,	2441	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		1053
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	642	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах
к типовому проекту ЗВН-I2х24-ЖБ-25

Ресурсы			Количество
Общестроительные работы			
Затраты труда чел.час		норм	4577
		постр.	4205
Основная заработная плата		руб.	2I55
Строительные машины		руб.	87I
Сантехнические работы			
Затраты труда	чел.час	норм	448
		постр.	420
Основная заработная плата		руб.	248
Строительные машины		руб.	I4
Монтажные работы			
Затраты труда	чел.час	норм	I769
		постр.	I704
Основная заработная плата		руб.	889
Строительные машины		руб.	289
Всего:			
Затраты труда	чел.час	норм	6794
		постр.	6329
Основная заработная плата		руб.	3292
Строительные машины		руб.	II74

Примечание: в числителе указана трудоемкость нормативная,
в знаменателе - построечная

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составил инженер Р.Г.Сафронова

Проверил главный специалист М.А.Игнатьева