ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-578.90

ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ /ОПУ-(12х36)2-ЖБ-187-2АБ-ЛАЗ/

АЛЬБОМ 7

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-578.90

ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ /ОПУ-(I2х36)2-ЖБ-I87-2АБ-ЛАЗ/

АЛЬБОМ 7

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:

Общая	тыс.руб.	I57,20
Строительно-монтажных работ	тыс.руб.	I4I,I2
I куб.м. здания	руб.	28,22
I кв.м. рабочей площади	руб.	I05,00

Разработан
Северо-Западным отделением
института "Энергосетьпроект"

Рабочий проект
Утвержден и введен в действие
Минэнерго СССР
протокол от 16.11.90 № 56

Главный инженер отделения — Е.И.Баранов

Главный инженер проекта — Ю.И.Ковалев

400437-07 2

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование	Лист
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета № I на строительство ОПУ-(I2x36)2-ЖБ-I87-2АБ-ЛАЗ	4
3	I-I	Общестроительные работы	6
4	2-I	Вентиляция при расчетной Т минус 30 градусов С	32
5	2-2	Отопление при расчетной Т минус 30 градусов С	37
6	2-3	Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод	45
7	2-4	Внутреннее противопожарное водоснабжение	50
8	2-5	Внутренняя бытовая канализация	52
9	2-6	Автоматическое пожаротушение	55
I0	2-7	Отвод воды после пожара из кабельного помещения	59
II	2-8	Внутренние водостоки	62
I2	3-I	Приобретение и монтаж технологического оборудования механической мастерской	65
I3	3-2	Приобретение и монтаж вторичных соединений	67
I4	3-3	Приобретение и монтаж силового электрооборудования, освещения ОПУ	72
I5	3-4	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	78
I6		Калькуляция № I стоимости шкафа пожаротушения и сигнализации	84
I7		Ведомость потребности в производственных ресурсах	87

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах, введенных с 1984 года для I территориального района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;

- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2,3 и 5;

- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;

- прейскурант 06-08;
- сборник расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 01.01.82.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере 16,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние санитарно-технические работы 13,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы	- 87 %
монтаж технологического оборудования	- 80 %

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, районные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов), а также необходимо учитывать затраты на вторичные соединения и контрольные кабели.

На стоимость оборудования сделаны начисления, учитывающие расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

тара и упаковка	- 0,5 %
комплектация	- 0,7 %
заготовительно-складские расходы	- 1,2 %
транспорт оборудования	- 15,3 руб. на 1 т массы нетто

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство общеподстанционного пункта управления в сборном железобетоне /ОПУ-(I2х36)2-ЖБ-I87-2АБ-ЛАЗ/

Сметная стоимость	I57,20 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	2I,64 тыс.чел.час
Сметная заработная плата	I5,02 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Объем здания	5002 $м^3$
Общая площадь	I344 $м^2$

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатель единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	II5,56	-	-	-	II5,56	I6,30	II,58	23,I0 / 85,98
2	2-I	Вентиляция при расчетной Т минус 30 град С	4,32	-	-	-	4,32	0,67	0,44	0,86 / 3,2I
3	2-2	Отопление при расчетной Т минус 30 град.С	5,35	0,I9	I,I5	-	6,69	0,62	0,45	I,II / 4,I2
4	2-3	Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод	0,45	-	-	-	0,45	0,I0	0,06	0,09 / 0,33
5	2-4	Внутреннее противопожарное водоснабжение	0,48	-	-	-	0,48	0,07	0,05	0,I0 / 0,36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	2-5	Внутренняя бытовая канализация	0,44	-	-	-	0,44	0,07	0,04	0,09 / 0,33
7	2-6	Автоматическое пожаротушение кабельного помещения	I,00	-	-	-	I,00	0,36	0,2I	0,20 / 0,74
8	2-7	Отвод воды после пожара из кабельного помещения	0,I4	-	-	-	0,I4	0,03	0,02	0,03 / 0,I0
9	2-8	Внутренние водостоки	0,24	-	-	-	0,24	0,05	0,03	0,05 / 0,I8
I0	3-I	Приобретение и монтаж технологического оборудования механической мастерской	-	0,07	6,49	-	6,56	0,06	0,04	0,0I / 0,05
II	3-2	Приобретение и монтаж вторичных соединений	-	0,44	2,I3	-	2,57	0,27	0,20	0,09 / 0,33
I2	3-3	Приобретение и монтаж силового электрооборудования, освещения	-	5,64	6,3I	-	II,95	0,75	0,5I	I,I3 / 4,20
I3	3-4	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	-	6,80	-	-	6,80	2,28	I,39	I,36 / 5,06
		Итого:	I27,98	I3,I4	I6,08	-	I57,20	2I,63	I5,02	28,22 / I05,00

Главный инженер — Е.И.Баранов

Главный инженер проекта — Ю.И.Ковалев

Начальник ОКП-I — Р.С.Роменский

Составил инженер — Р.Г.Сафронова

Проверил гл.специалист — М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОПУ ТИП 6 ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ-(18Х36)2-187-2АБ-ЛА3

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	115,563 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	16306 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	11,561 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	5002,00 КУБ.М
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	23,10 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЭСН 1-29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М 1000М3	0,09	21,00 -	21,00 6,53	2	-	2 1	- 9,40	- 1
2	Е1-1617 ЭСН 1-29-11	-ДОБАВЛЯЮТСЯ 10 М НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 1000М3	0,09	37,20 -	37,20 11,84	3	-	3 1	- 16,62	- 2
3	Е1-1591 ЭСН 1-22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,09	144,00 6,41	137,39 66,10	13	1	12 6	13,00 82,78	1 7
4	ССЕР-1 СТР5	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В ОТВАЛ НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ Т	110,40	0,29 0,06	- -	32	7	- -	0,09 -	10 -
5	Е1-1604 ЭСН 1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,09	14,20 1,59	12,34 3,61	1	-	1 -	3,23 6,49	- 1
6	Е1-1550 ЭСН 1-11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1,27	145,00 6,53	138,47 56,70	185	8	176 72	13,20 81,65	17 104
7	Е1-954 ЭСН 1-79-8 Т,Ч, П.3,67	-ДОРАБОТКА ДНА КОТЛОВАНА ВРУЧНУЮ В ГРУНТЕ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,39	187,20 187,20	- -	73	73	- -	355,20 -	139 -
8	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ВО	1,31	44,20	44,20	58	-	58	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 1-29-5 Т,Ч, П,3,48	ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И ОБРАТНО НА РАССТОЯНИЕ 10М 1000М3		-	13,70			18	19,75	26
9	Е1-1616 ЭСН 1-29-12	-ДОБАВЛЯЮТСЯ 10 М НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 1000М3	1,31	42,00	42,00	55	-	55	-	-
				-	13,06			17	18,81	26
10	Е1-1637 ЭСН 1-31-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л,С,/ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,90	15,10	15,10	14	-	13	-	-
				-	4,68			4	6,74	6
11	Е1-1184 ЭСН 1-118-11	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	9,03	9,69	3,49	88	56	32	11,20	101
				6,20	2,29			21	3,30	30
12	Е1-968 ЭСН 1-81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	3,86	46,00	-	178	178	-	99,30	383
				46,00	-			-	-	-
13	ССЦ П4,22	-СТОИМОСТЬ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ М3	160,00	4,80	-	768	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	Е1-968 ЭСН 1-81-2	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ 100М3	1,83	46,00	-	84	84	-	99,30	182
				46,00	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				1654	407	352		833
		РУБ,						139		202
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1654	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	213		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	-	139		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	407	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	546	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				768	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				255	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	46	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				144	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1953	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1059
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	592	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				1953	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1059
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	592	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
15	Е8-10 ЭСН 8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	9,70	9,32	0,32	90	4	3	0,80	8
				0,40	0,10			1	0,13	1
16	Е6-1	-БЕТОНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ	46,60	29,34	0,28	1367	33	13	1,37	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	ИЗ БЕТОНА М150								
	6-1-1	М3		0,70	0,08			4	0,10	5
17	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	24,00	7,59	5,85	182	42	140	3,01	72
	ЭСН	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА								
	7-1-7	ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ		1,74	2,13			51	2,75	66
		БОЛЕЕ 3,5Т								
		ШТ								
18	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ	58,40	52,50	-	2016	-	-	-	-
	П9-124	2Ф18,9-1 ИЗ БЕТОНА М200								
		М3		-	-			-	-	-
19	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	886,00	0,23	-	204	-	-	-	-
	ТБЗ-1	КГ								
				-	-			-	-	-
20	Е7-15	-УКЛАДКА ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК	15,00	6,50	2,68	104	43	43	4,51	72
	ЭСН	ШТ								
	7-1-15			2,71	0,96			15	1,24	20
21	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНОЙ БАЛКИ БЦ	11,20	64,70	-	725	-	-	-	-
	П9-355	60,5,2,5-Л								
		М3		-	-			-	-	-
22	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	22,80	0,23	-	5	-	-	-	-
	ТБЗ-1	КГ								
				-	-			-	-	-
23	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	[illegible]	0,25	-	85	-	-	-	-
	ТБЗ-1	КГ								
				-	-			-	-	-
24	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР	73,60	0,32	-	24	-	-	-	-
	ТБЗ-1	КГ								
				-	-			-	-	-
25	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	14,00	1,27	0,79	18	3	11	0,39	5
	ЭСН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
	7-36-1	ШТ		0,22	0,29			4	0,37	5
26	СССЦ	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС	2,73	44,20	-	121	-	-	-	-
	П3-19	9,4,6-Т								
		М3		-	-			-	-	-
27	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	10,00	2,36	1,63	24	5	16	0,82	8
	ЭСН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т								
	7-36-3	ШТ		0,47	0,60			6	0,77	8
28	СССЦ	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС	5,43	40,90	-	222	-	-	-	-
	П3-3	24,4,6-Т								
		М3		-	-			-	-	-
29	Е6-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ В	1,80	31,70	0,76	57	3	1	2,88	5
	ЭСН	ФУНДАМЕНТАХ ИЗ БЕТОНА М100								
	6-1-20	М3		1,55	0,23			-	0,30	1
30	Е6-22	-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	36,00	34,50	0,92	1242	76	33	3,78	136
	ЭСН	ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ								
	6-1-22	БЕТОНА М200		2,12	0,28			10	0,36	13
		М3								
31	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0,55	270,00	-	149	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
32	Е6-22	-МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ	3,40	34,41	0,92	117	7	3	3,78	13
	ЭСН	ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ИЗ БЕТОНА								
	6-1-22	М150 ПОД КИРПИЧНУЮ СТЕНУ		2,12	0,28			1	0,36	1
		М3								
33	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0,12	270,00	-	32	-	-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
34	Е8-13 ЭСН 8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,32	86,50	1,50	27	6	-	38,10	12
				19,60	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6811	222	263		396
			РУБ.					92		120
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6811	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2744	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	171		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	92		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	314	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3683	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	204	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			535	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		617
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	510	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		617
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	510	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
35	Е7-32 ЭСН 7-3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	2,00	10,60	4,19	21	6	8	5,02	10
				3,01	1,52			3	1,96	4
36	Е7-34 ЭСН 7-3-4	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т ШТ	26,00	14,80	6,60	414	124	185	7,38	200
				4,42	2,39			67	3,08	86
37	СССЦ П9-5	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН 1КЬД 4,36-2,1 (2 ШТ) ИЗ БЕТОНА М300 М3	1,50	80,60	-	121	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	СССЦ ТБЗ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	82,00	0,23	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	СССЦ ТБЗ-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	40,02	0,41	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ССЦ П9-6	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТИПА 2КБД 4,3 6-2,1 (28 ШТ) М3	38,10	70,80	-	2697	-	-	-	-
41	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	252,00	0,23	-	58	-	-	-	-
42	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	1512,00	0,25	-	378	-	-	-	-
43	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	1232,00	0,41	-	505	-	-	-	-
44	Е7-112 ЗСН 7-8-2-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЧХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	47,00	20,50	3,60	964	346	169	11,20	526
				7,35	1,26			59	1,63	77
45	ССЦ П9-304 ТБ3-3	-СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М ОБЬЕМОМ 0,99 М3 ТИПА РДП 4,56-70-АТ4 ИЗ БЕТОНА М400 М3	12,60	38,15	-	2903	-	-	-	-
46	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	309,60	0,23	-	71	-	-	-	-
47	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	2756,30	0,25	-	689	-	-	-	-
48	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5 КГ	2687,50	0,26	-	699	-	-	-	-
49	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	507,40	0,32	-	162	-	-	-	-
50	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	817,00	0,41	-	335	-	-	-	-
51	ССЦ 9-304	-СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М ОБЬЕМОМ 0,34 М3 ТИПА РЛП 4,26-45 (1 ШТ) ИЗ БЕТОНА М500 М3	0,34	65,70	-	22	-	-	-	-
52	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	10,10	0,23	-	2	-	-	-	-
53	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	25,50	0,25	-	6	-	-	-	-
54	ССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	20,00	0,41	-	8	-	-	-	-
55	ССЦ П9-304	-СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М ОБЬЕМОМ 0,42 М3 ТИПА РОП 4,26-40 (2 ШТ) ИЗ БЕТОНА М500	0,84	65,70	-	55	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ССОЦ ТБЗ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 М3 КГ	11,60	0,23 -	- -	3	-	- -	- -	- -
57	ССОЦ ТБЗ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	40,00	0,25 -	- -	10	-	- -	- -	- -
58	ССОЦ ТБЗ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	7,60	0,32 -	- -	2	-	- -	- -	- -
59	ССОЦ ТБЗ-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	38,40	0,41 -	- -	16	-	- -	- -	- -
60	ССОЦ П9-394	-СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М ОБЪЕМОМ 0,14М3 ТИПА Р3,26 (1 ШТ) ИЗ БЕТОНА М300	0,14	65,70 -	- -	9	-	- -	- -	- -
61	ССОЦ ТБЗ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 М3 КГ	1,00	0,23 -	- -	1	-	- -	- -	- -
62	ССОЦ ТБЗ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	12,60	0,25 -	- -	3	-	- -	- -	- -
63	ССОЦ ТБЗ-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	6,10	0,41 -	- -	3	-	- -	- -	- -
64	Е9-82 ЗСН 9-11-1	-МОНТАЖ МЕТЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ С40 И С58 Т	2,92	28,70 9,86	7,90 3,01	84	29	23 9	16,20 3,88	47 11
65	С121-1921	-СТОИМОСТЬ СВЯЗЕЙ С40 И С58 Т	2,92	296,00 -	- -	870	-	- -	- -	- -
66	Е15-614 ЗСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,88	60,50 38,40	0,03 -	53	34	- -	66,00 -	60 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			11199	538	385		850
			РУБ.					138		178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10245	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			581	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	233		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	129		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	589	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	638	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			8792	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1681	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	383	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			954	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12860	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	941	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			954	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			32	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	14		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	9		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			870	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	52	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			13999	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	993	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
67	Е7-226	-УКЛАДКА РЯДОВЫХ И ПРИСТЕННЫХ	75,00	14,65	1,10	1099	110	82	2,52	189
	ЭСН	ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1,5 М								
	7-13-6-1,8	ПО РИГЕЛЯМ		1,47	0,39			29	0,58	38
		ШТ								
68	Е7-220	-УКЛАДКА СВЯЗЬВЫХ ПЛИТ	11,00	16,20	1,14	178	24	12	3,61	40
	ЭСН	ПЕРЕКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1,5-М ПО								
	7-13-4-1,8	РИГЕЛЯМ		2,16	0,40			4	0,52	8
		ШТ								
69	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	514,08	9,63	-	4951	-	-	-	-
	8-479	ТИПА ПК 56-1,5 (42 ШТ) ПК								
		56-1,2 (24 ШТ)		-	-			-	-	-
		М2								
70	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ	100,80	16,60	-	1673	-	-	-	-
	П8-491	ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК 56-1, 5								
		(12 ШТ)		-	-			-	-	-
		М2								
71	Е7-226	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ	78,00	14,65	1,10	1143	115	85	2,52	197
	ЭСН	ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
	7-13-6-1,8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,47	0,39			30	0,50	39
		СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО								
		РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
72	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ТИПА	581,28	9,63	-	5598	-	-	-	-
	П8-479	ПК 56-1,5 (52 ШТ) ПК 5,6-1,2								
		(24 ШТ)		-	-			-	-	-
		М2								
73	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	33,60	16,60	-	558	-	-	-	-
	П8-491	САНТЕХНИЧЕСКИХ ТИПА ПК 56-1								
		,5 (4 ШТ)		-	-			-	-	-
		М2								
74	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	0,30	342,00	-	103	6	-	34,00	10
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-17-7	Т		21,30	-			-	-	-
75	Е15-614	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,09	60,50	0,03	5	3	-	68,00	6
	ЭСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
76	Е7-289	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	4,00	2,43	1,03	10	4	5	1,64	7
	ЭСН	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ								
	7-12-7	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,01	0,35			2	0,49	2
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ								
		ДО 25М								
		ШТ								
77	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ СВ4А-1	0,12	99,20	-	11	-	-	-	-
	П8-236	(2 ШТ)								
		М3		-	-			-	-	-
78	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	4,60	0,23	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
79	ССОЦ	-СТИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	3,40	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
80	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	11,60	0,41	-	5	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
81	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ СВ7А-1	0,24	75,90	-	18	-	-	-	-
	5-237	(2 ШТ)								
		М3		-	-			-	-	-
82	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	5,60	0,25	-	2	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
83	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	5,43	0,32	-	2	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
84	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	12,00	0,41	-	5	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
85	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	0,11	342,00	-	38	2	-	34,00	4
	ЭСН	КРЕПЛЕНИЯ СТАКАНОВ								
	7-17-7	Т		21,30	-			-	-	-
86	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,03	60,50	0,03	2	1	-	66,00	2
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,	15403	265	184	456
	РУБ,			66	66
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	15403	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	2125	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	-	-	119	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,	-	-	65	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	265	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	330	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	12825	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	2542	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	233
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	457	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1435	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			19366	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		773
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	787	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			19366	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		773
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	787	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
87	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	60,00	16,30	5,72	1304	324	456	6,60	526
	ЭСН	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
	7-14-1	ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО		4,05	2,06			165	2,66	213
		10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М								
		ШТ								
88	Е7-261	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ	62,00	11,30	4,03	701	206	250	5,38	334
	ЭСН	ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН								
	7-14-8	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ		3,33	1,44			89	1,86	115
		ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО								
		25М								
		ШТ								
89	Е7-357	-УСТАНОВКА МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ	74,00	13,70	7,90	1014	366	584	8,49	622
	ЭСН	ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
	7-42-11-1,	ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,5М2		4,95	2,88			213	3,72	275
	8	М3								
90	ССЦП	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ	550,80	14,90	-	8207	-	-	-	-
	П8-347	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ОТ 3								
		ДО 12 М ТОЛЩИНОЙ 25 СМ С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ АРМАТУРЫ ДО 7 КГ/М2								
		ТИПА ПС 60,12,2,5-3Я-36 (11								
		ШТ) ПС 60,18,2,5-2Я-38 (15								
		ШТ) ПС 60,15,2,5-2Я-39 (18								
		ШТ) ПС60,12,2,5-3Я-31 (4 ШТ)								
		ПС 60,18,2,5-2Я-31 (11 ШТ)								
91	ССЦП	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ	121,32	14,40	-	1747	-	-	-	-
	П8-327	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 3								
		М ТОЛЩИНОЙ 25 СМ С РАСХОДОМ		-	-			-	-	-
		АРМАТУРЫ ДО 7 КГ/М2 ТИПА ПС								
		30,18,2,5-6Я-5 7 (1 ШТ) 2ПС								
		12,18,2,5-Я-59 (42 ШТ) 2ПС								
		6,18,2,5-Я-60 (14 ШТ) 2ПС								
		6,12,2,5-Я-60 (4 ШТ)								
		ПС30,12,2,5-6Я-57 (2 ШТ)								
		М2								
92	ССЦП	-СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ИЗ	5,40	49,00	-	265	-	-	-	-
	Я8-399	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 3								
		М ТИПА 3ПС 46,120,2,5-Я-1 (4		-	-			-	-	-
		ШТ) 3ПС 46,180,25-Я-1 (12 ШТ)								
		М3								
93	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	12,00	0,25	-	3	-	-	-	-
	ТЕЗ-1	КГ								
				-	-			-	-	-
94	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	3,00	0,25	-	1	-	-	-	-
	ТЕЗ-1	КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	ССОЦ ТБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	48,60	- 0,32 - -	- - - -	16	-	- - - -	- - - -	- - - -
96	ССОЦ П11-233	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ПП15,4-Т (72 ШТ) ПНУ10,4-Т (2 ШТ) М3	3,68	89,90 -	- -	256	-	- -	- -	- -
97	ССОЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	10,70	0,23 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
98	ССОЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	58,62	0,32 - -	- - -	19	-	- - -	- - -	- - -
99	ССОЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	20,88	0,41 - -	- - -	9	-	- - -	- - -	- - -
100	Е8-30 ЭСН 8-6-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	14,20	34,20 2,21	0,61 0,24	486	31	11 3	4,06 0,31	58 4
101	Е8-30 ЭСН 8-6-1	-НАРУЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ ВСТАВКИ М3	16,50	34,20 2,21	0,61 0,24	564	36	13 4	4,06 0,31	67 5
102	Е8-159 ЭСН 8-22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ВП	0,42	42,20 25,40	0,23 0,07	18	11	- -	45,60 0,09	19 -
103	Е8-43 ЭСН 8-6-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	9,16	496,00 74,00	7,70 2,31	4543	678	70 21	137,00 2,98	1255 27
104	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,70	342,00 21,30	- -	239	15	- -	34,00 -	24 -
105	К15-614 ЭСН 15-164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,21	60,50 38,40	0,03 -	13	6	- -	68,00 -	14 -
106	Е7-127 7-9-1-1,6	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	65,00	1,50 0,46	1,04 0,38	98	30	68 25	0,61 0,49	53 32
107	ССОЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИНОЙ 3 М ТИПА 2ПБ19-3 (10 ШТ) 3ПБ21-8 (8 ШТ) 2ПБ17-2 (20 ШТ) 2ПБ13-1 (27 ШТ) М3	1,76	64,49 -	- -	113	-	- -	- -	- -
108	ССОЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	34,60	0,32 -	- -	11	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ.					19629	1705	1454		2974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					520		671
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			19629	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5817	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	934		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	520		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1705	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2225	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			10649	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3238	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	585	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1829	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24696	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3943
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2808	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			24696	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3943
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2808	-		-
		РАЗДЕЛ 6, ЛЕСТНИЦЫ								
109	Е7-298	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	2,00	4,28	2,44	9	5	5	2,86	6
	ЭСН	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	7-18-3-1,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		1,66	0,92			2	1,19	2
		ШТ								
110	Е7-295	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,00	4,00	1,70	4	2	2	2,54	3
	ЭСН	С ОПИРАНИЕМ НА СТЕНУ И БАЛКУ								
	7-18-2-1,8	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		1,54	0,64			1	0,83	1
		ШТ								
111	Е7-568	-УКЛАДКА ПРОСТУПЕЙ ПО	34,00	0,72	0,13	24	20	5	1,01	34
	ЭСН	ЛЕСТНИЧНЫМ МАРШАМ								
	7-47-11-1, 8	ШТ		0,59	0,05			2	0,96	2
112	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	12,54	10,80	-	135	-	-	-	-
	П11-167	ТИПА ЛМП 57,11.18-5 (2 ШТ)								
		М2		-	-			-	-	-
113	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,70	12,30	-	21	-	-	-	-
	П11-169	ТИПА ЛПП 14,128 (1 ШТ)								
		М2		-	-			-	-	-
114	ССЦП	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ПРОСТУПЕЙ	45,40	1,67	-	76	-	-	-	-
	П11-173	1ЛП13,3 (22 ШТ) 2ЛП14,3 (8 ШТ) 2ЛП14,5 (4 ШТ)		-	-			-	-	-
		М								
115	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	0,13	823,00	3,10	105	5	-	61,00	8
	ЭСН	ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ С								
	7-56-3	ПОРУЧНЕМ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА		35,70	0,94			-	1,21	-
		100М ОГР								
116	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,05	80,50	0,03	3	2	-	68,00	4
	ЭСН	МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			377	32	12		65
			РУБ,					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			377	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			102	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	7		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	32	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			232	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			474	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			474	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	48	-		-
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА								
117	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,26	58,00	32,10	15	4	8	22,60	6
	ЭСН	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
	9-7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ		13,60	11,80			3	15,22	4
		Т								
118	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И	1,09	46,80	17,80	51	21	19	30,10	33
	ЭСН	ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ								
	9-7-2	ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЬЕКНОЙ И		19,00	5,45			6	7,00	8
		КРУГЛОЙ СТАЛИ И СТРЕМЯНКИ								
		Т								
119	Е9-60	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ ДЛЯ	0,16	20,40	10,50	3	1	2	5,78	1
	ЭСН	ОПИРАНИЯ ПЛОЩАДКИ								
	9-10-12	Т		3,45	4,02			1	5,19	1
120	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,36	358,00	-	129	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 И								
		СТРЕМЯНКИ								
		Т								
121	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	0,78	326,00	-	254	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И		-	-			-	-	-
		ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И								
		ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 5								
		Т								
122	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И	0,21	327,00	-	69	-	-	-	-
		ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРУГЛОЙ СТАЛИ 2		-	-			-	-	-
123	С181-2096	Т -СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ СТОЕК	0,16	347,00	-	56	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
124	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
	ЗСН	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ И								
	15-164-8	СТРЕМЯНКИ ЗА 2 РАЗА		36,40	-			-	-	-
		100М2								
125	Б6-13	-МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ	0,40	35,78	0,34	14	1	-	5,07	2
	ЗСН	ИЗ БЕТОНА М150								
	5-1-13	М3		2,76	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			592	28	29		43
			РУБ,					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			577	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	19		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	10		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			508	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			693	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		РАЗДЕЛ 8, КРОВЛЯ								
126	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	6,72	51,60	0,74	347	51	4	14,30	96
	ЗСН	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
	12-10-1	15ММ		7,64	0,22			1	0,26	2
		100М2								
127	Е12-269	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	6,72	49,90	1,30	336	72	9	18,90	127
	ЗСН	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
	12-9-6	СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА		10,70	0,39			3	0,50	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
128	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	6,72	17,30	1,80	116	104	13	28,50	192
	ЭСН	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	12-9-3	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,53			4	0,66	8
		БЕТОНОВ								
		100М2								
129	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ	113,82	30,40	-	3156	-	-	-	-
	ПР-331	ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
		М3		-	-			-	-	-
130	Е12-152	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	6,72	425,00	14,90	2856	352	100	90,80	610
	ЭСН	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
	12-2-5-1	ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			30	5,77	39
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С								
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА								
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ: ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА								
		С-РМ								
		100М2								
131	Е12-260	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,38	192,00	0,41	73	17	-	63,00	32
	ЭСН	100М2								
	12-5-5			45,80	0,12			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			6663	596	126		1057
			РУБ,					38		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6663	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3004	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	88		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	38		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	596	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	634	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			3156	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	204	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			641	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1210
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	838	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			6669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1210
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	838	-		-

РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ И ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО

132	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	26,00	1,27	0,79	33	6	21	0,39	10
	ЭСН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
	7-36-1	ШТ		0,22	0,29			6	0,37	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	СССЦ П3-19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 9,3,6-Т (26 ШТ)	3,90	44,20	-	172	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
134	Е7-127 ЭСН 7-9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	1,50	1,04	2	-	1	0,81	1
				0,48	0,38			-	0,49	-
		ШТ								
135	СССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА 1ПБ13-1 (1 ШТ) ДЛИНОЙ ДО 3 М	0,01	64,40	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
136	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВРI	1,70	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
137	Е7-21 ЭСН 7-2-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т	27,00	8,06	1,35	218	26	36	1,63	44
				0,97	0,47			13	0,61	16
		ШТ								
138	СССЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ТИПА П10,5(27ШТ)	0,61	60,80	-	49	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
139	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	86,40	0,28	-	22	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
140	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВI	54,00	0,32	-	17	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
141	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	97,20	0,41	-	40	-	4	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
142	Е22-1 ЭСН 22-1-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	507,00	1,67	0,01	847	96	5	0,32	162
				0,19	-			-	-	-
		М								
143	Е6-225 ЭСН 6-26-3	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ КАНАЛОВ ИЗ БЕ ТОНА М150	27,60	54,64	0,92	1508	242	25	14,60	403
		М3		8,78	0,28			8	0,36	10
144	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В КАНАЛАХ	2,76	342,00	-	944	59	-	34,00	94
		Т		-	-			-	-	-
				21,30	-			-	-	-
145	Е14-12 ЭСН 14-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЛИТ	0,94	210,00	22,70	197	14	22	28,00	26
				15,30	7,06			7	9,11	9
		100М2								
146	С0604 П838 Ц141П32	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ И 25 ММ	3,46	128,72	-	445	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
					ПОЛЫ ТИП 1					
147	Е11-2 ЭСН	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,26	43,30	0,99	55	4	1	7,19	9
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
148	Е11-11 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	10,08	29,30	-	295	16	-	2,90	29
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
149	Е11-16 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ	1,28	116,00	6,94	149	42	9	46,90	59
	11-3-1	ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100М2		33,40	2,08			3	2,68	3
150	Е11-11 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	6,30	29,30	-	185	10	-	2,90	18
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
151	Е11-141 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК КИСЛОТОУПОРНЫХ НА МАСТИКЕ	126,00	5,70	0,17	718	164	21	2,13	268
	11-22-1	БИТУМИНОЛЬ М2		1,46	0,05			6	0,66	8
				ПОЛЫ ТИП 2						
152	Е11-2 ЭСН	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,15	43,30	0,99	6	1	-	7,19	1
	11-1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
153	Е11-11 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,20	29,30	-	35	2	-	2,90	3
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
154	Е11-16 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ	0,15	116,00	6,94	18	5	1	46,90	7
	11-3-1	ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100М2		33,40	2,08			-	2,68	-
155	Е11-11 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,60	29,30	-	18	1	-	2,90	2
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
156	Е11-135 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК	0,15	417,00	4,52	63	9	-	108,00	16
	11-20-3	КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2		61,40	1,35			-	1,75	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.	6938	717	143	1152
	РУБ.			45	56
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	6938	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	4429	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	98	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	46	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	717	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	762	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	747	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	997	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	91
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	179	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	565	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	7600	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	941	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			7600	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	941	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ПОЛЫ ТИП 3								
157	Е11-2 ЗСН 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	3,32	43,30	0,99	144	12	3	7,19	24
				3,67	0,30			1	0,39	1
158	Е11-11 ЗСН 11-1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	39,84	29,30	-	1167	65	-	2,90	116
				1,62	-			-	-	-
159	Е11-69 ЗСН 11-11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	3,32	84,70	1,02	281	51	3	28,50	95
				15,50	0,31			1	0,40	1
160	Е11-70 ЗСН 11-11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 100М2	3,32	30,00	0,46	100	3	1	1,82	6
				0,94	0,14			-	0,18	1
161	Е11-77 ЗСН 11-11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	3,32	9,83	0,08	33	26	-	12,60	42
				7,86	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			1725	157	7		283
			РУБ,					2		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1725	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1559	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	157	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	159	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			160	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	210	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			2168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	210	-		-
		РАЗДЕЛ 11, ПОЛЫ ТИП 4								
162	Е11-2 ЗСН 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1,76	43,30	0,99	76	6	2	7,19	13
				3,67	0,30			1	0,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е11-11 ЭСН 11-1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	21,12	29,30	-	619	34	-	2,90	61
				1,62	-			-	-	-
164	Е11-55 ЭСН 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1,76	70,00	0,96	123	17	1	18,80	33
				9,88	0,26			-	0,36	1
165	Е11-56 ЭСН 11-8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 100М2	1,76	13,60	0,23	24	-	-	0,34	1
				0,16	0,07			-	0,09	-
166	Е11-210 ЭСН 11-28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА РЕЗИНОВОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,МАРКИ А 100М2	1,76	564,00	0,76	993	77	1	75,60	133
				43,60	0,22			-	0,28	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1838	134	4		241
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1838	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1698	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	134	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	136	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			303	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			171	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2309	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		270
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	189	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			2309	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		270
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	189	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ ТИП Б								
167	Е11-69 ЭСН 11-11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,58	84,70	1,02	49	9	-	28,50	17
				15,50	0,31			-	0,40	-
168	Е11-70 ЭСН 11-11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 100М2	0,58	30,00	0,48	17	1	-	1,82	1
				0,94	0,14			-	0,18	-
169	Е11-77 ЭСН 11-11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,58	9,63	0,06	6	6	-	12,60	7
				7,86	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			72	16	-		26
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			72	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			58	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ПОЛЫ ТИП 6								
170	Е11-55 ЭСН 11-6-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	5,87	70,00 / 9,86	0,95 / 0,28	411	56	6 / 2	18,60 / 0,36	110 / 2
171	Е11-56 ЭСН 11-6-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 100М2	5,87	13,60 / 0,16	0,23 / 0,07	80	1	1 / -	0,54 / 0,09	2 / 1
172	Е11-210 ЭСН 11-26-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА РЕЗИНОВОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,МАРКИ А 100М2	5,87	384,00 / 43,60	0,75 / 0,22	3311	256	4 / 1	75,50 / 0,26	443 / 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			3802	316	11		555
			РУБ,					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3802	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3475	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	8		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	315	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	316	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	112	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			354	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4763	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		617
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	430	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			4763	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				430	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПРОЕМЫ								
173	Е10-64 ЗСН 10-14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	152,30	2,99 0,74	0,36 0,11	455	113	55 17	1,38 0,14	210 21
174	С122-159	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВД18-18,1 (47 ШТ) СПАРЕННЫХ М2	152,30	15,10 -	- -	2300	-	- -	- -	- -
175	Е10-88 ЗСН 10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	47,00	0,24 0,24	- -	11	11	- -	0,46 -	22 -
176	С111-419	-ОКОБЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН КОМПЛ	47,00	6,23 -	- -	293	-	- -	- -	- -
177	Е10-106 ЗСН 10-20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	24,30	1,19 0,81	0,29 0,09	29	12	7 2	0,83 0,12	20 3
178	Е10-105 ЗСН 10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	76,03	1,45 0,65	0,35 0,11	111	42	26 8	0,91 0,14	70 11
179	С122-826 ДОП.В.4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-15 В (5 ШТ) М2	18,00	15,19 -	- -	272	-	- -	- -	- -
180	Е10-141 ЗСН 10-26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК НАКЛЕИ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	18,00	0,95 0,14	- -	17	3	- -	0,25 -	5 -
181	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	5,00	9,36 -	- -	47	-	- -	- -	- -
182	С122-219	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВГ21-13 (20 ШТ) М2	54,60	13,50 -	- -	737	-	- -	- -	- -
183	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВГ19-9 (13 ШТ) М2	22,23	14,20 -	- -	316	-	- -	- -	- -
184	С122-219	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВГ21-15 (2 ШТ) М2	6,30	13,50 -	- -	85	-	- -	- -	- -
185	С111-449	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	22,00	3,51 -	- -	77	-	- -	- -	- -
186	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	13,00	3,11 -	- -	40	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			4790	181	88		327
			РУБ,					27		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4790	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			354	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	61		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	27		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	181	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	208	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			4167	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			791	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	141	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			445	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6026	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		434
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	349	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			6026	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		434
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	349	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
187	Е15-201	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН	1,08	85,30	4,90	92	39	6	57,40	62
	ЭСН	ФАСАДА								
	15-51-1	100М2		35,60	2,35			3	3,01	3
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
188	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	12,93	20,70	0,15	268	239	2	29,80	385
	ЭСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	15-59-4	ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		18,50	0,04			1	0,05	1
		100М2								
189	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	5,03	8,17	0,18	41	27	1	9,70	49
	ЭСН	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	15-59-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			-	0,06	-
		100М2								
190	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	6,59	12,90	0,27	85	45	-	12,70	84
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
	15-152-2	УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
191	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	12,35	5,84	0,05	72	61	-	9,70	120
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	15-153-1	ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
192	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	3,19	11,90	0,03	38	26	-	13,50	43
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	15-153-4	ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
193	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	9,20	45,30	0,60	417	99	6	20,20	186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 15-158-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И ОБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2		10,80	0,18			2	0,23	2
194	Е15-142 ЭСН 15-17-6	-ЭМАЛЕВАЯ КИСЛОТОСТОЙКАЯ ОКРАСКА СТЕН 100М2	3,43	12,69	0,16	43	3	-	1,20	4
				0,81	0,05			-	0,06	-
195	Е15-277 ЭСН 15-56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100М2	1,92	215,00	6,00	413	208	15	179,00	344
				107,05	3,28			4	2,94	6
196	Е15-242 ЭСН 15-55-1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК 100М2	16,80	78,25	5,60	1260	638	94	56,00	941
				32,00	3,40			57	4,39	74
197	Е15-82 ЭСН 15-14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,30	422,00	2,00	1975	445	10	170,00	798
				94,70	0,60			3	0,77	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			4724	1724	134		3014
			РУБ.					70		90
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4724	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2868	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	64		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	70		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1724	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1794	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			779	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	140	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			441	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5944	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1934	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			5944	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1934	-		-
		РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
198	Е11-11 ЭСН 11-1-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М100 М3	13,50	29,30	-	396	22	-	2,90	39
				1,62	-			-	-	-
199	Е46-58 ЭСН 46-19-6	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННОЙ ПЛИТЕ Д-100 ММ 100ДТ	0,22	63,69	24,40	1	1	-	49,70	1
				29,20	7,32			-	9,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Е46-56	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННОЙ	0,02	377,50	171,50	8	4	3	350,00	7
	ЭСН	ПЛИТЕ Д-400 ММ								
	46-19-6	100ШТ		206,00	51,25			1	66,11	1
201	Е46-56	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННОЙ	0,02	1206,30	548,80	24	13	11	1120,00	22
	ЭСН	ПЛИТЕ Д-700 ММ								
	46-19-6	100ШТ		659,20	164,00			3	211,56	4
202	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПОКРЫТИИ	3,10	342,00	-	1060	66	1	34,00	105
	ЭСН	И ПЕРЕКРЫТИИ ДЛЯ								
	7-17-7	ОСВЕЩЕНИЯ,РАСКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ И		21,30	-			-	-	-
		ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ								
		Т								
203	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПОЛУ ДЛЯ	3,49	342,00	-	1194	74	-	34,00	119
	ЭСН	КРЕПЛЕНИЯ ШКАФОВ ПОД								
	7-17-7	ОБОРУДОВАНИЕ		21,30	-			-	-	-
		Т								
204	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	1,97	60,50	0,03	119	76	-	68,00	134
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
205	Е22-1	-ПРОКЛАДКА ОСЬБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	59,90	1,67	0,01	67	8	-	0,32	13
	ЭСН	Д-100 ММ И ДЛИНОЙ 1 М ДЛЯ								
	22-1-1	ПРОПУСКА КАБЕЛЯ		0,19	-			-	-	-
		М								
					ОТМОСТКА					
206	Е27-74	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	1,20	495,00	0,71	594	48	1	74,00	89
	ЭСН	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ								
	27-19-1	ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ		40,10	0,21			-	0,27	-
		СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ								
		100М								
207	Е11-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД	32,00	10,40	-	333	52	-	3,00	98
	ЭСН	ОТМОСТКУ								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
208	Е11-6	-ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД	12,60	16,00	1,06	202	23	13	3,52	44
	ЭСН	ОТМОСТКУ								
	11-1-6	М3		1,82	0,32			4	0,41	5
209	Е11-11	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ИЗ	2,60	29,30	-	76	4	-	2,90	8
	ЭСН	БЕТОНА М100 ТОЛЩ.30 ММ								
	11-1-1	М3		1,62	-			-	-	-
					ВХОДЫ В ЗДАНИЕ (ТАМБУРЫ)					
210	Е11-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД	2,00	10,40	-	21	3	-	3,00	6
	ЭСН	КРЫЛЬЦА								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
211	Е11-6	-ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД	4,00	16,00	1,06	64	7	4	3,52	14
	ЭСН	КРЫЛЬЦА								
	11-1-6	М3		1,82	0,32			1	0,41	2
212	Е6-15	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ КРЫЛЬЦА	2,55	27,80	0,34	71	1	1	0,99	3
	ЭСН	ИЗ БЕТОНА М100								
	6-1-15	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
213	Е6-84	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	0,17	355,00	1,30	60	6	-	64,00	11
	ЭСН	ОБРАМЛЕНИЯ СТУПЕНЕЙ								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
214	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-164-6	100М2		30,40	-			-	-	-
215	Е10-28 ЭСН	-ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОРУЧНЕЙ КРЫЛЬЦА	0,80	110,00	1,30	88	10	1	24,00	19
	10-4-1	М3		12,90	0,39			-	0,50	-
216	Е11-3 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	0,60	10,40	-	8	1	-	3,00	2
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
217	Е11-6 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	1,25	16,00	1,06	20	2	1	3,52	4
	11-1-8	М3		1,32	0,32			-	0,41	1
218	Е11-11 ЭСН	-БЕТОННЫЙ ПОЛ ИЗ БЕТОНА М100 В ПОМЕЩЕНИИ ТАМБУРА	1,26	29,30	-	37	2	-	2,90	4
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
219	Е12-289 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,09	49,90	1,30	4	1	-	18,90	2
	12-9-6			10,70	0,39			-	0,60	-
		100М2								
220	Е26-33 ЭСН	-УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ГООТ	9,00	86,29	1,18	78	6	1	11,80	11
	26-5-6	22950-78		5,70	0,36			-	0,46	-
		М3								
221	Е12-299 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ	9,00	51,80	0,74	5	1	-	14,30	1
	12-10-1	15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
222	Е12-300 ЭСН	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	9,00	12,06	0,26	1	-	-	0,35	-
	12-10-2	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299		0,18	0,10			-	0,13	-
		100М2								
223	Е12-74 ЭСН	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	0,09	257,00	11,70	24	4	1	80,00	7
	12-1-1-2			46,60	3,50			-	4,51	-
		100М2								
				ОГРАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНОЙ						
224	Е9-234 ДОП.82 ЭСН	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,55	64,10	3,20	35	28	2	61,20	34
	9-38-6	Т		60,10	0,96			1	1,24	1
225	Е9-50 ЭСН	-СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД КОТЛЫ	0,16	20,40	10,50	3	1	2	5,75	1
	9-10-13	Т		3,46	4,02			1	5,19	1
226	С121-2096	-СТОИМОСТЬ СТОЕК	0,16	347,00	-	56	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
227	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ	0,55	327,00	-	180	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
228	С111-362	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ	0,52	1,17	-	6	-	-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
229	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,21	60,50	0,03	13	6	-	68,00	14
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
230	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	0,10	342,00	-	34	2	-	34,00	3
	ЭСН	ПОДВЕСКИ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА								
	7-17-7	Т		21,30	-			-	-	-
231	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
					ВЕНТКАМЕРА					
232	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	0,11	342,00	-	38	2	-	34,00	4
	ЭСН	ВЕНТКАМЕРЫ								
	7-17-7	Т		21,30	-			-	-	-
233	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
234	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ВЕНТКАМЕРЫ	12,72	35,90	1,23	457	162	16	21,30	271
	ЭСН	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ								
	26-8-4	М3		12,70	0,82			8	0,80	10
235	С114-113	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	12,34	75,30	-	929	-	-	-	-
		ТОЛЩ,80 ММ ГОСТ 22950-78								
		М3		-	-			-	-	-
236	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	1,59	17,30	3,80	28	15	6	14,80	24
	ЭСН	МТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ								
	26-10-1	КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		9,30	1,08			2	1,39	2
		100М2								
237	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	159,00	1,30	-	207	10	-	0,11	17
	ЭСН	ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И								
	26-10-6	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ		0,06	-			-	-	-
		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.	6660	667	63	1136
	РУБ.			21	27
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	6268	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	4636	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	40	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	19	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	638	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	657	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	929	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1033	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	93
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	187	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	583	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	7884	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1219
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	844	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	282	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			244	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			331	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	36	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			8215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	880	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			91984	7703	3258		13398
			РУБ,					1176		1541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			90171	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			33461	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2044		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1155		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7611	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8774	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			45848	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14866	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1357
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2674	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8401	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			113438	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11448	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1813	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			54	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	35		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	21		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	84	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	106	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1622	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			157	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	133	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			115563	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16308
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11581	-		-

составил — САФРОНОВА

проверил — ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОПУ-ТИПЫ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т МИНУС 30 ГРАДУСОВ С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ-(18Х36) 2-187-2АБ-ЛАЗ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,321 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 869 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,443 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 4321,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-707	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ТИПА	3,20	128,27	0,72	386	16	3	8,59	26
	20-20-3 ДОП,Б3	Ц-75-Н6 ШТ		5,02	0,22			1	0,28	1
2	Е20-708 ЭСН	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ТИПА ВЦ 4-70-Н5,5	2,00	222,27	0,72	445	10	1	8,59	17
	20-20-3 ДОП,Б3	ШТ		5,02	0,22			-	0,28	1
3	Е20-704 ЭСН	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ТИПА ВЦ4-75-Н2,5	2,00	54,48	0,13	109	3	-	2,52	5
	20-20-1 ДОП,Б3	ШТ		1,56	0,04			-	0,05	-
4	Ц8-482-11	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	7,00	2,72	0,04	19	14	-	3,16	22
		ШТ		1,97	-			-	-	-
5	Е20-1004 ЭСН	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТТРОВ Д040	16,00	15,54	0,02	233	44	-	4,70	71
	20-47-3	ШТ		2,96	0,01			-	0,01	-
6	Е20-1005 ЭСН	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ Д041	10,00	19,46	0,04	195	33	-	5,27	53
	20-47-4	ШТ		3,31	0,01			-	0,01	-
7	Е20-666 ЭСН	-УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК К ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ,00,00-09	3,00	5,26	0,21	16	2	-	1,10	3
	20-17-2	ШТ		0,62	-			-	-	-
8	Е20-676 ЭСН	-УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК К ВЕНТИЛЯТОРАМ Н,00,Ф3-12	3,00	4,07	0,01	12	2	-	1,10	3
	20-17-2	ШТ		0,62	-			-	-	-
9	Е20-668 ЭСН	-УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК К ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ,00,00-12	2,00	6,52	0,02	13	1	-	1,28	3
	20-17-3	ШТ		0,70	0,01			-	0,01	-
10	Е20-735 ЭСН	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С	1,00	42,32	0,06	42	2	-	3,99	4
	20-22-1	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ		2,49	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСИ В-06-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 ШТ								
11	Е20-680 ЭСН 20-17-2	-УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК Н,00,20-15 ШТ	2,00	4,85 0,62	0,01 -	10	1	- -	1,10 -	2 -
12	Ц5-462-11	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ШТ	1,00	2,72 1,97	0,04 -	3	2	- -	3,15 -	3 -
13	Е20-749 20-23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1 ШТ	1,00	7,33 4,61	1,01 0,30	7	6	1 -	8,02 0,39	8 -
14	С130-2546ДО ПВ2	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКР 5,00-25,6 ШТ	1,00	93,90 -	- -	94	-	- -	- -	- -
15	Е20-760 ЭСН 20-25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ ШТ	2,00	6,25 2,97	0,46 0,14	13	6	1 -	5,38 0,18	11 -
16	С1514 Ф4029	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФО-160/1Т-42 ШТ	2,00	370,00 -	- -	740	-	- -	- -	- -
17	Е20-464 ЭСН 20-9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ Р600Х6000 С ЭЛЕСТ130-250ДОМ МЭО-16/63-0,35-82 1ШТ	2,00	86,15 2,59	0,09 0,03	172	5	- -	4,41 0,04	9 -
18	Е16-134 ЭСН 16-12-1	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Д=20ММ ШТ	1,00	1,73 1,02	0,13 0,04	2	1	- -	1,59 0,05	2 -
19	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	1,00	1,69 -	- -	2	-	- -	- -	- -
20	Е20-697 ЭСН 20-18-2	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕР 100КГ	0,04	36,29 3,67	0,25 0,08	2	-	- -	6,02 0,10	- -
21	Е20-400 ЭСН 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490 1ШТ	18,00	1,46 0,88	0,05 0,02	26	16	1 -	1,41 0,03	25 1
22	Е20-650 ЭСН 20-15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х600 ШТ	2,00	16,32 1,97	0,50 0,15	33	4	1 -	3,12 0,19	6 -
23	Е20-654 ЭСН 20-15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х600 ШТ	2,00	13,42 1,97	0,50 0,15	27	4	1 -	3,12 0,19	6 -
24	Е20-407 ЭСН 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ	10,00	1,52 0,88	0,05 0,02	15	9	- -	1,41 0,03	14 -
25	Е20-405 ЭСН	-РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ Р 300СХ4 1ШТ	11,00	1,67	0,05	18	10	-	1,41	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-7-2			0,08	0,02			-	0,03	-
26	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	2,00	11,99	0,10	24	3	-	3,01	6
	ЭСН	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ								
	20-13-1	ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		1,71	0,03			-	0,04	-
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200								
		ШТ								
27	Е20-541	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	1,00	29,74	0,26	30	3	-	4,65	5
	ЭСН	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ								
	20-13-3	ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		2,66	0,08			-	0,10	-
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-7 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 630								
		ШТ								
28	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	2,00	3,54	0,01	7	4	-	3,03	6
	ЭСН	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ								
	20-11-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ		1,81	-			-	-	-
		ШАХТЫ,ММ, 200								
		ШТ								
29	Е20-489	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	1,00	8,22	0,01	8	2	-	3,03	3
	ЭСН	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ								
	20-11-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ		1,81	-			-	-	-
		ШАХТЫ,ММ, 400								
		ШТ								
30	Е20-491	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	1,00	12,26	0,03	12	3	-	6,01	6
	ЭСН	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ								
	20-11-3	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ		3,35	0,01			-	0,01	-
		ШАХТЫ,ММ, 630								
		ШТ								
31	Е20-35	-ШАХТА ВЫТЯЖНАЯ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ	0,40	7,37	0,04	3	-	-	1,62	1
	ЭСН	СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 800ММ								
	20-1-1			0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
32	Е20-38	-ШАХТА ВЫТЯЖНАЯ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ	3,60	6,02	0,04	22	1	-	0,74	3
	ЭСН	СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ 2400ММ								
	20-1-4			0,41	0,01			-	0,01	-
		М2								
33	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	6,00	0,92	0,01	6	1	-	0,37	2
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	16-7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,22	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
34	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	12,50	7,36	0,04	92	12	-	1,62	20
	ЭСН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	20-1-1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
35	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	9,50	6,40	0,04	61	9	-	1,62	15
	ЭСН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	20-1-1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
36	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	21,72	5,26	0,04	114	20	1	1,62	35
	ЭСН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	20-1-1	0,5ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО		0,92	0,01			-	0,01	-
		315								
		М2								
37	Е20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	31,50	4,73	0,04	149	22	1	1,25	39
	ЭСН	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-1-2	0,8мм,ДИАМЕТРОМ, мм ОТ 355 ДО 450		0,70	0,01			-	0,01	-
38	Е20-6 ЭСН	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	16,80	4,86	0,04	92	13	1	1,25	23
	20-1-2	0,7мм,ДИАМЕТРОМ, мм 500		0,70	0,01			-	0,01	-
39	Е20-7 ЭСН	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	16,40	4,90	0,04	227	28	1	1,07	50
	20-1-3	0,7мм,ДИАМЕТРОМ, мм ДО 830		0,51	0,01			-	0,01	-
40	Е20-14 ЭСН	М2 -ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7мм	3,30	5,55	0,04	18	1	-	0,74	2
	20-1-4	ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600мм		0,41	0,01			-	0,01	-
41	Е20-11 ЭСН	М2 -ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7мм	4,10	5,34	0,04	22	3	-	1,25	5
	20-1-2	ПЕРИМЕТРОМ ДО 1600мм		0,70	0,01			-	0,01	-
42	Е15-614 15-164-8	М2 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА 100М2	1,50	62,42	0,03	94	50	-	71,40	107
				40,32	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			3604	374	13		636
			РУБ,					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			740	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			740	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			59	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			799	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			94	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			33	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	60	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	60	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ,			3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			15	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			9	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			121	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		108
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	63	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			2770	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			2340	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	12		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	314	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	316	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			96	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ,			13	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			367	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			251	-	-		-
		ИТОГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	380	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			4321	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		669
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	443	-		-

СОСТАВИЛ Сафр САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ Иг- ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОПУ-ТИПВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т МИНУС 30 ГРАДУСОВ С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ-(6Х36)2-187-2АБ-ЛА3

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,669 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 620 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,453 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 6669,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. КОТЕЛЬНАЯ										
1	Ц6-52-1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ Т	0,34	33,90	5,06	12	7	2	35,00	12		
				21,20	2,37			1	3,06	1		
2	1514 ДОП25	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКОТЛА КЭВ-100/0,4 ШТ	1,00	380,00	-	380	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
3	1514 ДОП25	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКОТЛА КЭВ-160/0,4 ШТ	1,00	380,00	-	380	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
4	ЦМ06 ПРИЛ.1 ТБ1	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КОТЛОВ КВТ.Ч	1580,00	0,03	-	47	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
5	Ц7-281-1М	-МОНТАЖ НАСОСОВ ШТ	2,00	26,60	3,51	51	28	7	26,00	52		
				14,10	1,59			3	2,06	4		
6	2301-01002	-СТОИМОСТЬ НАСОСА К20/18=К 20/18 ШТ	2,00	98,00	-	196	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
7	Е18-88 ЭСН 18-3-1,6	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2 ШТ	1,00	15,30	0,79	15	8	1	12,00	15		
				8,06	0,24			-	0,31	-		
8	С130-2098 ДОП,8,1	-СТОИМОСТЬ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВОДОВОДЯНОГО ТРЕХСЕКЦИОННОГО ШТ	1,00	184,80	-	185	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
9	Ц7-282-1М	-МОНТАЖ РУЧНОГО НАСОСА ШТ	1,00	11,90	3,91	12	6	4	10,00	10		
				5,97	1,61			2	2,06	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	2301-16004	-НАСОС РУЧНОЙ РИ,8-30=СО-16А ШТ	1,00	31,00 -	- -	31	-	- -	- -	- -
11	Ц11-391-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРНОГО ШТ	1,00	2,79 2,72	0,02 -	3	3	- -	5,00 -	5 -
12	1704 50634	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ТИПА РТ-ДО ШТ	1,00	59,00 -	- -	59	-	- -	- -	- -
13	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	4,00	0,21 0,21	- -	1	1	- -	0,50 -	2 -
14	1704 П10008	-СТОИМОСТЬ ТЕРМОМЕТРА ТТП 421,60,66 ШТ	4,00	15,00 -	- -	60	-	- -	- -	- -
15	Ц11-93-1	-МОНТАЖ МАНОМЕТРА ШТ	6,00	0,80 0,77	- -	5	5	- -	1,00 -	6 -
16	1704 П20001	-СТОИМОСТЬ МАНОМЕТРА МТХ ШТ	6,00	2,30 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1451	58	14		100
			РУБ,					6		7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	1120	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,	5	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	8	-	-	-
ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	14	-	-	-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,	7	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	1152	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	131	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	21	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	-	-	7	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,	-	-	6	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	50	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	56	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	47	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	41	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	7	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	13	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	165	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	97
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	65	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,	200	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	6	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	-	-	1	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	8	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	8	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	165	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	31	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			250	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1587	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
17	Б16-55 ЭСН 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	57,00	2,16 0,41	0,05 0,02	124	23	3 1	0,66 0,03	38 2
18	Б16-56 ЭСН 16-8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	16,00	2,62 0,47	0,05 0,02	42	8	- -	0,77 0,03	12 -
19	Б16-57 ЭСН 16-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	35,00	2,98 0,53	0,07 0,02	104	19	3 1	0,86 0,03	30 1
20	Б16-36 ЭСН 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	20,00	0,91 0,21	0,01 -	18	4	- -	0,35 -	7 -
21	Б16-37 ЭСН 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	12,00	1,03 0,21	0,01 -	12	3	- -	0,35 -	4 -
22	Б16-38 ЭСН 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	12,00	1,14 0,21	0,01 -	14	3	- -	0,35 -	4 -
23	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,00	1,69 -	- -	3	-	- -	- -	- -
24	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	2,02 -	- -	4	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
25	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	5,00	2,53	-	13	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32		-	-			-	-	-
		ШТ								
26	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	7,00	3,54	-	25	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40		-	-			-	-	-
		ШТ								
27	Е16-135	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО	1,00	1,60	0,13	2	1	-	1,51	2
	ЭСН	ФЛАНЦЕВОГО Д=50ММ								
	16-12-1	ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
28	Е16-136	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО	3,00	2,98	0,29	9	6	1	2,67	6
	ЭСН	ФЛАНЦЕВОГО Д=80ММ								
	16-12-1	ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
29	Е16-165	-УСТАНОВКА КЛАПАНА	2,00	2,99	0,10	6	2	-	1,92	4
	ЭСН	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО Д=50ММ								
	16-13-1	ШТ		1,21	0,03			-	0,04	-
30	С130-866	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БРД=50ММ	1,00	13,40	-	13	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
31	С130-867	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР	3,00	24,80	-	74	-	-	-	-
		Д=80ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
32	С130-879	-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ	2,00	43,60	-	87	-	-	-	-
		17С50НЖ Д=50ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Е16-144	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР	2,00	15,20	0,08	30	1	-	1,06	2
	ЭСН	ДИАМЕТРОМ 50ММ								
	16-12-1-3	ШТ		0,68	0,02			-	0,03	-
34	Е16-146	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР	7,00	21,70	0,17	152	8	1	1,87	13
	ЭСН	ДИАМЕТРОМ 80ММ								
	16-12-2-3	ШТ		1,20	0,06			-	0,06	-
35	Е18-180	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И	2,00	32,10	0,22	64	11	-	9,17	18
	ЭСН	ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ								
	18-10-1	СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ		5,55	0,07			-	0,09	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ								
		ШТ								
36	Е18-136	-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ТИПА	1,00	30,60	0,22	31	2	-	3,80	4
	ЭСН	02Б-Т36.020000								
	18-6-1	ШТ		2,29	0,07			-	0,09	-
37	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ	178,50	7,66	0,06	1367	45	11	0,45	80
	ЭСН	ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП								
	18-5-1	М-140А,М-140АО,М-90,РД-90		0,25	0,02			4	0,03	5
		ВЫСОТОЙ 582ММ								
		ЭКМ								
38	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ	9,00	4,34	0,03	39	1	-	0,20	2
	ЭСН	ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ								
	18-5-5	СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ		0,11	0,01			-	0,01	-
		100ММ								
		М								
39	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	2,00	7,29	0,12	15	2	-	2,00	4
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ								
	18-11-6	И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ		1,22	0,04			-	0,05	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ								
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е16-36 ЭСН 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	110,00	0,91 0,21	0,01 -	100 -	23 -	1 -	0,35 -	39 -
41	Е16-37 ЭСН 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	36,00	1,03 0,21	0,01 -	37 -	8 -	- -	0,35 -	13 -
42	Е16-38 ЭСН 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	45,00	1,14 0,21	0,01 -	51 -	9 -	- -	0,35 -	16 -
43	Е16-39 ЭСН 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	64,00	1,29 0,21	0,01 -	83 -	15 -	1 -	0,35 -	22 -
44	Е16-40 ЭСН 16-7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	33,00	1,61 0,27	0,03 0,01	53 -	9 -	1 -	0,43 0,01	14 -
45	Е16-47 ЭСН 16-7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ М	17,00	2,67 0,35	0,04 0,01	45 -	6 -	1 -	0,57 0,01	10 -
46	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,47 -	- -	3 -	- -	- -	- -	- -
47	С130-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	4,00	4,32 -	- -	17 -	- -	- -	- -	- -
48	Е26-16 ЭСН 26-4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0,40	20,40 8,37	0,17 0,06	8 -	3 -	- -	13,80 0,06	6 -
49	С114-688 ДОП,8,1	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ПМ-50 ГОСТ 9573-82 М3	0,41	15,40 -	- -	6 -	- -	- -	- -	- -
50	Е26-81 ЭСН 26-15-2	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ 100М2	0,15	207,00 124,00	0,97 0,29	31 -	19 -	- -	212,00 0,37	32 -
51	С114-191	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА ТИПА РСТ ТУ6-11-145-80 1000М2	1,47	868,00 -	- -	1279 -	- -	- -	- -	- -
52	Е26-49 ЭСН 26-10-4	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ М2	15,00	1,34 0,10	- -	20 -	1 -	- -	0,18 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ	0,15	46,70	0,06	7	2	-	19,10	3
	ЗСН	ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ								
	26-14-2	СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА		10,30	0,02			-	0,03	-
		100М2								
54	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ РАСШИРИТЕЛЬНОГО	1,65	35,90	1,23	59	21	2	21,30	35
	ЗСН	БАКА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ								
	26-8-4	М3		12,70	0,62			1	0,80	1
55	Е26-60	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	29,00	1,30	-	38	2	-	0,11	3
	ЗСН	ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И								
	26-10-5	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ		0,06	-			-	-	-
		М2								
56	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,29	12,60	0,05	4	3	-	21,10	6
	ЗС	ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ								
	26-13-9	ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
57	Е26-51	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,14	104,00	1,46	15	7	-	87,30	12
	ЗСН	ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ								
	26-11-1	РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ		53,20	0,44			-	0,57	-
		ТРУБОПРОВОДОВ								
		100М2								
58	С1113-180	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	30,45	0,73	-	22	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.	4126	264	25	446
		РУБ.			7	9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1489	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	120	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	1	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	1	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	58	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	59	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.	1307	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	245	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	21
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.	-	44	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	140	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1874	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	122
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	103	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	2637	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	2167	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	17	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	6	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	206	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	212	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.	239	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	352	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	31
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.	-	62	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	239	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	3228	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		385
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	274	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		607
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	377	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5677	322	39		546
			РУБ.					13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1120	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			5	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1152	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			131	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	7		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	60	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1489	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			120	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1307	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			140	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1874	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	103	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2837	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2173	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	18		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	214	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	220	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			424	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			383	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			258	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3478	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		401
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	287	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			6689	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		620
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	455	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

407-3-578,90 альб.7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-3

НА ВНУТРЕННИЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ-(18Х36)2-187-2АБ-ЛА3

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,446 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 103 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,063 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 446,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВВОД В ЗДАНИЕ								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,15	74,50	-	10	10	-	154,00	20
	ЭСН	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ								
	80-2	КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И		74,50	-			-	-	-
		КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,15	46,00	-	6	6	-	99,30	13
	ЭСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
	81-2	ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
3	Е22-41	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	3,17	-	16	1	-	0,37	2
	ЭСН	ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С								
	3-1	ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СКОЛЯНОЙ		0,21	-			-	-	-
		ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ								
		ДИАМЕТРОМ 65ММ								
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			32	17	-		35
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			32	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			15	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	17	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	17	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			8	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			41	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
4	Е16-2 ЭСН 1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	3,00	3,29	0,06	10	1	-	0,46	1
				0,27	0,02			-	0,03	-
		М								
5	Е16-41 ЭСН 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	10,00	1,20	0,01	12	2	-	0,37	4
				0,23	-			-	-	-
		М								
6	Е16-42 ЭСН 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	5,00	1,35	0,01	7	1	-	0,37	2
				0,23	-			-	-	-
		М								
7	Е16-43 ЭСН 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	49,00	1,36	0,01	67	11	-	0,37	18
				0,23	-			-	-	-
		М								
8	Е16-46 ЭСН 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	2,21	0,03	9	1	-	0,48	2
				0,29	0,01			-	0,01	-
		М								
9	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	1,25	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,48	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,82	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	Е16-138 ЭСН 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,60	0,13	3	2	-	1,61	3
				0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
13	С130-2586 ДОПВ2	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ВК3 ДИАМЕТР 50ММ	2,00	15,70	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	Е16-200 ЭСН	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ НА ВВОДЕ Д-65ММ БЕЗ ОБВАДКИ	1,00	49,00	0,56	49	4	-	7,24	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	19-1	ЛИНИИ		4,41	0,17			-	0,22	-
		УЗЕЛ								
15	С130-2334 ДОПВ1	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВКМС-20	1,00	46,10	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Е16-219 ЭСН 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,68	3,94	-	3	3	-	6,16	4
				3,73	-			-	-	-
		100М								
17	Е17-49 ЭСН 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-В-СТ	1,00	9,15	0,01	9	1	-	0,82	1
				0,51	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			258	26	-		42
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			258	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			142	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
18	Е16-41 ЭСН 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	8,00	1,20	0,01	10	2	-	0,37	3
				0,23	-			-	-	-
		М								
19	Е16-42 ЭСН 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	5,00	1,35	0,01	7	1	-	0,37	2
				0,23	-			-	-	-
		М								
20	Е16-43 ЭСН 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	38,00	1,38	0,01	52	9	-	0,37	14
				0,23	-			-	-	-
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е16-219 ВСН 32	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 60ММ 100М	0,51	3,94	-	2	2	-	5,16	3
				3,75	-			-	-	-
22	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	1,00	1,48	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1,00	1,82	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			74	14	-		22
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			364	57	-		99
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	17	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			332	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			199	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-

СОСТАВИЛ Чер- ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ Иг- ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-4

НА ВНУТРЕННЕЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ-(18Х36)2-187-2АБ-ЛА3

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,481 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	71 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,060 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	481,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-117 ЭСН 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ / ШТ	1,00	17,40 / 0,97	0,13 / 0,04	17	1	- / -	1,51 / 0,05	2 / -
2	Е16-66 ЭСН 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ / М	60,00	1,78 / 0,41	0,05 / 0,02	107	25	3 / 1	0,66 / 0,03	40 / 2
3	Е16-154 ЭСН 16-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ / ШТ	4,00	47,70 / 1,60	0,08 / 0,02	191	7	- / -	3,14 / 0,03	13 / -
4	С130-2322 ДОПВ1	-СТОИМОСТЬ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ Д-50ММ / М	40,00	1,76 / -	- / -	70	-	- / -	- / -	- / -
5	Е16-219 ЭСН 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ / 100М	0,60	3,94 / 3,73	- / -	2	2	- / -	5,16 / -	3 / -
6	Е15-614 ЭСН 154-8	-ОКРАСКА ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА / 100М2	0,11	60,50 / 38,40	0,03 / -	7	4	- / -	68,00 / -	7 / -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			394	39	3		65
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.					1		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			387	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			278	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			472	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			481	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-

СОСТАВИЛ Черн- ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ Иг- ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5

НА ВНУТРЕННЮЮ БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ-(16Х36)2-167-2А8-ЛА3

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,437 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 66 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,043 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 437,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ВВОД В ЗДАНИЕ										
1	Е1-968 ЭСН 8-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,07	74,50 / 74,50	- / -	5	5	- / -	154,00 / -	11 / -		
2	Е1-968 ЭСН 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,07	46,00 / 46,00	- / -	3	3	- / -	99,30 / -	7 / -		
3	Е22-43 ЭСН 3-3	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	6,00	4,58 / 3,22	0,01 / -	27	1	- / -	0,37 / -	2 / -		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			35	9	-		20		
			РУБ.					-		-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-		
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			26	-	-		-		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ВЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
4	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	3,21	0,02	16	2	-	0,72	4
	ЭСН	ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ								
	5-1	ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В		0,45	0,01			-	0,01	-
		КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		М								
5	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	31,00	4,59	0,03	142	15	1	0,79	24
	ЭСН	ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ								
	5-2	ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В		0,49	0,01			-	0,01	-
		КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
6	Е17-58	-УНИТАЗ КОМПАКТ С КОСЫМ	2,00	21,20	0,13	42	3	-	2,44	5
	ЭСН	ВЫПУСКОМ БАЧКОМ СИДЕНЬЕМ И								
	4-1	АРМАТУРОЙ		1,49	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ,								
7	Е17-22	-УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЬСКИЙ С	2,00	18,50	0,07	37	3	-	2,19	4
	ЭСН	СИФОНОМ ВЫПУСКОМ И СМЕСИТЕЛЕМ								
	1-5	КОМПЛ,		1,37	0,02			-	0,03	-
8	Е17-89	-РАКОВИНА СТАЛЬНАЯ	1,00	9,15	0,04	9	1	-	1,02	1
	ЭСН	ЭМАЛИРОВАННАЯ С								
	5-4	СИФОНОМ-РЕВИЗИЕЙ И СМЕСИТЕЛЕМ		0,63	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ,								
9	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	2,00	6,31	0,02	13	1	-	0,45	1
	ЭСН	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50								
	1-9	КОМПЛ,		0,29	0,01			-	0,01	-
10	Е16-20	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,01	464,00	2,60	5	-	-	64,60	1
	ЭСН	ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ								
	3-1	50ММ		37,20	0,78			-	1,01	-
		Т								
11	Е16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,12	457,00	2,60	55	2	-	31,60	4
	ЭСН	ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ								
	3-3	100ММ		18,10	0,78			-	1,01	-
		Т								
12	К13-166	-ОКРАСКА ТРУБ КУЗЬМАСЛАКОМ ЗА	0,12	14,26	0,30	2	-	-	2,90	-
	ЭСН	2РАЗА								
	18-21	100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			321	27	1		44
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			319	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			290	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	27	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			392	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			356	36	1		64
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			319	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			290	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	27	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			437	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-

СОСТАВИЛ Черн- ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ Иг- ИГНАТЬЕВА

407-3-578.90 альб.7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6

НА АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ КАБЕЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ-(18Х36)2-187-2АБ-ЛА3

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,002 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 356 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,206 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1002,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е1-968 ЭСН 88-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,20	74,50 74,50	- -	15	15	- -	154,00 -	31 -		
2	Е1-966 ЭСН 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,20	46,00 46,00	- -	9	9	- -	99,30 -	20 -		
3	Е22-66 ЭСН 5-5	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150ММ М	10,00	0,46 0,25	0,11 0,03	5	3	1 -	0,40 0,04	4 -		
4	С113-176	-СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ Д-159Х4,5 М	9,99	3,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -		
5	Е22-167 ЭСН 11-5	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150ММ М	10,00	1,27 0,17	0,22 0,07	13	2	2 1	0,28 0,09	3 1		
6	Ц12-802-7	-МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ Д-150 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ШТ	1,00	11,79 5,96	0,79 0,15	12	6	1 -	10,00 0,19	10 -		
7	2307-11115	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 31Ч 906НЖ Д-150ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1,00	200,00	-	200	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
8	Ц12-802-5	-МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ Д-100 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1,00	9,40	0,40	9	4	-	7,50	7
		шт		4,22	0,05			-	0,06	-
9	2307-11114	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 31ч906нж Д-100мм С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1,00	170,00	-	170	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
10	Ц12-1063-2	-ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ ДРЕНЧЕРНЫЙ	20,00	0,97	-	19	4	-	0,40	8
		шт		0,20	-			-	-	-
11	Ц12-802-7	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО	1,00	9,42	0,62	9	5	1	6,00	6
		ПРОХОДА,ММ:150		4,77	0,12			-	0,15	-
		шт								
12	2307-11034	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30ч6бр ДИАМЕТР 50ММ	1,00	13,62	-	14	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
13	Ц12-5-9	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-159Х4,5 ГОСТ10704-76	26,00	3,36	1,33	88	51	34	4,09	104
		м		1,96	0,55			14	0,71	18
14	С113-176	-СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ Д-159Х4,5	26,00	3,00	-	78	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
15	Ц12-5-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-108Х2,8 ГОСТ 10704-76	10,00	1,54	0,50	15	10	5	2,00	20
		м		1,01	0,19			2	0,26	3
16	С113-156	-СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ Д-108Х2,8	10,00	1,31	-	13	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
17	Ц12-5-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-76Х2,5 ГОСТ	38,00	1,54	0,50	59	38	19	2,00	76
		10704-76		1,01	0,19			7	0,26	9
		м								
18	С113-141	-СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ Д-76Х2,5	38,00	0,92	-	35	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
19	Ц12-1-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д-15ММ	6,00	0,48	0,04	3	3	-	1,00	6
		м		0,43	0,01			-	0,01	-
20	С113-49	-СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ Д-15ММ	6,00	0,37	-	2	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
21	Е15-614 ЭСН 164-5	-ОКРАСКА ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	0,27	60,50	0,03	16	10	-	66,00	18
		100м2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			614	160	63		316
			РУБ,					24		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			370	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			2	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			3	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			4	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			361	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			228	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	37		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	23		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	144	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		277
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	162	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			216	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			168	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			271	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1092	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		366
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	206	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			814	160	63		310
			РУБ.					24		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			370	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			361	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			228	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	37		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	23		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	144	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			14	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		277
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	162	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			216	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	39	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			158	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			271	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	44	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1002	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	206	-		-

СОСТАВИЛ Черн- ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ Иг- ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7

НА ОТВОД ВОДЫ ПОСЛЕ ПОЖАРА ИЗ КАБЕЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ-(18Х36)2-187-2АБ-ЛА3

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,137 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 28 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,017 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 137,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЬСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВВОД В ЗДАНИЕ								
1	Е1-960 ЭСН 80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,03	74,50 / 74,50	- / -	2	2	- / -	154,00 / -	5 / -
2	Е1-968 ЭСН 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,03	46,00 / 46,00	- / -	1	1	- / -	99,30 / -	3 / -
3	Е22-72 ЭСН 5-9	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 350ММ М	3,00	0,95 / 0,44	0,34 / 0,10	3	1	1 / -	0,71 / 0,13	2 / -
4	С113-204	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И ВСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-325 Т-8 М	2,98	10,30 / -	- / -	31	-	- / -	- / -	- / -
5	Е22-171 ЭСН 11-9	-УСТРОЙСТВО ВЫСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 350ММ М	3,00	2,75 / 0,20	0,46 / 0,14	8	1	1 / -	0,34 / 0,18	1 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			46	5	2		11
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			7	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЙ ОТВОД ВОДЫ								
6	Е16-74 ЭСН	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	6,00	11,10	0,28	67	9	1	2,34	14
6-7		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ		1,42	0,08			-	0,10	1
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			67	9	1		14
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			112	14	3		26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			67	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			56	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-

СОСТАВИЛ Черн- ЧЕРНИКОВА

ПРОВЕРИЛ Иг- ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-8

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ-(18Х36)2-187-2АВ-ЛА3

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,241 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 52 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,031 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 241,00 РУБ.

Я ПП	ШИФР И Н ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ВВОД В ЗДАНИЕ									
1	Е1-968 9СН 80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,07	74,50 / 74,50	- / -	5	5	- / -	154,00 / -	11 / -	
2	Е1-968 9СН 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,07	46,00 / 46,00	- / -	3	3	- / -	99,30 / -	7 / -	
3	Е22-43 9СН 3-3	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	6,00	4,56 / 0,22	0,01 / -	27	1	- / -	0,37 / -	2 / -	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. / РУБ.			35	9	- / -		20 / -	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-	
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			26	-	-		-	
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЬННИЕ ВОДОТОКИ								
4	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	7,00	4,59	0,05	32	3	-	0,79	6
	ЭСН	ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ								
	5-1	ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В		0,49	0,01			-	0,01	-
		КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
5	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	15,00	3,12	0,07	47	8	1	0,86	13
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
	8-3	ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,53	0,02			-	0,03	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 4ММ								
		М								
6	Е16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,08	457,00	2,60	37	1	-	31,60	3
	ЭСН	ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ								
	3-3	100ММ		18,10	0,78			-	1,01	-
		Т								
7	Е22-362	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ	0,01	777,00	162,00	8	2	1	305,00	3
	ЭСН	ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО								
	22-5	250ММ		190,00	48,60			-	62,69	1
		Т								
8	Е16-168	-УСТАНОВКА ВОРОНОК	2,00	2,28	0,45	5	3	1	2,70	5
	ЭСН	ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ								
	17-1	ШТ		1,69	0,14			-	0,18	-
9	С150-2224	-СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК	2,00	16,00	-	32	-	-	-	-
	ДОП,8,1	ТИПА ВР96								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			161	17	3		30
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			161	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			105	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			196	26	3		50
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			26	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			161	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			105	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-

СОСТАВИЛ Черн — ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ Иг — ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОПУ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ-(18Х36)-2-187-2АБ-ЛАЗ

ОСНОВАНИЕ: 407-3-578.90

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6,565 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	6,485 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,070 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	61 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,037 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц1-21-1	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ ШТ	1,00	- / 18,40	-	18	12	5	21,00	21	-
2	1801-1058	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16Б06П 0,670 Т ШТ	1,00	3420,00 / -	3420	-	-	2 / -	3,07 / -	3 / -	- / 0,67
3	Ц1-31-1	-СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ ШТ	1,00	- / 16,10	-	16	10	5	18,00	18	-
4	1801-2005	-СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Г125 0,780 Т ШТ	1,00	1700,00 / -	1700	-	-	2 / -	3,07 / -	3 / -	- / 0,78
5	Ц1-220-3	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ШТ	1,00	- / 8,59	-	9	7	-	13,00	13	-
6	1801-775-32 46	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К634 0,385 Т ШТ	1,00	700,00 / -	700	-	-	- / -	0,12 / -	- / -	- / 0,39
7	24182941-0 9160	-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ ТИПА МЗУ 0,450 Т КОМПЛ	1,00	479,00 / -	479	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,45
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		6299	43	29	10		52	2,29
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-	РУБ, РУБ,				39	4		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОЖИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,	186	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ,	6485	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,		-					
		ИТОГО:		РУБ,		43	29	10		58	2,29
				РУБ,				4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		22	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ,		-	-	-		3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	4	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ,	6485	65	33	10		61	2,29
				РУБ,				4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		5	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ,	6485	70	33	10		61	2,29
				РУБ,				4			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ,	6665	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		61	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	37	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОПУ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВТОРИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ-(18Х36)-2-187-2АБ-ЛА3

ОСНОВАНИЕ: 407-3-578,90

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,574 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 2,132 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,442 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 273 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,197 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Ц8-572-7	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1800Х1000ММ ШТ	1,00	- 10,70	-	11 -	2 -	1 0,57	4 1	- -		
2	КАЛЬКУЛЯЦИЯ1	-ШКАФ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ 100,000 КГ ШТ	1,00	262,94 -	263	- -	- -	- -	- -	- -	- 0,10	
3	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3 ШТ	4,00	- 1,09	-	4 -	2 -	- -	1,00 -	4 -	- -	
4	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	12,00	- 0,55	-	7 -	4 -	- -	0,50 -	6 -	- -	
5	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	16,00	-	-	19	12	-	1,00	16	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ		1,19				-	-	-	-
6	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,23				-	-	-	-
7	Ц11-14-1	-ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И КОНТАКТНО-ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА КОМПЛ,	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,58				-	-	-	-
8	1704/48-19 84	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТГП-100ЭК 5,000 КГ ШТ	2,00	37,00	74	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
9	Ц11-14-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДОМ ШТ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
				0,89				-	-	-	-
10	1704/1-111 97	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-51 ШТ	2,00	3,60	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
11	Ц11-627-3	-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ,ТИП ТР-100 ШТ	3,00	-	-	4	4	-	2,00	8	-
				1,36				-	-	-	-
12	1504/97-12 099	-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТРМ-11 ШТ	3,00	2,70	8	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
13	Ц11-629-2	-РЕЛЕ ПОПЛАВКОВОЕ,ТИП:РП-40-1 ШТ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,34				-	-	-	-
14	1704-50545	-РЕЛЕ УРОВНЯ РП-40 ШТ	1,00	16,60	17	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
15	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	3,00	-	-	4	4	-	2,00	6	-
				1,27				-	-	-	-
16	1704-20026	-МАНОМЕТР ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ЭКН1У 2,000 КГ ШТ	3,00	7,60	23	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
17	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1,00	-	-	20	16	-	26,00	26	-
				20,20				-	-	-	-
18	1602-03004 6	-ПРИБОР ПОЖАРНЫЙ ППС-3 30,000 КГ ШТ	1,00	720,00	720	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				-				-	-	-	0,03
19	Ц10-757-2	-ПУЛЬТ ИЛИ ТАБЛО С КОЛИЧЕСТВОМ СИГНАЛОВ,ДО 10 ШТ	24,00	-	-	87	79	-	5,00	120	-
				3,62				-	-	-	-
20	1692-03007 8	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДИП-2 ШТ	24,00	36,00	864	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
21	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	11,00	-	-	33	13	-	2,00	22	-
				2,97				-	0,01	-	-
22	1504-16093	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-222 ШТ	11,00	1,95	21	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
23	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
				0,38				-	-	-	-
24	1602-05009 4	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ КЗ-24 20,000 КГ ШТ	1,00	44,00	44	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,02
25	Ц8-531-1	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 40А ШТ	1,00	-	-	4	2	-	2,00	2	-
				3,73				-	0,01	-	-
26	1504/12-04 543	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1100У ШТ	1,00	5,00	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
27	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	3,00	-	-	8	4	-	2,00	6	-
				2,60				-	0,01	-	-
28	1504-09055	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВП19-21Б411 ШТ	2,00	-	-	21	-	-	-	-	-
				10,26				-	-	-	-
29	С154-41	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП2-25/Н1М3Б ШТ	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				2,02				-	-	-	-
30	Ц11-630-2	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ИЛИ РЕЛЕ ИМПУЛЬСНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ШТ	7,00	-	-	14	14	-	3,00	21	-
				1,99				-	-	-	-
31	1504/34-12 236	-РЕЛЕ РПЛ12204 ШТ	1,00	4,90	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
32	1504/80-12 271	-РЕЛЕ ПЭ-36 ШТ	6,00	3,30	20	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
33	Ц11-630-1	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЛИ ВРЕМЕНИ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ШТ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,12				-	-	-	-
34	1504-15055	-РЕЛЕ ТОКА РТ40/2 ШТ	1,00	11,50	12	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				-				-	-	-	-
35	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,50	-	-	6	5	-	16,00	8	-
		100М		11,50				-	0,01	-	-
36	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	0,05	-	-	2	-	-	-	-	-
		1000М		31,60				-	-	-	-
37	Ц11-552-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		ШТ		1,04				-	0,01	-	-
38	2405-1590	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-16	1,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		3,73				-	-	-	-
39	Ц11-552-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	2,00	-	-	3	2	-	2,00	4	-
		ШТ		1,47				-	0,01	-	-
40	2405-1591	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-32	2,00	-	-	11	-	-	-	-	-
		ШТ		5,63				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		2083	232	172	1		262	0,17
			РУБ,					-		1	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				173				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	49	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,	2132	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,		40						
		ИТОГО:	РУБ,		272	172	1			263	0,17
			РУБ,				-				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		138	-	-			-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,		-	-	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,		-	-	-			10	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,		-	25	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ,	2132	410	197	1			273	0,17
			РУБ,				-				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		32	-	-			-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,		-	-	-			-	-
		ИТОГО:	РУБ,	2132	442	197	1			273	0,17
			РУБ,				-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		2574	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		273	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	197	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

407-3-578.90 альб 7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОПУ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,ОСВЕЩЕНИЯ ОПУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ-(18Х36)-2-187-2АБ-ЛА3

ОСНОВАНИЕ: 407-3-578,90

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11,952 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 749 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,512 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц06-22187 СКЦ9-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ПР11-7124-21У3	1,00	36,67	1,16	37	16	1	19,00	19
				16,02	0,44			-	0,57	1
		шт								
2	СКЦ9ВЫН1-2 2187	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-7124-21У3	1,00	507,00	-	507	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
3	Ц6-102-1	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ	4,00	18,30	4,02	73	54	16	22,00	88
		шт		13,40	2,96			8	2,66	11
4	1516ДОП37-071162	-АГРЕГАТ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯДНО-ПОДЗАРЯДНЫЙ ВАЗП 380/260-40/80	4,00	1100,00	-	4400	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
5	Ц8-572-7	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ	2,00	10,70	1,16	21	5	2	4,00	8
				2,44	0,44			1	0,57	1
		шт								
6	1517,1504	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКОТЛОМ ШЭ-1401-4474УХЛ4	2,00	378,00	-	756	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
7	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	6,00	4,72	0,79	28	9	5	3,00	18
				1,58	0,28			2	0,36	2
		шт								
8	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	6,00	1,15	-	7	3	-	0,90	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ		0,55	-			-	-	-
9	1504,1517	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ Я9-1401-2874УХЛ4 Я31401-2674УХЛ4 ШТ	3,00	40,00	-	120	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	1504,1517	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ Я31405-2874УХЛ4 ШТ	2,00	123,00	-	246	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	1504,1517	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ Я31406-2074 УХЛ4 ШТ	1,00	72,50	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	Ц8-531-1	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 40А ШТ	3,00	3,73	0,06	11	6	-	2,00	6
				1,51	0,01			-	0,01	-
13	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	3,00	1,15	-	3	2	-	0,90	3
				0,55	-			-	-	-
14	1504-04206	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-084 ШТ	3,00	8,80	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	3,00	2,97	0,05	9	3	-	2,00	6
				1,15	0,01			-	0,01	-
16	1504-18091	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-11 ШТ	3,00	1,45	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			6321	97	24		153
			РУБ,					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6132	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			31	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6307	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			169	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			49	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	13		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	11		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	97	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	108	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			84	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	124	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			8602	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	124	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСВЕЩЕНИЕ								
17	Ц8-612-7	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20	0,02	508,00	6,00	10	6	-	503,00	10
		100ШТ		303,00	2,50			-	3,22	-
18	1517ДОП16-02491	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8502 ШТ	2,00	57,05	-	114	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10	0,01	430,00	9,00	4	2	-	315,00	3
		100ШТ		189,00	3,19			-	4,12	-
20	1517ДОП16-02492	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8503 ШТ	1,00	72,09	-	72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	1,02	167,00	50,50	170	70	51	122,00	124
		100ШТ		68,30	16,00			16	20,64	21
22	1507-1141	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП-06 2Х40 ШТ	102,00	20,56	-	2097	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,76	93,00	51,80	73	25	41	57,00	44
		100ШТ		31,90	16,20			13	20,90	16
24	1507ДОП-64-1173	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НСП-21 ШТ	78,00	4,44	-	346	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,43	116,00	58,00	50	21	25	81,00	35
		100ШТ		48,60	18,20			8	23,48	10
26	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60 ШТ	32,00	1,35	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

407-3-578.90 альб. 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	1507-1034	-СВЕТИЛЬНИК НСП-25	11,00	4,11	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545,132-77/ТИ ПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/	1,00	3,24	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,49	19,60	0,05	10	6	-	20,00	10
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
30	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,07	49,80	1,10	3	3	-	68,00	5
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
31	1504-06162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ,ДВУХПОЛЮСНЫЙ	49,00	0,97	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	7,00	1,30	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Ц8-591-5	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,04	21,40	0,04	1	1	-	23,00	1
		100ШТ		12,90	0,02			-	0,03	-
34	С154-40	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП1-25/Н2М3В	4,00	1,48	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,47	20,80	0,02	10	6	-	22,00	10
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
36	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3	35,00	0,36	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	С154-168	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-С-03-10/42	12,00	0,14	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	290319-4135	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	350,00	0,08	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	20,40	7,20	-	147	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
40	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	12,20	1,06	-	13	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
41	С153-302	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1162-77/ТИПА МО12-40	0,10	0,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
42	С153-250	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА20С127	20,40	1,64	-	33	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
43	1505-11022	-ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ=ОСОЗ-0,25/220/12-У5	1,00	11,52	-	12	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	-73				-	-			-	-	-
		ШТ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				3363	140	117		242
			РУБ.						37		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3363	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				75	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	80		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	37		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	140	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	177	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.				3030	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				277	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3760	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	198	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				3760	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	198	-		-
		РАЗДЕЛ 3. АККУМУЛЯТОРНАЯ									
44	Ц8-126-1	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ОДНОЯРУСНЫЙ ОДНОРЯДНЫЙ		15,00	16,40	-	246	18	-	2,00	30
			М		1,20	-			-	-	-
45	Ц8-126-2	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ОДНОЯРУСНЫЙ ДВУХРЯДНЫЙ		28,00	27,30	-	764	53	-	3,00	84
			М		1,90	-			-	-	-
46	Ц8-127-1	-ДОСКА ПРОХОДНАЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ПЛИТЫ В СТЕНЕ ДО 2-7 ШИН СЕЧЕНИЕ ШИНЫ ММ2 ДО 1200		2,00	11,20	-	22	4	-	3,00	6
					1,81	-			-	-	-
			ШТ								
47	Ц8-79-2	-ШИНА МЕДНАЯ ДИАМЕТР ММ ДО 20		1,00	129,00	13,20	129	82	13	132,00	132
			100М		82,30	4,35			4	5,61	6
48	С159-45	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,0ММ		0,08	1470,00	-	118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			Т								
49	Ц8-128-1	-ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ ДЛЯ ОШИНОВКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ		0,81	24,00	0,15	19	3	-	7,00	6
					4,25	0,15			-	0,19	-
			100ШТ								
50	0502-11036	-ПРОКЛАДКА ВЕНИПЛАСТОВАЯ		0,03	1125,60	-	34	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1332	160	13		258
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1332	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1008	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	9		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	160	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	164	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			152	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			118	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1690	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	190	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1690	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	190	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			11016	397	154		653
			РУБ.					52		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6132	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			31	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			73	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6307	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4884	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1132	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	102		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	52		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	397	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	449	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3182	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ.-	РУБ.			344	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			417	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5646	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		749
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	512	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			11952	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		749
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	512	-		-

составил Русских
проверил Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ОПУ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОПУ(18Х36)-2-187-2АБ-ЛА3

ОСНОВАНИЕ: 407-3-578,90

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,796 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2278 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,386 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-145-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИИ,МАССА 1М,ДО:1КГ	1,90	11,40	0,27	22	11	-	10,00	19
		100М		5,53	0,10			-	0,13	-
2	Ц8-145-3	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИИ,МАССА 1М,ДО:3КГ	0,25	14,00	0,75	4	2	-	13,00	3
		100М		6,77	0,30			-	0,39	-
3	Ц8-145-4	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИИ,МАССА 1М,ДО:6КГ	0,10	16,70	1,61	2	1	-	16,00	2
		100М		8,54	0,64			-	0,83	-
4	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	18,90	48,00	12,70	907	344	240	31,00	586
		100М		16,20	4,04			76	5,21	98
5	Ц8-146-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:6КГ	0,20	55,80	13,60	11	5	3	42,00	8
		100М		24,10	4,46			1	5,75	1
6	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	19,30	12,90	0,43	249	141	8	13,00	251
		100М		7,33	0,17			3	0,22	4
7	Ц8-148-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,65	15,60	0,82	26	14	2	16,00	26
		100М		8,51	0,32			1	0,41	1
8	Ц8-148-3	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:6КГ	0,30	20,30	1,70	6	3	-	21,00	6
				11,20	0,67			-	0,86	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
9	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	422,00	3,55	-	1498	456	-	2,00	844
				1,06	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	18,00	4,57	-	82	23	-	2,00	36
				1,28	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	4,00	5,86	-	7	5	-	2,00	8
				1,37	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц8-153-8	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 240ММ2	12,00	6,70	-	80	19	-	2,00	24
				1,60	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	152,00	0,49	-	74	33	-	1,00	152
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19	6,00	1,02	-	61	3	-	1,00	6
				0,52	-			-	-	-
		ШТ								
15	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	1,93	190,00	-	367	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
16	С151-1080	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х25	0,07	533,00	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
17	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:5Х4	0,02	227,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
18	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С	0,24	272,40	-	64	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М								
19	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6 1000М	0,06	339,60	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	С151-1094	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х10 1000М	0,06	448,80	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	С151-1095	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х16 1000М	0,05	601,20	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	С151-1096	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х25 1000М	0,03	823,20	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	С151-1097	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х35 1000М	0,04	1044,00	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	С151-1261	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х95 1000М	0,05	2256,00	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	С151-1264	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х185	0,06	3924,00	-	235	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С151-1125	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ОДНОЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:120 1000М	0,14	2050,00	-	297	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	С151-1172	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,11	222,00	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	С151-1224	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,07	344,40	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	С151-1824	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5 1000М	0,81	218,00	-	176	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	С151-1826	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1,5 1000М	0,24	324,00	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	С151-1829	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х1,5 1000М	0,06	737,00	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	С151-1874	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5 1000М	0,11	308,00	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	1509ДОП,5* ТАБЛ7106	-ПРОВОД ТРВ 2Х0,5 М	150,00	0,02	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	1,21	108,00	36,00	131	42	44	61,00	74
				34,30	9,84			12	12,69	15
35	2405ДОП,1-11000	-ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ Л-400-2 ШТ	201,00	2,15	-	432	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ	0,22	- / 37,00	- / 2,30	8	5	- / -	- / 26,00	- / 6
		100ШТ		15,60	0,37			-	0,48	-
37	2405ДОП,1-11036	-СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ С-1200 ШТ	22,00	0,61	-	13	-	-	-	-
38	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,26	- / 32,50	- / 2,20	8	4	- / -	- / 25,00	- / 6
		100ШТ		15,60	0,31			-	0,40	-
39	2405ДОП,1-11037	-СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ С-800 ШТ	26,00	0,48	-	12	-	-	-	-
40	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,30	- / 27,80	- / 1,90	8	5	- / -	- / 25,00	- / 7
		100ШТ		15,50	0,24			-	0,31	-
41	2405ДОП,1-11035	-СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ С-400 ШТ	50,00	0,26	-	8	-	-	-	-
42	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	2,60	- / 1,65	- / 0,30	4	3	- / -	- / 2,00	- / 6
		100ШТ		1,17	0,12			-	0,15	-
43	2405ДОП1-1-978	-КОНСОЛЬ К-450 ШТ	250,00	0,28	-	68	-	-	-	-
44	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,02	- / 92,30	- / 70,60	2	-	- / 1	- / 19,00	- / -
		100М		11,70	22,10			-	28,51	1
45	2405-1227	-КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КП-0,15/0,4 ШТ	1,00	11,64	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5319	1117	298		2069
			РУБ.					93		120
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5319	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1734	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	205		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	93		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1117	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1210	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2167	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			973	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	175	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			803	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			6795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1385	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости шкафа пожаротушения и сигнализации

Составлена в ценах 1984 г.

Единица измерения: один шкаф

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.						
				оборудования	монтажных работ		оборудования	Монтажных работ		
					всего	эксплуатация машин		Всего	основной заработной платы	эксплуатации машин
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы				в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I	I5-I7 I-II5	Металлоконструкция шкафа пожаротушения и сигнализации I400x800x400 шт	I	56,0	-	-	56,0	-	-	-
2	I5-04 I -0II	Кнопка управления КЕ 0II1У3 шт	2	0,80	-	-	I,6	-	-	-
3	I5-I7 I-444	Установка и монтаж кнопок управления КЕ шт	2	I,25	-	-	2,5	-	-	-
4	I5-04 06-448	Ключ управления ПМОФ-90 шт	2	4,4	-	-	8,8	-	-	-
5	I5-I7 I-447	Установка и монтаж ключа управления ПМОФ шт	2	3,7	-	-	7,4	-	-	-
6	I5-07 5-05I	Арматура сигнальной лампы АС-200 шт	7	0,38	-	-	2,66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	I5-I5 3I-0I8	Лампа Ц-220-I0 шт	7	0,I4	-	-	0,98	-	-	-
8	I5-I7 I-48I	Установка и монтаж табло, сигнальной лампы шт	7	0,75	-	-	5,25	-	-	-
9	I5-04 доп.97 I2-423	Реле указательное РЭУ-II шт	I	5,5	-	-	5,5	-	-	-
I0	I5-04 I2-024	Реле промежуточное РП-8 шт	2	I0,0	-	-	20,0	-	-	-
II	I5-04 доп. 6-47 I3-348	Реле промежуточное РП-I8 шт	2	I5,5	-	-	3I,0	-	-	-
I2	I5-04 доп.77 I2-275	Реле промежуточное РП-20 шт	5	5,9	-	-	29,5	-	-	-
I3	I5-04 доп.4-47 I2-27I	Реле промежуточное ПЭ-36 шт	6	3,8	-	-	22,8	-	-	-
I4	I5-I7 I-429	Установка и монтаж реле промежуточных шт	I6	3,75	-	-	60,0	-	-	-
I5	I5-04 0I-008	Выключатель автоматический АП-50 шт	I	I,75	-	-	I,75	-	-	-
I6	I5-17 I-35I	Установка и монтаж автоматического выключателя АП-50 шт	I	2,0	-	-	2,0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	3608 2-I2I	Диод КД 52IA шт	5	0,24	-	-	I,2	-	-	-
I8	I5-I7 I-49I	Установка и монтаж диодов шт	5	0,8	-	-	4,0	-	-	-
		Итого:					262,94			

Составила Русских

Проверил Игнатьева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту /ОПУ-(12х36)2-ЖБ-187-2АБ-ЛА3/

Ресурсы		Количество
Общестроительные работы		
Затраты труда	чел.-ч.	13395 / 16306
Заработная плата	руб.	7703
Строительные машины	руб.	3255
Сантехнические работы		
Затраты труда	чел.-ч.	1800 / 1967
Заработная плата	руб.	1028
Строительные машины	руб.	125
Монтажные работы		
Затраты труда	чел.-ч.	3036 / 3359
Заработная плата	руб.	1957
Строительные машины	руб.	463
Всего:		
Затраты труда	чел.-ч.	18231 / 21632
Заработная плата	руб.	10688
Строительные машины	руб.	3843

Примечание: в числителе трудоемкость указана построечная, в знаменателе нормативная

Начальник ОКП-1 Р.С.Роменский

Составил инженер Р.Г.Сафронова

Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева