ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
(407-9-33.90)

ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕВЫХ ПОДСТАНЦИЙ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ (ЗВН-12х18-ЖБ-15)

АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ленинград
1990 г.

407-9-33.90 лист 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
(407-9-33.90)

ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕВЫХ ПОДСТАНЦИЙ В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ (ЗВН-I2xI8-ЖБ-I5)

АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:

Общая:	тыс.руб.	34,23
Строительно-монтажные работы	тыс.руб.	3I,67
I куб.м.здания	руб.	23,64
I кв.м рабочей площади	руб.	I82,00

Разработан

Северо-Западным отделением
института "Энергосетьпроект"

Утвержден и введен

в действие Минэнерго СССР
протокол № _____ от _____

Главный инженер института Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Ю.И.Ковалев

407-0-33.90 альбом 6

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование	Лист
I		Пояснительная записка	3
2	I-I	Объектная смета на строительство ЗБН-I2xI8-ЖБ-I5	4
3	I-I-I	Общестроительные работы	5
4	2-I-I	Вентиляция при расчетной Т минус 30 градусов	22
5	2-I-2	Отопление при расчетной Т минус 30 градусов	29
6	3-I-I	Приобретение и монтаж вторичных аппаратов	36
7	3-I-2	Приобретение и монтаж кабеля	40
8		Ведомость потребности в производственных ресурсах	43

407-9-33.90 альбом 6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 в ценах базисного района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;
- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I, 2, 3 и 5;
- сборник цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;
- прейскурант 06-08;
- сборник расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I.82.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние санитарно-технические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату;

электротехнические работы - 87 %,
монтаж технологического оборудования - 80 %,

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, районные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов).

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

тара и упаковка	- 0,5 %,
комплектация	- 0,7 %,
транспорт оборудования	- I5,3 руб. на I т массы нетто.

Заготовительно-складские расходы - I,2 %.

407-9-33.90 альбом 6

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

на строительство здания вспомогательного назначения из сборного железобетона на I5 человек
ЗВН-I2xI8-ЖБ-I5

Сметная стоимость 34,23 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 5,74 тыс.ч.час
Сметная заработная плата 3,88 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости:
Общая площадь I74 кв.м
Объем здания I340 куб.м.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП, тыс. руб.	Нормативная трудоемкость, тыс. чел.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатель единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I-I	Общестроительные работы	24,86	-	-	-	24,86	-	3,68	2,56	I42,87 / I8,55
2	2-I-I	Вентиляция при Тнар.= - 30 град.	2,08	0,05	0,I9	-	2,32	-	0,39	0,26	I2,24 / I,59
3	2-I-2	Отопление при Тнар = -30 град.	I,34	I,I8	I,I5	-	3,67	-	0,72	0,48	I4,48 / I,88
4	3-I-I	Приобретение и монтаж вторичных аппаратов	-	0,22	I,22	-	I,44	-	0,I3	0,09	I,26 / 0,I6
5	3-I-2	Приобретение и монтаж кабеля	-	I,94	-	-	I,94	-	0,82	0,50	II,I5 / I,45
		Итого:	28,28	3,39	2,56	-	34,23	-	5,74	3,89	I82,00 / 23,64

Главный инженер Е.И.Баранов
Главный инженер проекта Ю.И.Ковалев
Начальник ОКП-I Р.С.Роменский
Составил инженер Р.Г.Сафронова
Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева

407-9-33.90 альбом 6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА НА 15 ЧЕЛОВЕК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х18-ЖБ-15

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 24,858 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3682 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,561 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1342,00 КУБ.М
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 18,56 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЭСН 29-4	-ОРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,05	21,00 -	21,00 8,53	1 -	1 -	- 9,40	- -	
2	Е1-1617 ЭСН 29-11	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М 1000М3	0,05	18,60 -	18,60 5,77	1 -	1 -	- 8,31	- -	
3	Е1-1549 ЭСН 11-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,6М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,26	105,00 4,81	101,19 41,60	27	1 25 10	9,75 89,90	2 15	
4	Е1-969 ЭСН 80-1 Т.Ч. П.3.87	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 1ГР. ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100М3	0,06	74,76 74,76	- -	6	6 - -	157,22 -	13 -	
5	Е1-1610 ЭСН 29-3 Т.Ч. П.3.48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И ОБРАТНО 1000М3	0,26	35,70 -	35,70 11,12	9	9 3	- 16,98	- 4	
6	Е1-1617 ЭСН 29-11	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М 1000М3	0,26	37,20 -	37,20 11,54	10	10 3	- 16,82	- 4	
7	Е1-1633 ЭСН 31-4	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ	0,16	12,30 -	12,30 3,82	2	2 1	- 5,50	- 1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3								
8	Е1-1134 ЭСН 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1,62	9,69 / 6,20	3,49 / 2,29	16	10	6 / 4	11,20 / 3,30	18 / 5
9	Е1-967 ЭСН 81-1	-ЗАСЫПКА РУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,70	41,50 / 41,50	- / -	29	29	- / -	69,60 / -	63 / -
10	Е1-1591 ЭСН 22-13	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	2,03	144,00 / 6,41	137,39 / 56,10	4	-	3 / 1	13,00 / 80,78	- / 2
11	ССЕР Т51	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	30,00	2,29 / 0,06	- / -	9	2	- / -	0,09 / -	3 / -
12	Е1-1603 ЭСН 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ ОРЕДОТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,03	11,50 / 1,30	12,06 / 3,12	1	-	- / -	2,63 / 4,49	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			115	48	57		99
			РУБ.					22		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	35		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	22		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	70	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
13	ЕЗ-10 ЭСН 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	4,30	9,32 / 0,40	0,32 / 0,10	40	2	1 / -	0,80 / 0,13	3 / 1
14	Е7-5 ЭСН 1-5	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 1,5Т МТ	12,00	3,20 / 0,75	2,45 / 0,89	38	9	30 / 11	1,32 / 1,15	16 / 14
15	ССОП 9-123	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА 1Ф15.5-2 ИЗ БЕТОНА В15 М3	12,00	59,20 / -	- / -	710	-	- / -	- / -	- / -

407-9-33.90 альбом 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	162,00	0,23	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	170,40	0,25	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	Е7-15 ЭСН 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	9,00	6,50	2,68	59	24	24	4,51	41
				2,71	0,96			9	1,24	11
19	ССОЦ П9,348 ТБ3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК 2БФ6-4А4 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20 М3	3,60	68,72	-	247	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	126,00	0,25	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4 КГ	174,60	0,23	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	36,00	0,32	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	Е7-400 ЭСН 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	38,00	1,27	0,79	48	5	30	0,39	15
				0,22	0,29			11	0,37	14
24	Е7-402 ЭСН 36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ШТ	8,00	2,36	1,63	19	4	13	0,82	7
				0,47	0,60			5	0,77	6
25	ССОЦ П3,19	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИПА ФБС9.3.6-Т М3	6,55	44,20	-	245	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	ССОЦ П3,11	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ТИПА ФБС24.3.6-Т М3	3,28	42,50	-	138	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	Е6-20 ЭСН 1-20	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10 М3	2,00	33,11	0,76	66	3	1	2,66	5
				1,55	0,23			-	0,30	1
28	Е5-84 ЭСН 9-6	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,30	355,00	1,30	107	11	-	84,00	19
				38,00	0,39			-	0,50	-
29	Е8-13 ЭСН 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,24	86,50	1,60	21	5	-	38,10	9
				19,60	0,45			-	0,18	-
30	Е6-30 ЭСН 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	0,20	35,70	1,20	7	-	-	4,35	1
				2,34	0,38			-	0,46	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1909	66	99		117
			РУБ.					36		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1909	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			238	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	63		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	38		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	102	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1504	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			316	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	66	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			178	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	167	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	167	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
31	Е7-32 ВСН 3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т / ШТ	12,00	10,60 / 3,01	4,19 / 1,52	127	36	50 / 18	5,02 / 1,96	60 / 24
32	ССЦП П9-5 ТБ3-3	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ТИПА 1К42-2М2-1,2(4ШТ)2К42-3М2-1(2ШТ)1К42-2М2-3(4ШТ)2К42-3М2(2ШТ) ИЗ БЕТОНА М200 / М3	5,52	78,96 / -	- / -	436	-	- / -	- / -	- / -
33	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 / КГ	612,40	0,25 / -	- / -	128	-	- / -	- / -	- / -
34	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 / КГ	63,20	0,23 / -	- / -	15	-	- / -	- / -	- / -
35	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 / КГ	27,60	0,32 / -	- / -	9	-	- / -	- / -	- / -
36	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ / КГ	250,60	0,41 / -	- / -	103	-	- / -	- / -	- / -
37	Е7-139 ВСН 10-1	- УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М / ШТ	8,00	10,20 / 4,04	5,25 / 1,93	82	32	42 / 15	5,95 / 2,49	46 / 20
38	ССЦП П8-49	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ТИПА 1БСТ6-5А5Т И 3 БЕТОНА М400 / М3	3,60	85,90 / -	- / -	309	-	- / -	- / -	- / -
39	ССЦП ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 / КГ	137,60	0,25 / -	- / -	34	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5 КГ	236,80	0,26	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	50,40	0,32	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	41,60	0,41	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	Е7-163 ЭСН 11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	12,00	8,02	2,68	96	20	34	2,85	34
				1,87	1,04			12	1,34	16
44	ССОЦ П8-120	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ 3Х6 ТИПА ПГ-2А5Т(9ШТ) ПГ-3А5Т(1ШТ) М2	180,00	5,62	-	1012	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	ССОЦ П8-141	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ Д=400 ИЗ БЕТОНА М300 М2	18,00	7,43	-	134	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	ССОЦ П8-146	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ Д=700 ИЗ БЕТОНА М300 М2	18,00	7,67	-	138	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	Е7-209 ЭСН 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	4,00	2,43	1,03	10	4	5	1,61	7
				1,01	0,38			2	0,49	2
48	ССОЦ П8-236	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА СВ4А-1 М3	0,16	90,20	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	8,90	0,23	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
50	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	5,10	0,32	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	17,70	0,41	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
52	ССОЦ П8-237	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА СВ7А-1 М3	0,12	75,90	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	4,30	0,23	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	2,70	0,32	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ССОЦ ТЕЗ-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	6,00	0,41	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ.				2768	92	131		149
		РУБ.						47		62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				2768	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				92	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ.				-	-	84		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - РУБ.				-	-	47		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	92	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	139	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				2453	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				456	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	80	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				260	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				3464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	219	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ.				3484	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	219	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
56	Е7-249 ЭСН 14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М ШТ	6,00	19,73	7,54	118	30	45	9,75	48
				4,93	2,70			16	3,48	21
57	Е7-247 ЭСН 14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	16,00	16,63	5,72	266	65	92	8,60	108
				4,05	2,08			33	2,66	43
58	Е7-261 ЭСН 14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	30,00	11,30	4,03	339	100	121	5,38	161
				3,33	1,44			43	1,86	56
59	ССОЦ 8-350	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТИПА ПС 60,18.2,5-2Л(6ШТ)ПС63.12.2,5-3 Л(10ШТ)ПС60.12.2,5-3Л(6ШТ) М2	183,60	17,60	-	3231	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60	ССОЦ П8-330	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М ТИПА ПС30.12.2,5-6Л(6ШТ)2ПС12.12.2,	48,96	17,20	-	842	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5-Л(14ШТ)2ПО6.12.2,5-Л(10ШТ)								
		М2								
61	Е7-665	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ	6,00	2,14	0,44	13	6	3	1,55	9
	ЭСН	МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ		0,97	0,18			1	0,21	1
	47-10-1,6	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		МТ								
62	ССЦП	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ	4,92	59,72	-	294	-	-	-	-
	8-360	ТИПА ПК60.7-Л(8ШТ) ИЗ БЕТОНА		-	-			-	-	-
	ТЧТБ3-3	М200								
		М3								
63	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	89,00	0,25	-	47	-	-	-	-
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
		КГ								
64	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	83,40	0,32	-	27	-	-	-	-
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
		КГ								
65	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	36,80	0,41	-	55	-	-	-	-
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
		КГ								
66	Е7-665	-УКЛАДКА ПЛИТ КОЗЫРЬКА	2,00	2,14	0,44	4	2	1	1,55	3
	ЭСН	МТ		0,97	0,18			-	0,21	-
	47-10-1,6									
67	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ КОЗЫРЬКА	0,58	53,50	-	31	-	-	-	-
	П11-152	ПН32.9-2(2ШТ)		-	-			-	-	-
		М3								
68	ССЦП	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	48,00	0,23	-	11	-	-	-	-
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
		КГ								
69	ССЦП	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	8,00	0,41	-	3	-	-	-	-
	ТБ3-1			-	-			-	-	-
		КГ								
70	Е7-291	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,20	342,00	-	68	4	-	34,00	7
	ЭСН	ПАРАПЕТА		21,30	-			-	-	-
	17-7	Т								
71	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	1,30	34,20	0,81	44	3	1	4,05	5
	ЭСН	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ		2,21	0,24			-	0,31	-
	5-1	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
72	Е8-30	-КИРПИЧНЫЕ ЗАДЕЛКИ НА ФАСАДЕ	3,00	34,20	0,81	103	7	3	4,05	12
	ЭСН	ЗДАНИЯ ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО		2,21	0,24			1	0,31	1
	5-1	КИРПИЧА								
		М3								
73	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	20,00	34,30	0,81	686	42	16	3,92	78
	ЭСН	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ		2,10	0,24			5	0,31	6
	5-4	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
74	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	2,61	496,00	7,70	1295	193	20	137,00	358
	ЭСН	КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,		74,00	2,31			8	2,98	8
	5-8	ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
75	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	20,00	1,54	1,04	31	9	21	2,81	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 9-1-1,6	С,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		-0,46	0,38			8	0,40	10
76	СССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА 1ПБ13-1(16ШТ) 3ПБ18-37(2ШТ),3ПБ34-4(2ШТ) ШТ	0,45	64,40	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	СССЦ Т53-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 М3	8,95	0,32	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
78	СССЦ Т53-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	11,24	0,25	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	Е26-31 ЭСН 8-4 114-113	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ВЕНТКАМЕРЫ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ГОСТ22950-78 М3	1,44	108,94	1,23	157	18	2	21,30	31
				12,70	0,62			1	0,80	1
80	Е26-46 ЭСН 10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100М2	0,36	17,30	3,60	6	3	1	14,80	5
				9,30	1,08			-	1,39	1
81	Е26-50 ЭСН 10-5	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ М2	36,00	1,30	-	47	2	-	0,11	4
				0,06	-			-	-	-
82	Е26-52 ЭСН 11-3	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 100М2	0,36	96,40	1,51	35	16	-	72,80	26
				44,00	0,45			-	0,58	-
83	Е7-291 ЭСН 17-7	-СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ Т	0,20	342,00	-	68	4	-	34,00	7
				21,30	-			-	-	-
84	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2РАЗА 100М2	0,06	62,50	0,03	4	2	-	68,00	4
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			7861	506	326		868
			РУБ.					114		148
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7861	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2453	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	212		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	114		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	506	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	620	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4577	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1297	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	332	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			730	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9888	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	852	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			9888	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	852	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
85	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	2,16	49,90	1,30	108	23	3	18,90	41
	ЭСН	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
	9-6	СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350Г НА		10,70	0,39			1	0,50	1
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
86	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	2,16	17,30	1,80	37	33	4	28,50	62
	ЭСН	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	9-3	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,53			1	0,66	1
		БЕТОНОВ								
		100М2								
87	ССОШ	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПЛИТ	28,00	16,00	-	416	-	-	-	-
	П3-147	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
		М3		-	-			-	-	-
88	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	2,16	51,60	0,74	111	17	1	14,30	31
	ЭСН	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
	10-1	15ММ		7,64	0,22			-	2,25	1
		100М2								
89	Е12-152	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	2,47	425,00	14,90	1050	129	37	90,40	224
	ЭСН	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
	2-5-1	ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			11	5,77	14
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С								
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА								
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ: ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА								
		С-РМ								
		100М2								
90	Е34-402	-МОЛНИЗАЩИТНАЯ СЕТКА НА КРОВЛЕ	247,00	0,30	-	74	74	-	0,51	126
	ЭСН	М2								
	70-2			0,30	-			-	-	-
	ДОП.В3									
91	С124-43	-СТОИМОСТЬ МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ	0,05	392,00	-	20	-	-	-	-
		СЕТКИ								
		Т		-	-			-	-	-
92	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,12	192,00	0,41	24	6	-	83,00	10
	ЭСН	100М2								
	8-5			45,80	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			1840	282	45		494
			РУБ,					13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1840	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1077	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	32		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	13		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	282	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	295	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			436	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			303	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			171	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		539
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	349	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		539
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	349	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ

ТИП1

93	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,63	43,30	0,99	27	2	-	7,19	5
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
94	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	7,60	29,30	-	223	12	-	2,90	22
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
95	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,63	70,00	0,95	44	6	-	18,80	12
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
	8-1	100М2		9,88	0,28			-	2,36	-
96	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ	0,63	13,60	0,23	9	-	-	0,54	-
	ЭСН	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ								
	8-2	100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
97	Е11-210	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,63	564,00	0,75	355	27	-	75,50	48
	ЭСН	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
	28-1	РЕЗИНОВОГО НА		43,60	0,22			-	2,28	-
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,МАРКИ А								
		100М2								

ТИП 2

98	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,60	43,30	0,99	26	2	-	7,19	4
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
99	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	7,20	29,30	-	211	12	-	2,90	21
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
100	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,60	96,38	1,02	58	9	-	28,50	17
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР М300								
	11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
101	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ	0,60	35,46	0,48	21	1	-	1,82	1
	ЭСН	ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ								
	11-4	100М2		0,94	0,14			-	0,18	-

ТИП3

102	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,35	43,30	0,99	14	1	-	7,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
103	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,60	29,30	-	76	4	-	2,90	8
	ЭСН	БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
104	Е11-16	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	0,33	118,00	6,94	39	11	3	46,90	15
	ЭСН	МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ								
	3-1	ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ		33,40	2,08			1	2,68	1
		100М2								
105	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,30	29,30	-	38	2	-	2,90	4
	ЭСН	БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 40ММ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
106	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,33	417,00	4,52	138	20	1	108,00	36
	ЭСН	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
	20-3	КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,38			-	1,75	1
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
					ТИП4					
107	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,57	43,30	0,99	25	2	-	7,19	4
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
108	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	6,80	29,30	-	199	11	-	2,90	20
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
109	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,57	96,38	1,02	55	9	-	28,50	16
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР М300								
	11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
110	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ	0,57	35,46	0,46	20	1	-	1,82	1
	ЭСН	ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ								
	11-4	100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1578	132	4		236
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1578	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1434	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	3		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	132	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	133	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			260	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	48	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			148	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1986	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		260
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	181	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1986	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		260
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	181	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
111	Е10-73 ЭСН 13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	15,10	2,18	0,24	33	11	4	1,21	18
				0,71	0,07			1	0,09	1
		М2								
112	С122-39	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ТИПА ПВЛ12-18.1	15,10	16,10	-	243	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
113	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН	7,00	1,72	-	12	-	-	-	-
		КОМПЛ								
114	Е10-106 ЭСН 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	7,20	1,19	0,29	9	4	2	0,83	6
				0,51	0,09			1	0,12	1
		М2								
115	С122-828 ДОП.В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН24-15В	7,20	15,10	-	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
116	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ НАРУЖНЫХ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ	2,00	9,36	-	19	-	-	-	-
		КОМПЛ								
117	Е10-141 ЭСН 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	7,20	0,95	-	7	1	-	0,25	2
				0,14	-			-	-	-
		М2								
118	Е10-105 ЭСН 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	3,60	1,45	0,35	5	2	1	0,91	3
				0,55	0,11			-	0,14	1
		М2								
119	Е10-107 ЭСН 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	21,70	2,00	0,13	43	15	3	1,16	25
				0,67	0,04			1	0,05	1
		М2								
120	С122-219	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДГ21-10	10,50	13,50	-	142	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
121	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДГ21-8	11,76	14,20	-	167	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
122	С111-448	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	12,00	3,11	-	37	-	-	-	-
		КОМПЛ								
123	Е10-105 ЭСН 20-1	-УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	3,60	1,45	0,35	5	2	1	0,91	3
				0,55	0,11			-	0,14	1
		М2								
124	С122-835 ДОПВ4	-СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ТИПА ПЛУ-6 УТЕПЛЕННЫХ	3,60	25,50	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
125	С111-448	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	3,11	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		—	—			—	—	—
126	Е10-144 ЭСН 27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	9,00	3,76	0,49	34	14	4	2,56	23
				1,53	0,15			1	0,19	2
		М2								
127	С122-691 ДОПВ4	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТИПА ВР30Х30К	9,00	24,70	-	222	-	-	-	-
		М2		—	—			—	—	—
128	С111-343	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ	28,00	0,30	-	8	-	-	-	-
		КГ		—	—			—	—	—
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1193	49	15		80
			РУБ.					4		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1193	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	11		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	53	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1057	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			112	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	87	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	87	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
129	Е15-295 ЭСН 59-3	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	2,74	5,35	0,15	15	8	-	6,00	16
				3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
130	Е15-294 ЭСН 59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	2,15	8,17	0,16	18	11	-	9,70	21
				5,30	0,05			-	0,06	-
		100М2								
131	Е15-242 ЭСН 55-1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	5,84	76,20	5,60	445	187	33	56,00	327
				32,00	3,40			20	4,39	26
		100М2								
132	Е15-508 ЭСН 158-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	5,70	5,64	0,05	33	28	-	9,70	55
				4,90	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
133	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,90	422,00	2,00	380	85	2	170,00	153
	ЭСН	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
	14-1	ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			1	0,77	1
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
134	Е15-552	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,52	51,40	1,04	27	6	-	21,00	11
	ЭСН	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	158-9	ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ		11,60	0,31			-	0,40	-
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ								
		100М2								
135	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	3,61	45,30	0,80	164	39	3	20,20	73
	ЭСН	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	158-8	ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ		10,80	0,18			1	0,23	1
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2								
136	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,59	8,44	0,06	13	6	-	6,90	11
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
	152-1	ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
137	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,74	11,90	0,03	9	6	-	13,50	10
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	153-4	ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
138	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,15	242,00	1,50	37	4	-	46,90	7
	ЭСН	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И								
	201-2	ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		25,20	0,45			-	0,58	-
		СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ								
		СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.	1141	380	38	664
	РУБ.			22	28
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1141	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	721	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	16	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	22	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	380	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	402	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	186	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ К Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	33	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	104	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1431	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	728
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	435	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.	1431	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		726
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	435	-		-
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
					МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
139	Ц8-91-1	-СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ВЫСОТОЙ 1,7М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ	13,60	4,94	0,40	67	15	6	2,00	27
		М2		1,09	0,05			1	0,08	1
140	Е15-614 ЭСН	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЗА 2РАЗА	0,14	60,50	0,03	8	5	-	68,00	9
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
141	Е7-291 ЭСН	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПЕРЕКРЫТИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,40	342,00	-	137	9	-	34,00	14
	17-7	ОСВЕЩЕНИЯ		21,30	-			-	-	-
		Т								
142	Е15-614 ЭСН	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗА 2РАЗА	0,12	60,50	0,03	7	5	-	68,00	8
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
					ПАНДУС					
143	Е11-6 ЭСН	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПАНДУС	3,00	16,00	1,06	48	5	3	3,52	11
	1-2	М3		1,82	0,32			1	0,41	1
144	Е11-11 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М-150	3,00	30,24	-	91	5	-	2,90	9
	1-11	М3		1,82	-			-	-	-
					ОТМОСТКА					
145	Е11-3 ЭСН	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ОТМОСТКУ	20,00	10,40	-	208	32	-	3,00	60
	1-3	М3		1,82	-			-	-	-
146	Е11-6 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	6,00	16,00	1,06	96	11	6	3,52	21
	1-2	М3		1,82	0,32			2	0,41	2
147	Е11-87 ЭСН	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА М100	0,65	109,38	1,74	71	13	1	40,20	26
	11-1	100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
148	Е27-74 ЭСН	-БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ	0,61	495,00	0,71	302	24	-	74,00	45
	19-1	100М		40,10	0,21			-	0,27	-
					КРЫЛЬЦО					
149	Е11-6 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	1,00	16,00	1,06	16	2	1	3,52	4
	1-6	М3		1,82	0,32			-	0,41	-
150	Е11-11 ЭСН	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М150	2,00	30,24	-	60	3	-	2,90	6
	1-11	М3		1,82	-			-	-	-
151	Е6-84 ЭСН-9-8	-ОБРАМЛЕНИЕ КРЫЛЬЦА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ УГОЛКОМ	0,07	355,00	1,30	25	3	-	64,00	4
		Т		38,00	7,39			-	0,80	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЗЫРЕК НАД ВХОДОМ								
152	Е12-37	-ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА ИЗ 2Х СЛОЕВ	0,06	347,00	11,10	21	3	-	76,30	5
	ЭСН	СТЕКЛОРУБЕРОИДА С ЗАЩИТНЫМ								
	1-1-1	СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ		44,50	3,34			-	4,31	-
		МАСТИКЕ 100М2								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
153	Е6-225	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА	1,40	54,64	2,92	76	12	1	14,60	20
	ЭСН	КАНАЛОВ ТОЛЩ. 100ММ ИЗ БЕТОНА								
	26-3	М150 М3		8,78	0,28			-	0,38	1
154	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,10	355,00	1,30	36	4	-	64,00	6
	ЭСН	ВЕСОМ КГ. ДО 20								
	9-8	Т		38,00	0,39			-	0,60	-
155	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	329,00	1,30	10	-	-	21,10	1
	ЭСН	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
	9-9	Т		12,40	0,39			-	0,60	-
156	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,35	221,00	7,34	77	12	3	56,70	20
	ЭСН	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
	55-1	10М2		33,10	2,20			1	2,64	1
157	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,08	62,50	2,03	5	3	-	60,00	6
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				1361	166	21		302
		РУБ.						5		6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1294	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	1126	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	11	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	4	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	151	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	155	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	215	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	37	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	119	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1628	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	298
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	192	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	67	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	47	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	5	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	1	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	15	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	16	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	6	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			1707	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	209	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			19766	1721	736		3041
			РУБ,					264		348
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			19699	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			7216	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	467		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	263		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1706	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1969	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			10027	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3248	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	575	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1832	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24779	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3653
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2544	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			67	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			24858	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3682
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2561	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА НА 15 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т МИНУС 30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х18-ЖБ-15

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,323 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 392 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,261 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2323,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5 / 6		7 / 8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ							
1	Ц12-805-1	-КЛАПАН ЧУГУННЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ Д=15ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ШТ	1,00	2,25 / 1,99	0,06 / 0,01	2	2	3,75	4
2	2307-13641 ДОП65	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЕМЕГО 25Ч 93БНЖ. Д=25ММ ШТ	1,00	185,00 / -	- / -	185	-	-	-
3	Е16-36 ЭСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	12,00	0,91 / 0,21	0,01 / -	11	3	0,35	4
4	Е16-39 ЭСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	50,00	1,29 / 0,21	0,01 / -	64	10	0,35	18
5	С130-177	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	3,00	3,64 / -	- / -	11	-	-	-
6	С130-174	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,00	1,69 / -	- / -	3	-	-	-
7	Е18-196 ЭСН 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,29 / 1,22	0,12 / 0,04	15	2	2,00 / 0,05	4 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
8	Е26-16 ВСН 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,56	20,40	0,17	11	5	-	13,80	8
				8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
9	С114-686 СБ.В.1	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ГОСТ9573-82	0,58	15,40	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
10	Е26-84 ВСН 15-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,21	179,00	0,86	38	19	-	158,00	33
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
11	С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РСТ	0,02	1010,00	-	20	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			389	41	1		71
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			185	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			189	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			104	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			73	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
12	Е20-704	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75	2,00	54,40	0,13	109	3	-	2,40	5
	ЭСН	№2,5								
	20-1	ШТ		1,48	0,04			-	0,05	-
13	Е20-1002	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО38	1,00	9,14	0,01	9	2	-	3,40	3
	ЭСН	10ШТ								
	47-1			2,13	-			-	-	-
14	Е20-707	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75	1,00	126,00	0,69	126	5	-	8,18	8
	ЭСН	№5								
	20-3	ШТ		4,78	0,21			-	0,27	-
15	Е20-1004	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-40	0,50	15,40	0,02	8	1	-	4,48	2
	ЭСН	10ШТ								
	47-3			2,82	0,01			-	0,01	-
16	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	2,00	7,06	0,97	14	9	2	7,84	15
	ЭСН	КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т,								
	23-1	ДО 0,1		4,39	0,29			1	0,37	1
		ШТ								
17	С130-2545	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	2,00	68,60	-	137	-	-	-	-
	СБ,ДОП,В,2	ВКР4,00,25,6								
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Е20-763	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1,00	7,73	0,60	8	4	-	7,17	7
	ЭСН	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ								
	26-1	ПЫЛЕУДАВЛИВАЮЩИХ		3,89	0,18			-	0,23	-
		ШТ								
19	С130-2493	-СТОИМОСТЬ ПЫЛЕУДАВЛИВАЮЩЕГО	1,00	189,00	-	189	-	-	-	-
		АГРЕГАТА ПА212М								
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Е20-780	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	2,00	6,09	0,43	12	6	1	5,12	10
	ЭСН	МАССОЙ,Т ДО 0,125								
	25-1	ШТ		2,83	0,13			-	0,17	-
21	С130-752	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВО	1,00	26,60	-	27	-	-	-	-
		35-ПУЗ								
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С130-761	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВБ	1,00	74,90	-	75	-	-	-	-
		10Б-ПУЗ								
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Е20-479	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	2,50	0,07	3	2	-	3,40	3
	ЭСН	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								
	9-6	ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ		1,99	0,02			-	0,03	-
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ								
		ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО								
		630/2000								
		ШТ								
24	Е20-480	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	3,80	0,09	4	2	-	4,20	4
	ЭСН	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-7	ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3600 ШТ		2,47	0,03			-	3,04	-
25	С130-807	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВР250Х400 ШТ	1,00	67,80	-	68	-	-	-	-
26	С130-811	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВР600Х600 ШТ	1,00	73,30	-	73	-	-	-	-
27	Ц8-482-11	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ШТ	10,00	2,62	0,04	26	19	-	3,00	30
28	Е20-662 ЭСН 17-1	-ГИБКАЯ ВСТАВКА ВВ,00,00-03 ШТ	2,00	1,68 2,33 0,45	- 0,01 -	5	1	- - -	- 0,78 -	- 2 -
29	Е20-666 ЭСН 17-2	-ГИБКАЯ ВСТАВКА ВВ,00,00-09 ШТ	1,00	5,23 0,59	0,01 -	5	1	- -	1,05 -	1 -
30	Е20-674 ЭСН 17-1	-ГИБКАЯ ВСТАВКА Н,00,00-03 ШТ	2,00	2,15 0,43	0,01 -	4	1	- -	0,78 -	2 -
31	Е20-676 ЭСН 17-2	-ГИБКАЯ ВСТАВКА Н,00,00-11 ШТ	1,00	4,04 0,59	0,01 -	4	1	- -	1,05 -	1 -
32	Г20-697 ЭСН 18-2	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ 100КГ	2,40	36,10 3,50	0,25 0,08	87	8	- -	5,73 0,10	14 -
33	Е20-400 ЭСН 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490 1ШТ	8,00	1,42 0,84	0,05 0,02	11	7	- -	1,34 0,03	11 -
34	Е20-658 ЭСН 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	1,00	16,20 1,86	0,47 0,14	16	2	- -	2,97 0,18	3 -
35	Г20-407 ЭСН 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ	10,00	1,48 0,84	0,05 0,02	15	8	- -	1,34 0,03	13 -
36	Г20-408 ЭСН 7-1	-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЩЕЛЕВЫЕ РЕШЕТКИ 300Х300 1ШТ	4,00	1,63 0,84	0,05 0,02	7	3	- -	1,34 0,03	5 -
37	Г20-535 ЭСН 13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200 ШТ	1,00	11,90 1,63	0,10 0,03	12	2	- -	2,87 0,04	3 -
38	Е20-537 ЭСН 13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА	1,00	13,20 1,63	0,10 0,03	13	2	- -	2,87 0,04	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНДЕНСАТА УП-3 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 315 ШТ								
39	Е20-528	-ДЕФЛЕКТОР Д=315ММ ШТ	2,00	9,25	0,03	19	5	-	4,10	8
	ЭСН 12-1			2,38	0,01			-	0,01	-
40	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200 ШТ	1,00	3,45	0,01	3	2	-	2,89	3
	ЭСН 11-1			1,72	-			-	-	-
41	Е20-10	-ШАХТА ВЫТЯЖНАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ М2	4,00	5,59	0,04	22	4	-	1,54	6
	ЭСН 1-1			0,88	0,01			-	0,01	-
42	Е20-11	-ШАХТА ВЫТЯЖНАЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1600ММ М2	6,00	5,30	0,04	32	4	-	1,19	7
	ЭСН 1-2			0,67	0,01			-	0,01	-
43	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	15,00	0,91	0,01	14	3	-	0,35	5
	ЭСН 7-1			0,21	-			-	-	-
44	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	16,00	7,31	0,04	117	14	-	1,54	25
	ЭСН 1-1			0,88	0,01			-	0,01	-
45	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	11,00	5,35	0,04	59	10	-	1,54	17
	ЭСН 1-1			0,88	0,01			-	0,01	-
46	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2	19,00	4,69	0,04	89	13	1	1,19	23
	ЭСН 1-2			0,67	0,01			-	0,01	-
47	Е20-6	-ПЕРЕХОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ М2	2,40	4,84	0,04	12	2	-	1,19	3
	ЭСН 1-2			0,67	0,01			-	0,01	-
48	Е20-2	-ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ ДИАМЕТРОМ 200ММ М2	0,60	5,35	0,04	3	1	-	1,54	1
	ЭСН 1-1			0,88	0,01			-	0,01	-
49	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	7,29	0,12	15	2	-	2,00	4
	ЭСН 11-6			1,22	0,04			-	0,06	-
50	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	12,00	0,91	0,01	11	3	-	0,35	4
	ЭСН 7-1			0,21	-			-	-	-
51	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	50,00	1,29	0,01	64	10	1	0,35	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М		0,21	-			-	-	-
52	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ 100М2	0,50	80,50	0,03	30	19	-	58,00	34
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1559	181	5		303
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИРНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1603	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			782	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	4		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-			-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	143	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	144	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			569	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			131	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1823	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	174	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1908	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	215	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1928	222	5		374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			185	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			189	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			108	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1607	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			855	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	159	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			583	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			140	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1949	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	191	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		392
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	261	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ САФРОНОВА

407-9-33.90 альбом 6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА НА 15 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т МИНУС 30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗВН-12Х18-ЖБ-15

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,676 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 721 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,481 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 3675,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц6-82-1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ Т	0,25	33,90 21,20	6,06 2,37	8	5	2 1	36,00 3,06	9 1
2	1514 ДОП25	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКОТЛА КВВ-63/0,4 ШТ	2,00	380,00 -	- -	760	-	- -	- -	- -
3	ЦМ06 ПРИЛ1 ТБ1	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КОТЛОВ КВТ.Ч	1580,00	0,03 -	- -	47	-	- -	- -	- -
4	Ц7-261-1М	-МОНТАЖ НАСОСА ШТ	2,00	26,60 14,10	3,51 1,59	51	28	7 3	26,00 2,05	52 4
5	2301-01002	-СТОИМОСТЬ НАСОСА К20/8=К 20/18 ШТ	2,00	98,00 -	- -	196	-	- -	- -	- -
6	Е16-86 ЭСН 3-1,6	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2 ШТ	1,00	15,30 8,05	0,79 0,24	15	8	1 -	12,60 0,31	13 -
7	С130-2098 ДОП81	-СТОИМОСТЬ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВОДОВОДЯНОГО ТРЕХСЕКЦИОННОГО ШТ	1,00	184,60 -	- -	185	-	- -	- -	- -
8	Ц7-282-1М	-МОНТАЖ РУЧНОГО НАСОСА ШТ	1,00	11,90 5,97	3,91 1,61	12	6	4 2	10,00 2,08	10 2
9	2301-15004	-НАСОС РУЧНОЙ РО,8-30=СО-16А ШТ	1,00	31,00 -	- -	31	-	- -	- -	- -
10	Ц11-391-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРНОГО ШТ	1,00	2,79 2,72	0,02 -	3	3	- -	5,00 -	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	1724-50634	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ТИПА РТ-ДО	1,00	59,00	-	59	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	0,21	-	1	1	-	0,50	2
		ШТ		0,21	-			-	-	-
13	1704-10006	-СТОИМОСТЬ ТЕРМОМЕТРА ТТД421.60.66	4,00	15,00	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц11-93-1	-МОНТАЖ МАНОМЕТРА	6,00	0,80	-	5	5	-	1,00	6
		ШТ		0,77	-			-	-	-
15	1704-20001	-СТОИМОСТЬ МАНОМЕТРА ОБМ-1	6,00	2,30	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц12-5-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=20Х2ММ	3,00	0,54	0,11	2	1	-	0,70	2
		М		0,42	0,04			-	0,05	-
17	Ц12-5-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=32Х2,2ММ	25,00	0,89	0,19	22	17	5	1,00	25
		М		0,68	0,06			2	0,10	2
18	Ц12-5-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=40Х2,5ММ	12,00	1,07	0,29	13	9	3	1,00	12
		М		0,76	0,12			1	0,15	2
19	Ц12-5-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=57Х2,5ММ	10,00	1,54	0,50	15	10	5	2,00	20
		М		1,01	0,19			2	0,25	3
20	Ц12-5-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=76Х2,8ММ	50,00	3,14	1,18	157	93	60	3,00	150
		М		1,87	0,49			25	0,63	31
21	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	36,00	0,48	0,04	17	15	1	1,00	36
				0,43	0,01			-	0,01	-
		М								
22	С113-14	-СТОИМОСТЬ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ Д=20ММ	18,00	0,30	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
23	С113-15	-СТОИМОСТЬ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ Д=25ММ	8,00	0,42	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
24	С113-16	-СТОИМОСТЬ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д=32ММ	10,00	0,54	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
25	С113-129	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=20Х2ММ	3,00	0,22	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
26	С113-130	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=32Х2ММ	25,00	0,32	-	8	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
27	С113-133	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=40Х2,5ММ	12,00	0,42	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
28	С113-137	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=57Х2,5ММ	10,00	0,63	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		-	-			-	-	-
29	С113-141	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=76Х2,8ММ	15,00	0,92	-	14	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
30	С113-152	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=89Х2,8ММ	35,00	1,08	-	38	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
31	Ц12-800-1	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	4,00	1,75	0,03	7	6	-	2,00	8
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц12-800-2	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	14,00	2,23	0,05	31	26	1	3,00	42
				1,86	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	2307-10371	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ТИПА 15КЧ18П2 Д-20ММ	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	2307-10372	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ18П2 Д-25ММ	2,00	2,03	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	2307-10373	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ18П2 Д-32ММ	7,00	2,53	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	2307-10374	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ18П2 Д-40ММ	7,00	3,61	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ Д-50ММ ФЛАНЦЕВАЯ	2,00	2,08	0,06	4	3	-	3,00	6
		ШТ		1,71	0,01			-	0,01	-
38	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ Д-80ММ ФЛАНЦЕВАЯ	7,00	7,52	0,32	53	24	2	8,00	42
		ШТ		3,38	0,04			-	0,05	-
39	2307-11034	-ЗАДВИЖКА 30ч6БР,ДУ50,РУ10	2,00	13,62	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	2307-11035	-ЗАДВИЖКА 30ч6БР,ДУ80,РУ10	7,00	18,67	-	131	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	Ц12-803-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:25-40	1,00	1,77	0,04	2	2	-	3,00	3
				1,53	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц12-803-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	1,00	2,06	0,05	2	2	-	3,00	3
				1,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	Ц12-803-3	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ	3,00	3,28	0,30	10	8	1	4,00	12
				2,78	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:65-80 ШТ								
44	2307-10823	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ50;РУ16	1,00	11,64	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	2307-10824	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ80;РУ16	3,00	14,27	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	2307-10745	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 16Ч3БР Д-40ММ	1,00	3,29	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	П12-791-3	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ	2,00	2,48	0,10	5	4	-	4,00	8
		ШТ		2,14	0,02			-	0,03	-
48	2307-10891	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА СТАЛЬНОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ИПА 17С50НЖ Д=50ММ	2,00	19,76	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Е18-136 ЭСН 6-1	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,3М3	1,00	30,60	0,22	31	2	-	3,80	4
		ШТ		2,29	0,07			-	0,09	-
50	Е18-180 ЭСН 10-1	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	32,10	3,22	64	11	-	9,17	18
		ШТ		8,55	0,07			-	0,09	-
51	Е18-198 ЭСН 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,29	0,12	15	2	-	2,00	4
		ШТ		1,22	0,04			-	0,05	-
52	Е18-109 ЭСН 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	45,85	7,68	0,06	351	11	3	0,45	21
		9КМ		0,25	0,02			1	0,03	1
53	Е18-132 ЭСН 5-5	-РЕГИСТР ИЗ 4 ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=108ММ ДЛИНОЙ 2,5М	5,00	4,34	0,03	22	1	-	0,20	1
		М		0,11	0,01			-	0,01	-
54	Е18-132 ЭСН 5-5	-РЕГИСТР ИЗ 2 ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=108ММ ДЛИНОЙ 0,75М	1,50	4,34	0,03	7	-	-	0,20	-
		М		0,11	0,01			-	0,01	-
55	Е18-132 ЭСН 5-5	-РЕГИСТР ИЗ 2 ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=108ММ ДЛИНОЙ 0,83М	1,76	4,34	0,03	8	-	-	0,20	-
		М		0,11	0,01			-	0,01	-
56	Е18-35 ЭСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	80,00	0,86	0,01	69	17	1	0,35	28
				0,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
57	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	100,00	0,91	0,01	91	21	1	0,35	35
	ЗСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
58	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	45,00	1,03	0,01	46	9	-	0,35	16
	ЗСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
59	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	12,00	1,14	0,01	14	3	-	0,35	4
	ЗСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ								
		М								
60	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	2,00	1,47	-	3	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
61	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	1,00	2,02	-	2	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
62	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	1,00	2,53	-	3	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32		-	-			-	-	-
		ШТ								
63	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,60	20,40	0,17	12	5	-	13,80	8
	ЗСН	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ								
	4-3	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ		8,37	0,05			-	0,06	-
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		М3								
64	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И	0,85	8,05	0,15	7	4	-	7,90	7
	ЗСН	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,								
	4-6	ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		4,73	0,05			-	0,06	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ								
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		М3								
65	С114-588	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	1,49	15,40	-	23	-	-	-	-
		ГОСТ 9573-82								
		М3		-	-			-	-	-
66	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,15	12,60	0,05	2	2	-	21,10	3
	ЗСН	ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ								
	13-9	ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
67	С1113-160	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	15,75	0,73	-	11	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
68	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	0,14	64,40	1,70	9	6	-	74,10	10
	ЗСН	ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ								
	11-7	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И		44,40	0,51			-	0,66	-
		ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ								
		100М2								
69	С111-39	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	0,14	640,00	-	90	-	-	-	-
		ЛИСТОВ ТОЛЩ 10ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100МТ		-	-			-	-	-
70	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕГЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,25	60,50	0,03	15	10	-	68,00	17
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
71	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА	0,05	377,00	4,70	19	2	-	61,00	3
				33,30	1,41			-	1,82	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			3092	382	97		846
			РУБ.					37		46
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1120	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			5	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			13	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1148	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			877	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			76	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	55		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	36		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	270	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	306	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			438	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			217	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	36	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			85	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1179	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		519
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	342	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			169	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			19	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	27	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	27	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			124	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			27	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			15	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			211	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	31	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			926	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			637	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	5		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	86	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			193	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	108	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		721
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	481	-		-

СОСТАВИЛ Чер ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ Саф САФРОНОВА

407-9-33.90 альбом 6.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ НА 15 ЧЕЛОВЕК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВТОРИЧНЫХ АППАРАТОВ,ПОСТУПАЮЩИХ РОССЫПЬЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- 38Н-12Х18-ХБ-15

ОСНОВАНИЕ: 13206ТК-ЭВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,444 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 1,226 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,218 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 132 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,094 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ц11-14-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДОМ ШТ	2,00	- 0,89	-	2	2	- -	1,00 -	2 -	- -		
2	1704ДОП1-1 1197	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-51 ШТ	2,00	3,60	7	-	-	- -	- -	- -	- -		
3	Ц11-14-1	-ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И КОНТАКТНО-ПРЕРЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА КОМПЛ.	3,00	- 0,55	-	2	2	- -	1,00 -	3 -	- -		
4	1704ДОП46-1984	-ТЕРМОМЕТР ТРП-1070Б,ТКЛ-100 5,000 КГ ШТ	3,00	37,00	111	-	-	- -	- -	- -	- 0,01		
5	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОВЕРХНИ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ШТ	1,00	- 0,93	-	1	1	- -	1,00 0,01	- -	- -		
6	1704-101Г1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ ШТ	1,00	3,50	4	-	-	- -	- -	- -	- -		
7	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ,ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	1,00	- 0,36	-	1	-	- -	1,00 -	1 -	- -		
8	1704-10048	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДР-4Ш	1,00	20,60	21	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2,000 КГ ШТ		-				-	-	-	-
9	П11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	3,00	-	-	4	4	-	2,00	6	-
				1,27				-	-	-	-
10	1704-20016	-МАНОМЕТР ЭКМ-1У	3,00	7,80	23	-	-	-	-	-	-
		2,700 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
11	П11-626-5	-РЕЛЕ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ ШТ	1,00	-	-	2	2	-	4,00	4	-
				2,43				-	-	-	-
12	1704-50545	-РЕЛЕ УРОВНЯ РП-40	1,00	16,60	17	-	-	-	-	-	-
		3,000 КГ ШТ		-				-	-	-	-
13	П10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ;ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1,00	-	-	20	18	-	26,00	26	-
				20,20				-	-	-	-
14	1602-03004	-ПРИБОР ПОЖАРНЫЙ ППО-3	1,00	720,00	720	-	-	-	-	-	-
6		30,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,03
15	П10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ;МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	6,00	-	-	6	6	-	1,00	6	-
				0,97				-	-	-	-
16	1602-03007	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДИП-2	6,30	36,00	216	-	-	-	-	-	-
6		ШТ		-				-	-	-	-
17	П8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО 1КВТ ШТ	1,00	-	-	16	14	-	19,00	19	-
				16,00				-	-	-	-
18	1602-05009	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ УВ-24	1,00	44,00	44	-	-	-	-	-	-
4		20,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,02
19	П8-639-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ МАССА ДО 10 КГ ШТ	2,00	-	-	3	2	-	1,00	2	-
				1,26				-	0,01	-	-
20	1504ДОП65- 09127	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЕЧНЫЙ ВП-19-21Б411 ШТ	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				1,94				-	-	-	-
21	П11-630-13	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ,ТИП РПМ-0 ИЛИ ЭП41Я, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ, ТИП РПУ-3, РЕЛЕ ТОКА, ТИП Р, РЕЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА, ТИП РЭМ ИЛИ РЕЛЕ ОБРЫВА ФАЗ, ТИП Е511 ШТ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,18				-	-	-	-
22	1504ДОП,34	-РЕЛЕ ТИПА РТ-40/2	1,00	3,30	3	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-13253	ШТ		-				-	-	-	-
23	U8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	4,00	-	-	8	4	-	2,00	8	-
				1,99				-	0,01	-	-
		ШТ									
24	1504-16093	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222	4,20	1,95	8	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
25	U11-630-3	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ РП-8 И РП-9 ИЛИ РЕЛЕ ПОЛЯРИЗОВАННОЕ	5,00	-	-	14	14	-	6,00	25	-
				2,84				-	-	-	-
		ШТ									
26	1504ДОП34-12236	-РЕЛЕ РПЛ-12204	6,00	4,90	24	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
27	U8-534-1	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 11ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 3	4,20	-	-	11	4	-	2,00	8	-
				2,72				-	0,01	-	-
		ШТ									
28	2405-1357	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-1.6	3,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		ШТ		5,84				-	-	-	-
29	2405-1358	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-32	1,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ		8,44				-	-	-	-
30	U8-402-2	-ПРОВОД ПРВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,00	-	-	13	8	4	13,00	13	-
		100М		12,79				1	1,52	2	-
31	C152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2 1,5	0,10	-	-	3	-	-	-	-	-
				31,60				-	-	-	-
		100ОМ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ.			1198	104	81	4		126	0,07
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.						1		2	
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ.					85				
					28	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ: РУБ.			1226	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - РУБ.				33					

407-9-33.90 альбом 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ,			131	81	4		128	0,07
			РУБ,					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			66	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		1226	203	93	4		132	0,07
			РУБ,					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		1226	218	93	4		132	0,07
			РУБ,					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		1444	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		132	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	94	-		-	-

СОСТАВИЛ Русск РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ Иг ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ НА 15 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗБН-12Х18-ЮС6-15

ОСНОВАНИЕ: 13204ТМ ЭМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,941 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 819 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,498 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1941,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	12,46	48,00 18,20	12,70 4,04	602	190 42	132 5,21	31,00	324 54
2	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	136,00	3,55 1,08	- -	479	146 -	- -	2,00 -	272 -
3	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2 ШТ	32,00	4,57 1,26	- -	146	40 -	- -	2,00 -	64 -
4	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2 ШТ	2,00	5,86 1,37	- -	12	3 -	- -	2,00 -	4 -
5	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	72,00	0,49 0,22	- -	35	16 -	- -	1,00 -	72 -
6	С151-1261	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х95 1000М	0,01	2256,00 —	- -	23	- -	- -	- -	- -
7	С151-1260	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,01	1936,00		9	-	-	-	-

407-9-33.90 альбом 6

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	1000Б ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х70		-	-			-	-	-
	1000М								
8 С151-1097	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х35	0,02	1044,00	-	21	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	1000М								
9 С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:5Х4	0,16	272,40	-	48	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	1000М								
10 С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4	0,03	227,00	-	7	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	1000М								
11 С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,38	196,00	-	71	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	1000М								
12 С151-1059	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,03	272,00	-	8	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	1000М								
13 С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,04	277,00	-	10	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	1000М								
14 С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,05	277,00	-	14	-	-	-	-
			-	-			-	-	-

407-9-33.90 альбом 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С151-2280	1000М -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,25	195,00 -	- -	49	-	- -	- -	- -
16	С151-1826	1000М -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1,5	0,02	324,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
17	С151-1824	1000М -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х1,5	0,03	218,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
18	С151-1874	1000М -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х1,5	0,01	396,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
19	1509ТАБЛ80 13	1000М -ПРОВОД КОНТАЖНЫЙ МГШВЭ СЕЧ 2Х0,5 М	60,00	0,12 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1453	395	132		734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					42		64
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1453	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			646	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	90		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	42		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	395	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	437	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			279	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			145	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1941	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		619
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	498	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1941	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		619
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	498	-		-

Составил Ряскин

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту 3ВН-12х18-ЖБ-15

Ресурсы			Количество
Общестроительные работы			
Затраты труда	чел.час	норм.	3804
		постр.	3500
Основная заработная плата		руб.	1787
Строительные машины		руб.	731
Сантехнические работы			
Затраты труда	чел.час	норм	436
		постр.	411
Основная заработная плата		руб.	243
Строительные машины		руб.	12
Монтажные работы			
Затраты труда	чел.час	норм.	1506
		постр.	1451
Основная заработная плата		руб.	767
Строительные машины		руб.	227
Всего:			
Затраты труда	чел.час	норм.	5746
		постр.	5362
Основная заработная плата		руб.	2797
Строительные машины		руб.	970

Примечание: В числителе указана трудоемкость нормативная, в знаменателе - построечная

Начальник ОКП-1 Р.С.Роменский
Составил инженер Р.Г.Сафронова
Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева