ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
416-6-29.12.88

(ОТРАСЛЕВОЙ)

ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (КАРКАС СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ, СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

АЛЬБОМ УП

часть II

стр. 148...317

СМЕТЫ

Москва

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №4

НА ВАРИАНТ – ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ -ВОДА 150°-70°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,738 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	409 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,275 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,29 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	2307-12390	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч939Ч+ С ПРИВОДОМ МЭО-0,63/63-25 ДИАМЕТРОМ,ММ:25 ШТ	4,00	87,00	-	348	-	-	-	-
2	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДИАМЕТРОМ,ММ:25, =УРРД ТУ25-02-160970-76 ШТ	2,00	70,00	-	140	-	-	-	-
3	1704-11119	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ БЛОЧНЫЙ=РТБ ТУ25-02-162025-76 ШТ	1,00	170,00	-	170	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1.	РУБ.			658	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			658	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			13	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			13	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			716	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			716	-	-		-

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
4	Ц12-805-1 В,У,П.2-6	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАЧЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 254939НУ	4,00	2,25	0,06	9	8	-	3,00	12
		ШТ		1,99	0,01			-	0,01	-
5	Ц11-540-13	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИ4ЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 УРРА-25,40	2,00	1,71	0,01	3	3	-	3,00	6
		ШТ		1,49	-			-	-	-
6	Ц11-405-4	-РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ,ТИП РТ ИЛИ РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР,ТИП РРТ РТБ-40	1,00	3,10	-	3	3	-	5,00	5
		ШТ		3,04	-			-	-	-
7	Ц11-155-4	-ВОДОС4ЕТ4ИК КРЫЛЬ4АТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ УВКГ-25,32,40	3,00	1,76	-	5	5	-	3,00	9
		ШТ		1,73	-			-	-	-
8	Ц12-790-4	-ЭЛЕВАТОРЫ ВОДОСТРУЙНЫЕ 40С10БК И3	1,00	3,45	0,32	3	3	-	5,00	5
		ШТ		2,85	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		23	22	-		37
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
9	Е16-37 ТАБЛ.7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,50	1,03	0,01	3	1	-	0,36	1
		М		0,21	-			-	-	-
10	Е16-39 ТАБЛ.7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	1,50	1,29	0,01	2	-	-	0,36	1
				0,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ								
		М								
11	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	1,00	1,62	0,03	2	-	-	0,44	-
	ТАБЛ,7-2	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ		---	---			---	---	---
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,28	0,01			-	0,01	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		М								
12	Е16-231	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	3,50	0,80	0,05	3	1	-	0,67	2
	ТАБЛ,8-1	ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ		---	---			---	---	---
		ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ		0,42	0,02			-	0,03	-
		ДИАМЕТРОМ,ММ:18Х2								
		М								
13	Е16-233	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ,ММ:32Х2	7,50	1,02	0,05	8	3	-	0,67	5
	ТАБЛ,8-1	М		---	---			---	---	---
				0,42	0,02			-	0,03	-
14	Е16-234	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ,ММ:38Х2	21,00	1,08	0,05	23	9	1	0,67	14
	ТАБЛ,8-1	М		---	---			---	---	---
				0,42	0,02			-	0,03	1
15	Е16-235	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ,ММ:45Х2	16,50	1,19	0,05	20	7	-	0,67	11
	ТАБЛ,8-1	М		---	---			---	---	---
				0,42	0,02			-	0,03	-
16	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	37,00	1,79	0,05	66	16	2	0,67	25
	ТАБЛ,8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ		---	---			---	---	---
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,42	0,02			1	0,03	1
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 2,5ММ								
		М								
17	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	20,00	2,22	0,05	44	10	1	0,79	16
	ТАБЛ,8-2	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ		---	---			---	---	---
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,48	0,02			-	0,03	1
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,0ММ								
		М								
18	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	76,00	2,63	0,07	200	41	6	0,88	67
	ТАБЛ,8-3	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ		---	---			---	---	---
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,54	0,02			2	0,03	2
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,0ММ								
		М								
19	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	2,00	3,13	0,07	6	1	-	0,88	2
	ТАБЛ,8-3	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ		---	---			---	---	---
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,54	0,02			-	0,03	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 114ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3ММ								
		М								
20	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ	122,00	0,59	-	72	-	-	-	-
		ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНК		---	---			---	---	---
		И,ХОМУТЫ/		-	-			-	-	-
		КГ								
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,91	4,01	-	4	3	-	5,26	5
	ТАБЛ,22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		---	---			---	---	---
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
22	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,98	4,29	-	4	4	-	5,26	5
	ТАБЛ.22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО		3,80	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ								
		100М								
23	Е16-135	-УСТАНОВКА	3,00	1,62	0,13	5	3	-	1,54	5
	ТАБЛ.12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ		0,99	0,04			-	0,05	-
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ								
		ШТ								
24	С130-2239	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	3,00	32,70	-	98	-	-	-	-
		3КЛ2-16,ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ		-	-			-	-	-
		(30С41НЖ)								
		ШТ								
25	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	6,00	1,15	-	7	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50		-	-			-	-	-
		ШТ								
26	Е16-136	-УСТАНОВКА	3,00	3,02	0,29	9	5	1	2,72	8
	ТАБЛ.12-2	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ		1,74	0,09			-	0,12	-
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ								
		ШТ								
27	С130-2240	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	3,00	43,70	-	131	-	-	-	-
		3КЛ2-16,ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ		-	-			-	-	-
		(30С41НЖ)								
		ШТ								
28	С130-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	6,00	1,54	-	9	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80		-	-			-	-	-
		ШТ								
29	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР	4,00	17,42	0,13	70	4	-	1,54	6
	ТАБЛ.12-1	ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
30	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР	1,00	24,84	0,29	25	2	-	2,72	3
	ТАБЛ.12-2	ДИАМЕТРОМ 80ММ		1,74	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
31	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР	2,00	29,04	0,29	58	3	-	2,72	5
	ТАБЛ.12-2	ДИАМЕТРОМ 100ММ		1,74	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
32	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	9,00	1,20	-	11	-	-	-	-
		15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
33	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
34	Е16-134 ТАБЛ.12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	3,00	1,70 0,99	0,13 -0,04	5	3	- -	1,54 0,05	5 -
		ШТ								
35	130-2763	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15К419П2 ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА (16КГС/СМ2)ДИАМЕТРОМ,ММ:25	3,00	2,86 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		ШТ								
36	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	6,00	0,73 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
37	Е16-135 ТАБЛ.12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	4,00	1,62 0,99	0,13 0,04	6	4	- -	1,54 0,05	6 -
		ШТ								
38	130-2764	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15К419П2 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16КГС/СМ2)ДИАМ,ММ:32	2,00	3,66 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ШТ								
39	С130-1791	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	4,00	0,86 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
40	130-2765	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15К419П2 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16КГС/СМ2)ДИАМЕТРОМ,ММ: 40	2,00	5,42 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		ШТ								
41	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	4,00	0,95 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
42	Е16-134 ТАБЛ.12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,70 0,99	0,13 0,04	2	1	- -	1,54 0,05	2 -
		ШТ								
43	С130-2268	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 16Ч3БР ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	5,68 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ШТ								
44	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	0,73 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е16-135 ТАБЛ,12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	1,00	1,62 0,99	0,13 0,04	2	1	- -	1,54 0,05	2 -
46	2307-10823	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421БР ДУ50;РУ16 ШТ	1,00	11,64 -	- -	12	-	- -	- -	- -
47	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2,00	1,15 -	- -	2	-	- -	- -	- -
48	С130-2491	-ЭЛЕВАТОРЫ 40С10БК ВОДОСТРУЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ,НОМЕР 3 ШТ	1,00	28,40 -	- -	28	-	- -	- -	- -
49	170301-98	-СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-25,УВКГ-32 ШТ	2,00	22,44 -	- -	45	-	- -	- -	- -
50	170301-99	-СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-40 ШТ	1,00	22,77 -	- -	23	-	- -	- -	- -
51	Е18-180 ТАБЛ,11-2	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ ШТ	1,00	40,57 3,24	0,52 0,15	41	3	- -	5,35 0,19	5 -
52	Е18-187 ТАБЛ,11-2	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ ШТ	1,00	42,17 3,24	0,52 0,15	42	3	- -	5,35 0,19	5 -
53	С130-1039	-КРАНЫ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ 14М1 ШТ	2,00	1,07 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАН УР25/40(2ШТ)								
54	Е16-37 ТАБЛ,7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	2,00	1,03 0,21	0,01 -	2	-	- -	0,36 -	1 -
55	Е16-39 ТАБЛ,7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	5,00	1,29 0,21	0,01 -	6	1	- -	0,36 -	2 -
56	Е16-219 ТАБЛ,22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,07	4,01 3,80	- -	1	-	- -	5,26 -	- -
57	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	1,59 -	- -	3	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С130-101	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	4,00	3,01	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
59	Е18-214 ТАБЛ.14-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	2,00	29,42	0,23	59	2	-	1,25	3
				0,79	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
60	Е22-429 ТАБЛ.29-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	0,47	0,23	4	2	2	0,36	3
				0,22	0,07			1	0,09	1
		ШТ								
61	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
62	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	4,00	0,95	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
63	Ц12-698-16	-ШТУЦЕРЫ	4,00	1,35	0,10	5	3	-	1,02	4
		ШТ		0,80	-			-	-	-
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР25/50 (2ШТ)								
64	Е16-37 ТАБЛ.7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,40	1,03	0,01	2	1	-	0,36	1
				0,21	-			-	-	-
		М								
65	Е16-40 ТАБЛ.7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	5,00	1,62	0,03	8	1	-	0,44	2
				0,28	0,01			-	0,01	-
		М								
66	Е16-219 ТАБЛ.22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,07	4,01	-	1	-	-	5,26	-
				3,80	-			-	-	-
		100М								
67	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
68	С130-102	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	3,78	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
69	Е18-215 ТАБЛ.14-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ	2,00	34,92	0,23	70	2	-	1,25	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,79	0,07			-	0,09	-
70	Е22-429 ТАБЛ.29-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	0,47	0,23	4	2	2	0,36	3
		ШТ		0,22	0,07			1	0,09	1
71	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	1,15	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
73	Ц12-698-16	-ШТУЦЕРЫ	4,00	1,35	0,10	5	3	-	1,02	4
		ШТ		0,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1353	145	15		232
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1343	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1635	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		245
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	172	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	178	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
74	Е15-646 ТАБЛ.166-3	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,41	22,41	-	9	9	-	38,35	16
		100М2		21,01	-			-	-	-
75	Е26-15 ТАБЛ.4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,95	23,14	0,33	22	21	-	41,82	40
				22,24	0,10			-	0,13	-
		М3								
76	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,98	60,10	-	59	-	-	-	-

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79		-	-			-	-	-
		М3								
77	Е26-47 ТАБЛ.10-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	0,38	31,09	0,03	12	10	-	45,39	17
		100М2		25,19	0,01			-	0,01	-
78	Е26-16 ТАБЛ.4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	1,56	20,57	0,17	32	13	-	14,08	22
				8,54	0,05			-	0,06	-
		М3								
79	С114-685	-МАТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА МТ-50 /ГОСТ 10499-78 С ИЗМ.1/	1,61	12,60	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
80	Е26-73 ТАБЛ.13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,99	12,84	0,05	13	12	-	21,52	21
				12,04	0,02			-	0,03	-
		100М2								
81	С114-191	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф-Н	0,11	868,00	-	94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				261	65	-		116

		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			261	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			328	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			328	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2295	232	15		385

		РУБ.						5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			658	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			13	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			13	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			716	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			261	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			328	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1343	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1635	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		245
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	172	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2738	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	275	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КИЛОВА

12

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. изм.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			716	716	-	-	26,15
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			23	41	-	-	1,50
3	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			1353	1653	-	-	60,37
4	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			261	328	-	-	11,98
	ИТОГО:	М3	9594,50	2353	2738	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ(ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА 150-70° С ПРИ $t_н$ -30° С,-40° С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(С Ж/Б КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ОБ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8,451 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1527 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,995 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,88 РУБ.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е20-2 Т1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	36,42	5,40 / 0,92	0,04 / 0,01	197	34	1 / -	1,62 / 0,01	59 / -	
2	Е20-4 Т1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	91,37	5,26 / 0,92	0,04 / 0,01	481	84	4 / 1	1,62 / 0,01	148 / 1	
3	Е20-5 Т1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2	57,09	4,73 / 0,70	0,04 / 0,01	270	40	3 / 1	1,25 / 0,01	71 / 1	
4	Е20-6 Т1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500 М2	62,80	4,88 / 0,70	0,04 / 0,01	306	44	3 / 1	1,25 / 0,01	78 / 1	
5	Е20-7 Т1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 М2	20,22	4,90 / 0,61	0,04 / 0,01	99	12	1 / -	1,07 / 0,01	22 / -	
6	Е20-8 Т1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710 М2	20,06	4,69 / 0,41	0,04 / 0,01	94	8	1 / -	0,74 / 0,01	15 / -	
7	Е20-10 Т1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЬЩИНОЙ	12,00	5,64	0,04	68	11	-	1,62	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000		0,92	0,01			-	0,01	-
8	Е20-11 Т1-2	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	79,60	5,34	0,04	425	56	3	1,25	99
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600		0,70	0,01			1	0,01	1
9	Е20-13 Т1-3	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	20,00	5,75	0,04	115	12	1	1,07	21
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000		0,61	0,01			-	0,01	-
10	Е16-70 Т8-4	М2 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	11,00	4,19	0,09	46	9	1	1,30	14
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ (ВОЗДУХОВОДЫ)		0,78	0,03			-	0,04	-
11	Е16-72 Т8-5	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	20,00	8,80	0,16	176	20	3	1,68	34
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ (ВОЗДУХОВОДЫ)		0,99	0,05			1	0,06	1
12	Е16-73 Т8-6	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	14,00	9,33	0,24	131	18	3	2,15	30
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ (ВОЗДУХОВОДЫ)		1,30	0,07			1	0,09	1
13	Е16-74 Т8-7	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	31,00	11,18	0,29	347	46	9	2,46	76
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ (ВОЗДУХОВОДЫ)		1,49	0,08			2	0,10	3
14	Е16-37 Т7-1	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	17,00	1,04	0,01	18	4	-	0,37	6
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,22	-			-	-	-
15	Е20-498 Т11-2	М -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ	3,00	8,21	0,02	25	7	-	4,03	12
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 1600		2,39	0,01			-	0,01	-
16	Е20-499 Т11-3	ШТ -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ	1,00	8,57	0,03	9	3	-	6,01	6
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 2000		3,33	0,01			-	0,01	-
17	Е20-525 Т12-1	ШТ -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	1,00	8,43	0,03	8	3	-	4,30	4

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
18	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
	Т15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
19	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	47,00	1,52	0,05	71	41	2	1,41	66
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			1	0,03	1
		1ШТ								
20	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	8,00	1,67	0,05	13	7	-	1,41	11
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
21	Е20-404	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	20,00	3,03	0,05	61	18	1	1,41	28
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	1
		1ШТ								
22	Е20-405	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	11,00	4,24	0,05	47	10	-	1,41	15
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
23	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	20,00	1,52	0,05	30	18	1	1,41	28
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ		---	---			---	---	---
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150		0,88	0,02			-	0,03	1
		Х 580								
		1ШТ								
24	Е20-323	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ НРВ-1	2,00	36,26	0,12	73	2	-	2,08	4
	Т6-3	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 630ММ		---	---			---	---	---
		ШТ		4,21	0,04			-	0,05	-
25	Е20-323	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ НРВ-3	1,00	72,53	0,23	73	2	-	4,16	4
	Т6-3	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 630ММ		---	---			---	---	---
		ШТ		2,41	0,07			-	0,09	-
26	Е20-14	-ПЕРЕХОД С 600Х800ММ НА	2,80	5,55	0,04	16	1	-	0,74	2
	Т1-4	Д.400ММ		---	---			---	---	---
		М2		0,41	0,01			-	0,01	-
27	Е20-14	-ПЕРЕХОД С 600Х800ММ НА	2,80	5,55	0,04	16	1	-	0,74	2
	Т1-4	Д.500ММ		---	---			---	---	---
		М2		0,41	0,01			-	0,01	-
28	Е20-14	-ПАТРУБОК 600Х10000ММ ДЛ.200ММ	1,28	5,55	0,04	7	1	-	0,74	1
	Т1-4	М2		---	---			---	---	---
				0,41	0,01			-	0,01	-
29	Е20-14	-ПАТРУБОК 600Х1000ММ ДЛ.400ММ	2,56	5,55	0,04	14	1	-	0,74	2
	Т1-4	М2		---	---			---	---	---
				0,41	0,01			-	0,01	-
30	110	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	0,04	178,98	-	7	-	-	-	-
	Т1Р	Т,0,8ММ(ТОРЦЕВЫЕ ЛИСТЫ		---	---			---	---	---
		1323Х1331ММ)		-	-			-	-	-
		Т								
31	4306	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПРОРЕЗИНЕННЫЕ	30,00	3,10	-	93	-	-	-	-
	СТР8	Д, ММ100		---	---			---	---	---
		М		-	-			-	-	-
32	2402-5024	-ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	6,00	2,30	-	14	-	-	-	-
		РУКАВНЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ =ГРВ-100		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
33	2402-5027	-ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	12,00	1,90	-	23	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ =ГМВ-100		---	---			---	---	---

16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
34	2402-5029	-ГОЛОВКА-ЗАГЛУШКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ =ГЗВ-100	6,00	2,10	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
35	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	6,00	2,23	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
36	Е18-145 Т8-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСА АГРЕГАТА ДО 0,1Т	1,00	11,77	0,40	12	8	-	13,57	14
				8,05	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
37	2301-10011	-НАСОС=1СЦВ-1,5М	1,00	53,00	-	53	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СИСТЕМЫ В1,В7								
38	Е20-750 Т23-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	2,00	9,24	1,54	18	12	3	10,07	20
				5,94	0,46			1	0,59	1
		ШТ								
39	130-2546	-ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР5,00,45,6 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А6	2,00	93,90	-	188	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		СИСТЕМА В2								
40	Е20-749 Т23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	1,00	7,33	1,01	7	5	1	7,92	2
				4,61	0,30			-	0,39	-
		ШТ								
41	130-2545	-ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ КВР4,00,45,6 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6	1,00	68,60	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		СИСТЕМА В3								
42	Е20-705 Т20-1 ДОП3	-УСТ-КА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 ИЗ.15А С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	1,00	61,28	0,13	61	2	-	2,52	3
				1,55	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
43	Е20-664 Т17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВЕ 3,2	1,00	2,80	0,01	3	-	-	0,82	1
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
44	Е20-676 Т17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3,2	1,00	2,59	0,01	3	-	-	0,82	1
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
45	Е20-1002 Т47-1 А,3	-УСТ-КА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО38 10ШТ	0,05	9,25	0,01	1	-	-	3,57	-
				2,24	-			-	-	-
		СИСТЕМА В4								
46	Е20-704 Т20-1	-УСТ-КА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ	1,00	54,48	0,13	54	2	-	2,52	3

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП3	СТАЛИ ВЦ4-70 Н2,5А С ЭЛ.ДВИГ. 4АА56А4		1,55	0,04			-	0,05	-
47	Е20-662 Т17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 2,5 ШТ	1,00	2,35 / 0,45	0,01 / -	2	-	- / -	0,82 / -	1 / -
48	Е20-674 Т17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 2,5 ШТ	1,00	2,17 / 0,45	0,01 / -	2	-	- / -	0,82 / -	1 / -
49	Е20-1002 Т47-1 ДОП3	-УСТ-КА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ АО38 10ШТ	0,05	9,25 / 2,24	0,01 / -	1	-	- / -	3,57 / -	- / -
		СИСТЕМА В5								
50	Е20-704 ТА620-1 ДОП3	-УСТ-КА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н2,5А С ЭЛ.ДВИГ.4АА56А4	1,00	54,48 / 1,55	0,13 / 0,04	54	2	- / -	2,52 / 0,05	3 / -
51	Е20-662 Т17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 2,5 ШТ	1,00	2,35 / 0,45	0,01 / -	2	-	- / -	0,82 / -	1 / -
52	Е20-674 Т17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 2,5 ШТ	1,00	2,17 / 0,45	0,01 / -	2	-	- / -	0,82 / -	1 / -
53	Е20-1002 Т47-1 ДОП3	-УСТ-КА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ АО38 10ШТ	0,05	9,25 / 2,24	0,01 / -	1	-	- / -	3,57 / -	- / -
		СИСТЕМА В6								
54	Е20-707 Т20-3 ДОП3 1501-1409, 1398	-УСТ-КА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н5А С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А6	1,00	105,17 / 5,02	0,72 / 0,22	105	5	1 / -	8,59 / 0,28	9 / -
55	Е20-666 Т17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 5 ШТ	1,00	5,26 / 0,62	0,01 / -	5	1	- / -	1,10 / -	1 / -
56	Е20-678 Т17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 5 ШТ	1,00	4,07 / 0,62	0,01 / -	4	1	- / -	1,10 / -	1 / -
57	Е20-1004 Т47-3 Д,3	-УСТ-КА ВИБРОИЗОЛЯТОРВ АО 40 10ШТ	0,05	15,54 / 2,96	0,02 / 0,01	1	-	- / -	4,70 / 0,01	- / -
		СИСТЕМА В8, В9								
58	Е20-763 Т26-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОЗ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ	2,00	7,95 / 4,08	0,63 / 0,19	16	8	1 / -	7,53 / 0,25	15 / -
59	130-2493	-ПЫЛЕОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ ПА2-12М С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ МОЩН.1,5КВТ П2860 ОБ/МИН ШТ	2,00	189,00 / -	- / -	378	-	- / -	- / -	- / -

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
		СИСТЕМА ВЕ								
60	Е20-743 Т22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,БЕСОН ТН ДО 0,025	8,00	3,23 / 2,49	0,08 / 0,02	26	20	- / -	3,99 / 0,03	32 / -
		ШТ								
61	6401	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВК5-У4	8,00	24,80 / -	- / -	198	-	- / -	- / -	- / -
		ШТ								
		СИСТЕМЫ П1,П2 ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА 2ПК10(2ШТ)(ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ВОДА 150 -70°С, $t_н$ -30° ;-40° С)								
62	Е20-780 ТАБЛ30-1	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,Т ЫС.М3/Ч,ДО 10	2,00	33,40 / 25,20	4,14 / 1,24	67	50	8 / 2	42,52 / 1,60	85 / 3
		ШТ								
63	С130-176 1501-1417, 1414	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 НОМ.6,3А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112МА6	2,00	170,00 / -	- / -	340	-	- / -	- / -	- / -
		КОМПЛ.								
64	1-РЕКОМЕНДАЦИИ ГОССТРОЯ СССРП55	-СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	2,00	45,10 / -	- / -	90	-	- / -	- / -	- / -
		ШТ								
65	2РЕКОМЕНДАЦИИ ГОССТРОЯ СССРП42	-СЕКЦИИ ПРИЕМНЫЕ БЕЗ ФИЛЬТРА	2,00	70,40 / -	- / -	141	-	- / -	- / -	- / -
		ШТ								
66	2308-5184	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КВС10Б-ПУ3	4,00	74,80 / -	- / -	299	-	- / -	- / -	- / -
		ШТ								
67	2308-5196	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КВБ10Б-ПУ3	3,00	96,80 / -	- / -	290	-	- / -	- / -	- / -
		ШТ								
68	С130-1062	-КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	50,00	0,29 / -	- / -	15	-	- / -	- / -	- / -
		КГ								
69	3РЕКОМЕНДАЦИИ ГОССТРОЯ СССРП30	-СЕКЦИИ ПРИЕМНЫЕ С ФИЛЬТРОМ ФСВУ	2,00	97,90 / -	- / -	196	-	- / -	- / -	- / -
		ШТ								
70	230802-50	-ФИЛЬТРЫ ФСВУ	2,00	4,40 / -	- / -	9	-	- / -	- / -	- / -
		ШТ								
71	С130-818	-КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П КВУ600Х1000А	2,00	99,80 / -	- / -	200	-	- / -	- / -	- / -
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6328	631	51		1080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6328	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			737	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	128	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			562	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	771	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	771	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
72	Е15-613	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ	3,70	44,57	0,03	165	83	-	40,74	151
	Т164-7	ДЕФЛЕКТОРОВ ЗОНТОВ МАСЛЯНОЙ								
		КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА		22,47	-			-	-	-
		100М2								
73	Е15-646	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И СЕКЦИЙ	1,00	23,03	-	23	22	-	39,48	39
	Т166-3	ПРИТОЧНЫХ КАМЕР ЛАКОМ ПЕРЕД								
		ИЗОЛЯЦИЕЙ		21,63	-			-	-	-
		100М2								
74	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	9,12	20,83	0,18	190	80	1	14,49	132
	Т4-3	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ		8,79	0,05			-	0,06	1
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		М3								
75	С114-685	-МАТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗ	9,39	12,60	-	118	-	-	-	-
		ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО								
		ВОЛОКНА МТ-50 /ГОСТ 10499-78		-	-			-	-	-
		С ИЗМ.1/								
		М3								
76	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	1,47	13,19	0,05	19	18	-	22,15	32
	Т13-9	ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ								
		ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ		12,39	0,02			-	0,03	-
		100М2								
77	С114-191	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	0,16	868,00	-	140	-	-	-	-
		6-11-145-80								
		РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф-		-	-			-	-	-
		Н								
		1000М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			655	203	1		354
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			655	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			108	-	-		-

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			824	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		365
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	224	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			824	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		365
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	224	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6983	834	52		1434
			РУБ.					12		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			655	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			824	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		365
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	224	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6328	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			737	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	128	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			562	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	771	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ.	РУБ.			8451	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1527
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	995	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

21

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			6328	7627	-	-	90,25
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			655	824	-	-	9,75
	ИТОГО:	М3	9594,50	6983	8451	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №5

НА ВАРИАНТ - (ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА 95°-70° С,ПРИ $t_н$=20° С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,065 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 1 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,002 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ, МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ, МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН НА ЕДИН,	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		ПРИТОЧНЫЕ КАМЕРА 2ПК-10(2ШТ)(ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА 95° -70° С,ПРИ $t_н$-20° С)											
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ											
1	2308-5184	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КВС105-ПУЗ ШТ	- 2,00	74,80 -	-	-	150	-	-	-	-	-	-
		ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ											
2	2308-5196	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КВ510Б-ПУЗ ШТ	1,00	96,80 -	-	-	97	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			-	53	-	-			-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.						-			-	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	53	-	-			-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	7	-	-			-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.				- -	2	-			-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	5	-	-			-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	65	-	-			-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	2	-			-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			-	65	-	-			-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	2	-			-	

СОСТАВИЛА Шилова ШИЛОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №5

НА ВАРИАНТ - (ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА 150°-70°С,ПРИ $t_н$-20°С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО.ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,065 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,002 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИТОЧНЫЕ КАМЕРЫ 2ПК-10(2ШТ) (ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА 150°-70° С, ПРИ $t_н$-20° С)								
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ										
1	2308-5184	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КВС10Б-ПУ3 ШТ	- 2,00	74,80 -	-	- 150	-	-	-	-
ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ										
2	2308-5196	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КВБ10Б-ПУ3 ШТ	1,00	96,80 -	-	97	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.			-	53	-	-		-
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.			-	53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.			-	7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				- -	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.			-	5	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.			-	65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				- -	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ.			-	65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				- -	2	-		-

СОСТАВИЛ Шилова ШИЛОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-83

К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ N:5

НА ВАРИАНТ - (ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА95°-70° С,ПРИ $t_н$-30°,-40° С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НАБАВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,БК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,171 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,003 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,02 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10	11
		ПРИТОЧНЫЕ КАМЕРЫ 2ПК-10(2ШТ)(ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА 95° -70° С,ПРИ $t_н$-30°,-40° С)											
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ													
1.	2308-5184	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КВС10Б-ПУ3	-	2,00	74,80	-	-	150	-	-	-	-	
		ШТ		-	-					-	-	-	
ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ													
2	2308-5196	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КВБ10Б-ПУ3		3,00	96,80	-		290	-	-	-	-	
		ШТ			-	-				-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.					140	-	-		-	
			РУБ.							-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.					140	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					19	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-			2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	3	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					12	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.					171	-	-		-	
		НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-			2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	3	-		-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					171	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-			2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	3	-		-	

СОСТАВИЛ Шилова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N:6

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО.ВК1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,308 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	382 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,254 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,24 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-4 ТАБЛ1-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ	5,00	4,22	0,06	24	2	-	0,70	4		
				0,38	0,02			-	0,03	-		
		М										
2	Е16-12 ТАБЛ2-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ	2,00	5,11	0,07	10	1	-	1,14	2		
				0,64	0,02			-	0,03	-		
		М										
3	Е16-23 ТАБЛ3-3	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	0,01	457,00	2,60	5	-	-	31,80	-		
				18,10	0,78			-	1,01	-		
		Т										
4	Е16-41 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	65,00	1,20	0,01	78	15	1	0,37	24		
				0,23	-			-	-	-		
		М										
5	Е16-42 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	35,00	1,35	0,01	47	8	-	0,37	13		
				0,23	-			-	-	-		
		М										
6	Е16-43 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	55,00	1,36	0,01	75	13	1	0,37	20		
				0,23	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М								
7	Е16-44 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	15,00	1,58 0,23	0,01 -	24	3	- -	0,37 -	6 -
8	Е16-45 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	16,00	1,79 0,23	0,01 -	29	4	- -	0,37 -	6 -
9	Е16-46 ТАБЛ7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	106,00	2,21 0,29	0,03 0,01	234	31	3 1	0,48 0,01	51 1
10	Е16-48 ТАБЛ7-5 130-1553	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	3,00	0,46 0,35	0,04 0,01	1	1	- -	0,57 0,01	2 -
11	С130-1555	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 М	3,00	3,38 -	- -	10	-	- -	- -	- -
12	Е16-219 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	2,95	3,94 3,73	- -	12	11	- -	5,16 -	15 -
13	Е16-184 ТАБЛ16-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	6,00	47,70 1,80	0,08 0,02	286	11	- -	3,14 0,03	19 -
14	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ М	60,00	1,76 -	- -	106	-	- -	- -	- -
15	Е16-185 ТАБЛ16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	6,00	2,07 0,19	0,01 -	12	1	- -	0,31 -	2 -
16	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	150,00	2,23 -	- -	334	-	- -	- -	- -
17	С130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 (ДЛЯ ПОЛИВОЧНЫХ КРАНОВ) ШТ	2,00	1,87 -	- -	4	-	- -	- -	- -
18	Е16-135	-УСТАНОВКА	2,00	1,60	0,13	3	2	-	1,51	3

27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ		0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
19	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	2,00	24,00	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	0,94	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Е16-136 ТАБЛ12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	3,00	2,98	0,29	9	5	1	2,67	8
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
22	С130-2252	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100 ММ	3,00	43,90	-	132	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С130-1779	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	6,00	1,54	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	С130-115	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	7,00	1,31	-	9	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
25	С130-116	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	6,00	1,53	-	9	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
26	С130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,87	-	7	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
27	С130-119	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	1,00	3,22	-	3	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
28	С130-89	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	1,00	3,12	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Е18-226	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1,00	3,91	0,01	4	-	-	0,22	-
		КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
30	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	1,00	1,51	-	2	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
31	2307-10021	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НА РУ1	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА /10КГС/СМ2/ С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ Д15 =10Б86К ГОСТ 22595-77Х		-	-			-	-	-
		ШТ								
32	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,73	-			-	-	-
33	1704-3224	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-50 КРЫЛЬЧАТЫЕ	1,00	22,00	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1559	110	6		178
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1557	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			139	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1900	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	146	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1903	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		197
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	148	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
34	Е15-646 ТАБЛ166-3	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,21	22,00	-	5	4	-	37,60	8
		100М2		20,60	-			-	-	-
35	Е26-15 ТАБЛ4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	1,50	22,70	0,33	34	33	-	41,00	62
				21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
36	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	1,54	60,10	-	93	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
37	Е26-47 ТАБЛ10-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	0,60	30,60	0,03	18	15	-	44,50	27
		100М2		24,70	0,01			-	0,01	-
38	Е26-70 ТАБЛ13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,65	24,70	0,49	16	9	-	23,90	15
				14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С111-297	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-300 М2	74,40	0,16	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	Е26-73 ТАБЛ13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,65	12,60	0,05	8	8	-	21,10	14
				11,80	0,02			-	0,03	-
41	С114-191	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Э-В,РСТ-Ф-Н 1000М2	0,07	868,00	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	Е15-614 ТАБЛ164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,17	60,50	0,03	10	7	-	68,00	12
				38,40	-			-	-	-
43	Е1-942 ТАБЛ78-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,11	142,00	-	15	15	-	264,00	28
				142,00	-			-	-	-
44	Е1-1002 ТАБЛ87-1	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ 100М2	0,13	94,90	7,58	12	3	1	44,20	6
				24,20	2,27			-	3,27	-
45	Е1-968 ТАБЛ87-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,11	46,00	-	5	5	-	99,30	10
				46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		290	99	1		182
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		290	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	106	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
46	2402-3013	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ	12,00	3,15	-	38	-	-	-	-

30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ =ОХВП-10								
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			38	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			38	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			1	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			1	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			41	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			41	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1887	209	7		360

			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			38	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			1	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			1	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			41	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			290	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			48	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			26	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			364	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		185
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	106	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1557	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			204	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	37	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			139	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1900	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	146	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			2308	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		382
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	254	-		-

31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			1559	1903	-	-	82,45
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			290	364	-	-	15,77
3	ОБОРУДОВАНИЕ			41	41	-	-	1,78
	ИТОГО:	М3	9594,50	1890	2308	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №7

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИЧЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С Ж/Б КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО.ВК-2,3,4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,051 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 296 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,187 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,11 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ													
1	Е16-41 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	44,00	1,20	0,01	53	10	-	0,37	16					
				0,23	-			-	-	-					
2	Е16-42 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	61,00	1,35	0,01	82	14	1	0,37	23					
				0,23	-			-	-	-					
3	Е16-43 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	89,00	1,36	0,01	121	20	1	0,37	33					
				0,23	-			-	-	-					
4	Е16-44 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	35,00	1,58	0,01	55	8	-	0,37	13					
				0,23	-			-	-	-					
5	Е16-45 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	68,00	1,79	0,01	122	16	1	0,37	25					
				0,23	-			-	-	-					
6	Е16-46 ТАБЛ7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	27,00	2,21	0,03	60	8	1	0,48	13					
				0,29	0,01			-	0,01	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М								
7	Е16-219 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	3,24	3,94 3,73	- -	13	12	- -	5,16 -	17 -
8	Е17-50 ТАБЛ3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-4-СТ ШТ	2,00	4,59 0,51	0,01 -	9	1	- -	0,82 -	2 -
9	Е17-41 ТАБЛ3-1	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ОДНОВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,2М2 ШТ	1,00	2,62 0,37	0,02 0,01	3	-	- -	0,63 0,01	1 -
10	Е16-135 ТАБЛ12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	1,00	1,60 0,97	0,13 0,04	2	1	- -	1,51 0,05	2 -
11	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	1,00	24,00 -	- -	24	-	- -	- -	- -
12	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ Б ММ: 50 ШТ	2,00	0,94 -	- -	2	-	- -	- -	- -
13	С130-2026	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	2,00	1,03 -	- -	2	-	- -	- -	- -
14	С130-2027	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	4,00	1,24 -	- -	5	-	- -	- -	- -
15	С130-2028	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	2,00	1,73 -	- -	3	-	- -	- -	- -
16	С130-2030	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	2,00	3,32 -	- -	7	-	- -	- -	- -
17	Е16-185 ТАБЛ16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	4,00	2,07 0,19	0,01 -	8	1	- -	0,31 -	1 -
18	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	1,00	1,51 -	- -	2	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
19	2307-10021	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НА РУ1 МПА /10КГС/СМ2/ С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ Д15 =10Б8БК ГОСТ 22595-77Х	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			576	91	4		146
			РУБ.					-		-
		В ТОЧ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			576	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			700	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	103	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			700	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	103	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е15-646 ТАБЛ166-3	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,24	22,00	-	5	5	-	37,60	9
				20,60	-			-	-	-
		100М2								
21	Е26-15 ТАБЛ4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	1,74	22,70	0,33	39	38	-	41,00	71
				21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
22	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	1,79	60,10	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
23	Е26-47 ТАБЛ10-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	0,73	30,60	0,03	22	18	-	44,50	32
				24,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
24	Е26-73 ТАБЛ13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,87	12,60	0,05	11	10	-	21,10	18
				11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
25	С114-191	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф-Н	0,10	868,00	-	83	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
26	Е15-614 ТАБЛ164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ	0,15	60,50	0,03	9	6	-	68,00	10
				38,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			277	77	-		140
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			277	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			853	168	4		286
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			277	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			576	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			700	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	103	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1051	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОБА

37

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			576	700	-	-	66,60
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			277	351	-	-	33,40
	ИТОГО:	М3	9594,50	853	1051	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8

НА ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С Ж/Б КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО.ЯК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,759 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	146 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,094 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,08 РУБ.

N ПП	ШФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-7 ТАБЛ1-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ М	3,50	10,10	0,13	35	2	-	1,00	4
				0,54	0,04			-	0,05	-
2	Е16-15 Т2-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ М	26,00	10,90	0,18	283	32	4	2,14	56
				1,24	0,05			1	0,06	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			318	34	4		60
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			318	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-

39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
3	Г1-942 ТАБЛ78-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	142,00 142,00	- -	14	14	- -	264,00 -	26 -
4	Г1-1002 ТАБЛ87-1	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ 100М2	0,12	94,90 24,20	7,58 2,27	12	3	1 -	44,20 3,27	5 -
5	Г1-968 ТАБЛ81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	46,00 46,00	- -	5	5	- -	99,30 -	10 -
		КОЛОДЕЦ								
6	Г23-115 ТАБЛ18-1	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 0,7М НОРМАЛЬНОГО ТИПА М3	0,90	110,27 8,28	6,98 2,09	99	7	6 2	14,90 2,70	13 2
7	С113-823	-ДЮК ТРЯПЕЛЬНЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ШТ	1,00	25,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
8	241501-4	-ОПОРНЫЕ СКОБЫ ШТ	11,00	1,21 -	- -	13	-	- -	- -	- -
9	Е8-27 ТАБЛ4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ (КОЛОДЦЕВ) 100М2	0,09	90,00 19,50	1,50 0,45	8	2	- -	33,60 0,58	3 -
		ВОДОЗАБОРНАЯ КАМЕРА								
10	Г23-115 ТАБЛ18-1	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 0,7М НОРМАЛЬНОГО ТИПА М3	0,90	110,27 8,28	6,98 2,09	99	7	6 2	14,90 2,70	13 2
11	241501-4	-ОПОРНЫЕ СКОБЫ ШТ	11,00	1,21 -	- -	13	-	- -	- -	- -
12	Е8-27 ТАБЛ4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ (КОЛОДЦЕВ) 100М2	0,09	90,00 19,50	1,50 0,45	8	2	- -	33,60 0,58	3 -

40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2 РУБ.			296	40	13		73
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			296	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			614	74	17		133
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			296	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			318	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			759	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			318	390	-	-	51,38
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			296	369	-	-	48,62
	ИТОГО:	М3	9594,50	614	759	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА№9

НА КАНАЛИЗАЦИЮ БЫТОВУЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С Ж/Б КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАЧИ)

ОСНОВАНИЕ: СО.9К-4,5,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,539 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	225 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,154 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,16 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-28 ТАБЛ4-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	7,00	3,01	0,03	21	3	-	0,65	5	
				0,39	0,01			-	0,01	-	
2	Е16-30 ТАБЛ5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	58,00	3,21	0,02	186	26	2	0,72	42	
				0,45	0,01			1	0,01	1	
3	Е16-31 ТАБЛ5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	80,00	4,59	0,03	367	39	3	0,79	63	
				0,49	0,01			1	0,01	1	
4	Е17-28 ТАБЛ1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КОМПЛ.	9,00	1,81	0,07	16	12	-	2,19	20	
				1,37	0,02			-	0,03	-	
5	С130-1744	-УМЫВАЛЬНИКИ ФАЯНСОВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ И ПОЛУФАРФОРОВЫЕ С КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ПЛАСТМАССОВЫМ И ВЫПУСКОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ 550Х420Х150ММ КОМПЛ.	9,00	12,90	-	116	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
6	130-2691	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-Ц	9,00	20,10	-	181	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
7	Е17-89 ТАБЛ6-4 130-1947	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	5,00	8,36	0,04	42	3	-	1,02	5
				0,63	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
8	2407-1822	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК, ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТР ПОДВОДКИ 15 ММ ГОСТ 19802-74 (ДЛЯ РАКОВИН)=СМ-М-НИР	5,00	4,40	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Е17-84 ТАБЛ6-1	-УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	1,00	1,62	0,05	2	1	-	1,83	2
				1,14	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
10	С130-1070	-МОЙКИ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ, С СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ПЛАСТМАССОВЫМ ВЫПУСКОМ,СМЕСИТЕЛЕМ, ДВУМЯ КРОНШТЕЙНАМИ -М-ЧС-СМЦ,РАЗМЕР В ММ -500Х500Х198	1,00	23,90	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМП								
11	Е17-58 ТАБЛ4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ	6,00	21,46	0,13	129	9	1	2,44	15
				1,49	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ.								
12	Е17-75 ТАБЛ5-1	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1	3,00	6,80	0,05	20	2	-	1,19	4
				0,73	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
13	Е17-34 ТАБЛ1-8	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ	2,00	37,90	0,15	76	2	-	1,60	3
				0,96	0,05			-	0,06	-
		КОМПЛ.								
14	Е17-36 ТАБЛ1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
				0,29	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
15	Е17-37 ТАБЛ1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	1,00	14,60	0,03	15	1	-	1,85	2
				1,14	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	1223	98	6	161
	РУБ.			2	2
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	1223	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	163	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	28	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	111	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	1497	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1497	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
16	Е15-652 ТАБЛ166-6	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КУЗБАССЛАКОМ	0,52	19,60	-	10	10	-	34,00	18
		100М2		18,40	-			-	-	-
17	Е1-936 ТАБЛ78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,09	101,00	-	9	9	-	184,00	17
				101,00	-			-	-	-
		100М3								
18	Е1-1002 ТАБЛ87-1	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ	0,11	94,90	7,58	10	3	1	44,20	5
				24,20	2,27			-	3,27	-
		100М2								
19	Е1-968 ТАБЛ81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,09	46,00	-	4	4	-	99,30	9
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			33	26	1		49
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1256	124	7		210
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1223	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			111	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1497	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1539	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	154	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 9

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			1223	1497	-	-	97,27
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			33	42	-	-	2,73
	ИТОГО:	М3	9504,50	1256	1539	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1)416-6-23.12.88(VII.II) 193 91202338

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №9

НА ВАРИАНТ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ С ПЛАСТМАССОВЫМИ ТРУБАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,100 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 2 ЧЕЛ,-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ										
1	Е16-30 ТАБЛ5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	- 58,00	3,21	0,02-	186-	26-	2	0,72-	42
			-	0,45	0,01		-	1	0,01-	1
2	Е16-31 ТАБЛ5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	- 80,00	4,59	0,03-	367-	39-	3	0,79-	63
			-	0,49	0,01		-	1	0,01-	1
3	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	- 5,00	1,07	- -	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ										
4	Е16-33 ТАБЛ6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	58,00	1,92	-	111	22	-	0,61	35
				0,38	-			-	-	-
5	Е16-34 ТАБЛ6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	80,00	3,10	0,01	248	30	1	0,58	46
				0,37	-			-	-	-
6	Е16-67 ТАБЛ8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	15,00	2,21	0,05	33	7	-	0,77	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ		0,47	0,02			-	0,03	-
		М								
7	Е16-70 ТАБЛ,8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	20,00	4,28	0,09	86	15	2	1,24	25
	01-13 ТАБЛ,3,1	ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 140 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ		0,74	0,03			1	0,04	1
		М								
8	05-03-52 П3-2	-СИФОН ПЛАСМАССОВЫЙ БУТЫЛОЧНЫЙ СБПУ С ВЫПУСКОМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ (УСТАНАВЛИВАЕТСЯ У РАКОВИН)	5,00	0,96	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,		-	75	-	2		13
			РУБ,				-	1	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		-	75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		-	93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,		-	93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ										
9	Е15-652 ТАБЛ166-6	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КУЗБАССЛАКОМ	- 0,52	19,60	-	10-	10	-	34,00-	18
		100М2	-	18,40	-			-	-	-
ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ										
10	Е15-613 ТАБЛ164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	0,12	43,50	0,03	5	3	-	38,80	5
		100М2		21,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,		-	5-	7	-	-	13
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	1	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	7	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	7 -		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			-	7	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	7 -		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			-	80	2-	2	-

			РУБ,					-	1	- 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	5	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	1	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	7	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	7 -		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	75	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	11	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				- -	1 -		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	7	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	93	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	7 -		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			-	100	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	2

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

50

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			- 75	- 93	-	-	93,00
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			- 5	- 7	-	-	7,00
	ИТОГО:	М3	9594,50-	80	- 100	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №10

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С Ж/Б КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ВК-3,6,7,11,12,13,14

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,359 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	234 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,157 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,14 РУБ,

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-7 ТАБЛ1-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,200 мм	3,50	10,10	0,13	35	2	-	1,00	4	
				0,54	0,04			-	0,05	-	
		М									
2	Е16-28 ТАБЛ4-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	3,50	3,01	0,03	11	1	-	0,65	2	
				0,39	0,01			-	0,01	-	
		М									
3	Е16-30 ТАБЛ5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	11,00	3,21	0,02	35	5	-	0,72	8	
				0,45	0,01			-	0,01	-	
		М									
4	Е16-31 ТАБЛ5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	7,00	4,59	0,03	32	3	-	0,79	6	
				0,49	0,01			-	0,01	-	
		М									
5	Е16-67 ТАБЛ8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	10,00	2,21	0,05	22	5	-	0,77	8	
				0,47	0,02			-	0,03	-	
		М									
6	Е16-69 ТАБЛ8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	3,00	3,12	0,07	9	2	-	0,86	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для отопления и водоснабжения,наружным диаметром 108мм,толщиной стенки 4мм		0,53	0,02			-	0,03	-
		м								
7	Е16-15 Табл2-3	-прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб по стенам здания и в каналах,диаметром,200 мм	45,00	10,90	0,18	491	56	8	2,14	96
				1,24	0,05			2	0,06	3
		м								
8	Е17-89 Табл6-4 130-1947	-установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-1,РСТО-2	1,00	8,36	0,04	8	1	-	1,02	1
				0,63	0,01			-	0,01	-
		компл,								
9	2407-1822	-смеситель для моек, латунный с гальванопокрытием, диаметр подводки 15 мм Гост 19802-74 (для раковин)=см-м-инр	1,00	4,40	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
10	Е17-36 Табл1-9	-установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
				0,29	0,01			-	0,01	-
		компл,								
11	Е17-37 Табл1-10	-установка трапов чугунных эмалированных ТП-100	1,00	14,60	0,03	15	1	-	1,85	2
				1,14	0,01			-	0,01	-
		компл,								
12	Е16-136 Табл12-2	-установка вентилей,задвижек,клапанов обратных,кранов проходных,диаметром до 100мм	2,00	2,98	0,29	6	3	-	2,67	5
				1,71	0,09			-	0,12	-
		шт								
13	с130-2251	-задвижки клиновые фланцевые 30ч47бр,давлением 10 кгс/см2,диаметром 80 мм	2,00	35,10	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
14	с130-1778	-фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1 мпа , диаметром в мм: 80	4,00	1,26	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
		итого прямые затраты по разделу 1	руб.			749	79	3		135
			руб.					2		3
		в том числе:								
		стоимость сантехнических работ -	руб.			749	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			100	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	18	-		-
		плановые накопления -	руб.			67	-	-		-
		всего,стоимость сантехнических работ -	руб.			916	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		145
		сметная заработная плата -	руб.			-	99	-		-
		итого по разделу 1	руб.			916	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	99	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е15-652	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,51	19,60	-	10	9	-	34,00	17
	ТАБЛ166-6	ЧУГУННЫХ КУЗБАССЛАКОМ								
		100М2		18,40	-			-	-	-
16	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,03	43,50	0,03	1	1	-	38,80	1
	ТАБЛ164-7	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ		21,40	-			-	-	-
		50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
17	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,10	101,00	-	10	10	-	184,00	18
	ТАБЛ78-2	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С								
		КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ,		101,00	-			-	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ								
		ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
18	Е1-1002	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И	0,12	94,90	7,58	12	3	1	44,20	5
	ТАБЛ87-1	ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М								
		ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ		24,20	2,27			-	3,27	-
		НЕУСТОЙЧИВЫЕ								
		100М2								
19	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,10	46,00	-	5	5	-	99,30	10
	ТАБЛ81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
		КОЛОДЕЦ ДЛЯ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД(2ШТ)								
20	Е23-115	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ	0,80	110,27	6,98	88	7	4	14,90	12
	ТАБЛ18-1	ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 0,7М		8,28	2,09			2	2,70	2
		НОРМАЛЬНОГО ТИПА								
		М3								
21	Е9-122	-УСТ-КА ОПОРНЫХ СКОБ КОЛЕЦ	0,16	50,20	4,10	8	4	-	34,90	6
	ТАБЛ17-5	РЕШЕТОК								
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
22	С121-2095	-СТ-ТЬ ОПОРНЫХ КОЛЕЦ	0,06	393,00	-	24	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
23	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	2,00	25,00	-	50	-	-	-	-
		ГОСТ3634-79								
		ШТ		-	-			-	-	-
24	241501-4	-ОПОРНЫЕ СКОБЫ	6,00	1,21	-	7	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
25	240701-52	-РЕШЕТКИ	2,00	10,45	-	21	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
26	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,08	90,00	1,50	7	2	-	33,60	3
	ТАБЛ4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ. КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		(КОЛОДЦЕВ)								
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЕЦ С БАДЬЕЙ ДЛЯ ПРОИЕМА СТОЧНЫХ ВОД								
27	Е23-115 ТАБЛ18-1	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 0,7М НОРМАЛЬНОГО ТИПА М3	0,40	110,27 8,28	6,98 2,09	44	3	3 1	14,90 2,70	6 1
28	Е9-122 ТАБЛ17-5	-УСТ-КА ОПОРНЫХ СКОБ КОЛЕЦ РЕШЕТОК Т	0,08	50,20 23,10	4,10 1,22	6	2	- -	34,90 1,57	3 -
29	С121-2095	-СТ-ТЬ ОПОРНЫХ КОЛЕЦ Т	0,03	393,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
30	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ШТ	1,00	25,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
31	241501-4	-ОПОРНЫЕ СКОБЫ ШТ	2,00	1,21 -	- -	2	-	- -	- -	- -
32	240701-52	-РЕШЕТКИ ШТ	1,00	10,45 -	- -	10	-	- -	- -	- -
33	Е9-122 ТАБЛ17-5	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТ-КА БАДЬИ Т	0,03	50,20 23,10	4,10 1,22	2	1	- -	34,90 1,57	1 -
34	С121-2095	-СТ-ТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БАДЬИ Т	0,03	393,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
35	Е8-27 ТАБЛ4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БУТУМНАЯ (КОЛОДЦЕВ) 100М2	0,04	90,00 19,50	1,50 0,45	3	1	- -	33,60 0,53	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. РУБ.			357	48	10 3		33 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			295	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			443	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1106	127	18		213
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			295	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			749	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			916	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1359	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	157	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 40

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб) прямых затрат	Сумма (руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость (руб) прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость (руб) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов в видах работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			749	916	-	-	67,40
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			357	443	-	-	32,60
	ИТОГО:	М3	9594,50	1106	1359	-	-	100,00

57

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №10

НА ВАРИАНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ С ПЛАСТМАССОВЫМИ ТРУБАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЬХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,102 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 87 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,048 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,53 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ,

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИН НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ										
1	Е16-30 ТАБЛ5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	11,00	3,21 / 0,45	0,02 / 0,01	35	5	- / -	0,72 / 0,01	8 / -
2	Е16-31 ТАБЛ5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	7,00	4,59 / 0,49	0,03 / 0,01	32	3	- / -	0,79 / 0,01	6 / -
3	Е16-15 ТАБЛ2-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ М	45,00	10,00 / 1,24	0,18 / 0,05	491	56 / 2	8 /	2,14 / 0,06	96 / 3
4	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	1,00	1,07 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ										
5	Е16-33 ТАБЛ6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	11,00	1,92 / 0,38	- / -	21	4	- / -	0,61 / -	7 / -
6	Е16-34 ТАБЛ6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	7,00	3,10	0,01	22	3	-	0,58	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,37	-			-	-	-
		М								
7	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	45,00	9,30	0,01	419	17	-	0,58	26
	ТАБЛ,6-2	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ		---	---			---	---	---
	05-03	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		0,37	-			-	-	-
	5-0054	ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 200ММ								
	8-0099	М								
8	Е16-70	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	4,28	0,09	21	4	-	1,24	6
	ТАБЛ,6-4	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ		---	---			---	---	---
	01-13	ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,74	0,03			-	0,04	-
	ТАБЛ,3,1	ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 140 ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 4ММ								
		М								
9	05-03-52	-СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ	1,00	0,96	-	1	-	-	-	-
	П3-2	ПЛАСТМАССОВЫЙ СИПУ С ВЫПУСКОМ		---	---			---	---	---
		ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ		-	-			-	-	-
		(УСТАНАВЛИВАЕТСЯ У РАКОВИН)								
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			-	75-	36-	8	-	67
		---						---		---
		РУБ,					-	2	-	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	75	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	9	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				- -	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	90	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	39	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			-	90	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	39	-		-

РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ										
10	Е15-652	-ОКРАСКА ЧУГУННЫХ -	0,51	19,60	- -	10-	9	- -	34,00-	17
	ТАБЛ16а-6	ТРУБОПРОВОДОВ КУЗБАССЛАКОМ		---	---			---	---	---
		100М2	-	18,40	-			-	-	-
ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ										
11	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,02	43,50	0,03	1	-	-	38,30	1
	ТАБЛ16-7	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ		21,40	-			-	-	-
		50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			-	9-	9	-	-	1о
		---						---		---
		РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	9	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	1	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	12	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	9	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			-	12	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	9	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			-	84-	45-	8	- 83
			РУБ,					-	2	- 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	9	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	1	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	12	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	9	-	-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	75	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	9	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				- -	1	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	6	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	90	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	39	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			-	102	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	48	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

60

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			- 75	- 90	-	-	88,24
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			- 9	- 12	-	-	11,76
	ИТОГО:	М3	9594,50-	84	- 102	-	-	100,00

62

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N=14

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С Ж/Б КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,843,7,8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,361 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 63 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,043 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,04 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-69 ТАБЛ8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ М	10,00	3,12 / 0,53	0,07 / 0,02	31	5	1 / -	0,86 / 0,03	9 / -		
2	Е16-41 ТАБЛ7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	2,00	1,20 / 0,23	0,01 / -	2	-	- / -	0,37 / -	1 / -		
3	Е16-31 ТАБЛ5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	30,00	4,59 / 0,49	0,03 / 0,01	138	15	1 / -	0,79 / 0,01	24 / -		
4	Е16-188 ТАБЛ17-1	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	2,00	2,28 / 1,69	0,45 / 0,14	5	3	1 / -	2,70 / 0,18	5 / -		
5	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ ШТ	2,00	16,00 / -	- / -	32	-	- / -	- / -	- / -		
6	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	2,00	1,07 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -		
7	Е19-66 ТАБЛ11-2	-УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ,В ММ 100	2,00	40,60	2,35	81	8	4	6,55	13		

62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		6,20	0,71			1	0,92	2
8	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч66БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	руб.			293	31	7		52
			руб.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	руб.			293	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	руб.			356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	руб.			356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	39	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е15-652 ТАБЛ160-6	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЧУГУННЫХ КУЗНЕЧНЫМИ	0,14	19,60	-	3	3	-	34,00	5
		100м2		18,40	-			-	-	-
10	Е15-613 ТАБЛ166-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА РАЗА	0,04	43,50	0,03	2	1	-	38,80	1
		100м2		21,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			5	4	-		6
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			298	35	7		58
			руб.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			5	-	-		-

69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			293	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

64

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 44

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. изм.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			293	356	-	-	98,61
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			5	5	-	-	1,39
	ИТОГО:	М3	9594,50	298	361	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1)416-6-29.12.88(VIII.1) 211 91202348

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-85

К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №11

НА ВАРИАНТ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ С ПЛАСТМАССОВЫМИ СТЕНАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,020 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,001 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ										
1	Е16-31 ТАБЛ5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	- 30,00	4,59 / - 0,49	0,03 / 0,01	138	15	1 / -	0,79 / 0,01	24 / -
2	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	- 2,00	1,07 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ										
3	Е16-34 ТАБЛ6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	30,00	3,10 / 0,37	0,01 / -	93	11	- / -	0,58 / -	17 / -
4	Е16-70 ТАБЛ,8-4 01-13 ТАБЛ,3,1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 140 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	7,00	4,28 / 0,74	0,09 / 0,03	30	5	- / -	1,24 / 0,04	9 / -
5	05-03-52 3-2	-СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ СБПУ С ВЫПУСКОМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ШТ	2,00	0,96 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			-	15	1-	1	2
			РУБ.						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	15	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	2	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	1	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	18	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			-	18	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-	-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ										
6	Е15-652	-ОКРАСКА ЧУГУННЫХ	- 0,14	19,60	-	- 3-	3	- -	34,00-	5
	ТАБЛ166-6	ТРУБОПРОВОДОВ КУЗБАССЛАКОМ 100М2	-	18,40	-			-	-	-
ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ										
7	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,03	43,50	0,03	1	1	-	38,80	1
	ТАБЛ164-7	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА 100М2		21,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	2-	2	-	- 4
			РУБ.						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	2	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	2	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	2	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	2	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			-	17-	1-	1	- 2
			РУБ.						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	2	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	2	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	2	-	-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	15	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		-	18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	1	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

68

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			- 15	- 18	-	-	90,00
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			- 2	- 2	-	-	10,00
	ИТОГО:	М3	9594,50-	17	- 20	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 162-42

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №:12

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: ЭО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5,420 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	923 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,601 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,56 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1(СО СТОИМОСТЬЮ)								
1	ЦСКЦЭ-84 ДОП1 П1-18	-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11-10	1,00	215,00	0,98	215	12	1	19,28	19
		1 УСТ-ВО		12,05	0,36			-	0,46	-
2	ЦСКЦЭ-84 ДОП1 П1-42	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-49-04	1,00	136,00	0,98	136	11	1	18,08	18
		1 УСТ-ВО		11,30	0,36			-	0,46	-
3	ЦСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2035	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3056-21У3	1,00	10,48	0,79	10	5	1	7,81	8
		1 УСТ-ВО		4,88	0,28			-	0,36	-
4	ЦСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2071	-ТОЖЕ ПР11-3074-21У3	1,00	15,56	0,87	16	8	1	13,44	13
		1 УСТ-ВО		8,40	0,32			-	0,41	-
5	ЦСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2095	-ТОЖЕ ПР11-3086-21У3	3,00	17,84	0,87	54	30	3	15,94	46
		1 УСТ-ВО		9,96	0,32			1	0,41	1
6	ЦСКЦЭ-84 П2-630	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНЫЙ Я5410-2674-УХЛ4	8,00	11,80	0,79	94	45	6	9,01	72
		1 УСТ-ВО		5,63	0,28			2	0,36	3
7	ЦСКЦЭ-84 П2-605	-ТОЖЕ Я5110-2474-УХЛ4	1,00	11,70	0,79	12	6	1	8,91	9
		1 УСТ-ВО		5,57	0,28			-	0,36	-
8	ЦСКЦЭ-84 П2-651	-ТОЖЕ ДВУХФИДЕРНЫЕ Я5114-2074-УХЛ4-24	1,00	18,60	0,79	19	10	1	15,30	15
		1 УСТ-ВО		9,56	0,28			-	0,36	-
9	ЦСКЦЭ-84 П2-651	-ТОЖЕ Я5114-2274-УХЛ4-24	1,00	18,60	0,79	19	10	1	15,30	15
		1 УСТ-ВО								

70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9,56	0,28			-	0,36	-
10	ЦСКЦЭ-84 П2-657	-ТОЖЕ Я5115-2974-УХЛ4-29 1 УСТ-ВО	2,00	22,00	0,79	44	22	2	17,60	35
				11,00	0,28			1	0,36	1
11	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	7,00	3,40	0,08	24	10	-	2,00	14
				1,49	0,01			-	0,01	-
12	Ц8-531-6	-КОНТАКТНАЯ ПРИСТАВКА К ПУСКАТЕЛЯМ ШТ	2,00	3,40	0,08	7	3	-	2,00	6
				1,49	0,01			-	0,01	-
13	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 АППАРАТ	6,00	1,35	0,03	8	5	-	1,00	6
				0,79	0,01			-	0,01	-
14	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	9,00	2,88	0,06	26	9	-	2,00	18
				1,04	0,01			-	0,01	-
15	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	7,00	2,60	0,07	18	9	-	2,00	14
				1,26	0,01			-	0,01	-
16	Ц8-84-3	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ШТ	1,00	1,02	0,01	1	1	-	2,00	2
				0,93	-			-	-	-
17	ЦСКЦЭ-84 П1-201	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ЯВШ-3Х25(СО СТОИМОСТЬЮ) 1 УСТ-ВО	2,00	25,00	0,08	50	3	-	2,03	-
				1,27	0,01			-	0,03	-
18	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 КОМПЛ.	7,00	2,32	0,05	16	7	-	2,00	14
				1,02	0,01			-	0,01	-
19	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,02	25,10	0,04	1	-	-	31,00	1
				17,10	0,02			-	0,03	-
20	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,18	20,80	0,02	4	2	-	22,00	4
				12,50	0,01			-	0,01	-
21	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0,02	30,00	1,13	1	-	-	34,00	1
				19,50	0,11			-	0,14	-
22	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,04	19,60	0,05	1	-	-	20,00	1
				11,30	0,02			-	0,03	-
23	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0,04	49,80	1,10	2	2	-	52,00	3
				38,40	0,06			-	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,20	48,00	12,70	106	40	28	31,00	68
		100М		18,20	4,04			9	5,21	11
25	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,70	34,80	12,20	94	39	33	26,00	70
		100М		14,40	3,85			10	4,97	13
26	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,40	49,80	19,20	20	7	7	32,00	13
		100М		17,80	6,07			2	7,83	3
27	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	8,80	15,90	0,22	140	67	2	14,00	123
		100М		7,65	0,08			1	0,10	1
28	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	1,00	20,60	0,35	21	9	-	16,00	16
		100М		8,85	0,14			-	0,18	-
29	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,60	54,00	23,10	32	14	14	43,00	26
		100М		23,20	9,73			6	12,55	5
30	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	12,90	4,88	2,33	63	30	30	4,00	52
		100М		2,36	0,71			9	0,92	12
31	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,60	6,02	2,85	4	2	2	5,00	3
		100М		2,90	0,87			1	1,12	1
32	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	27,55	1,21	-	33	31	-	2,00	55
		100М		1,14	-			-	-	-
33	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	6,30	1,38	-	9	8	-	2,00	[illegible]
		100М		1,26	-			-	-	-
34	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	4,00	2,53	-	10	10	-	4,00	16
		100М		2,38	-			-	-	-
35	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,50	12,70	3,71	6	4	2	13,00	5
		100М		7,55	1,18			1	1,52	1
36	Ц8-414-6	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	0,60	21,00	1,01	13	12	-	[illegible]	21
		100ШТ		19,60	0,40			-	0,52	-
37	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	9,00	0,83	-	7	3	-	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ								
		ШТ		0,32	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1336	486	136		829
			РУБ.					43		55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1336	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			219	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	529	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			420	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	72	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			139	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1895	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		923
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	601	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1895	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		923
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	601	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
38	СКЦЭ-84 ДОП1 П2-2035	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3056-21У3	1,00	193,00	-	193	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	СКЦЭ-84 ДОП1 П2-2071	-ТО*Е ПР11-3074-21У3	1,00	283,00	-	283	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	СКЦЭ-84 ДОП1 П2-2095	-ТО*Е ПР11-3086-21У3	3,00	327,00	-	981	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	СКЦЭ-84 П2-630	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5410-2674-УХЛ4	8,00	70,00	-	560	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	СКЦЭ-84 П2-605	-ТО*Е Я5110-2474-УХЛ4	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	СКЦЭ-84 П2-651	-ТО*Е Я5114-2074-УХЛ4-24	1,00	100,00	-	100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	СКЦЭ-84 П2-651	-ТО*Е Я5114-2274-УХЛ4-24	1,00	100,00	-	100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	СКЦЭ-84 П2-657	-ТО*Е Я5115-2974-УХЛ4-29	2,00	109,00	-	218	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	1504-4543 ДОП34	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ111002	2,00	5,00	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	1504-4547 ДОП34	-ТО*Е ПМЛ121002	2,00	11,40	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	1504-12241	-ПРУСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ2204	2,00	3,40	-	7	-	-	-	-

73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
	ДОП34			-	-			-	-	-
49	1504-4548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ122002	3,00	11,40	-	34	-	-	-	-
	ДОП34	ШТ								
				-	-			-	-	-
50	1504-18113	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	6,00	4,65	-	28	-	-	-	-
		ПКУ14,220В,Н,ТОК 10А								
		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		-	-			-	-	-
		90Х250Х80ММ=ПКУ14-15.132-54У2,П								
		КУ14-15.132-40У3								
		ТУ 16-526,326-73								
		ШТ								
51	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	6,00	0,80	-	5	-	-	-	-
		КЕ,500В,ЧАСТОТА								
		50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК		-	-			-	-	-
		10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ								
		2,ТОЛКАТЕЛЬ								
		ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3								
		ТУ16-526,407-76								
		ШТ								
52	1504-18013	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	6,00	1,00	-	6	-	-	-	-
		КЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И								
		60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК		-	-			-	-	-
		10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ								
		2,ТОЛКАТЕЛЬ								
		ГРИБОВИДНЫЙ=КЕ-021У3								
		ТУ 16-526,407-76								
		ШТ								
53	1507-5046	-АРМАТУРА	6,00	2,90	-	17	-	-	-	-
		СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1								
		ШТ		-	-			-	-	-
54	1504-1011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	5,00	3,95	-	20	-	-	-	-
		ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ								
		ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ		-	-			-	-	-
		РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ								
		ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25								
		40 50 63 =АП50Б-3МТУ3								
		АП50Б-3МУ3								
		ТУ 16-522,139-78								
		ШТ								
55	1504-1018	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ	1,00	1.00	-	1	-	-	-	-
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА								
		АП50-2М3ТД,АП50-33ТД,АП50Б-2М3		-	-			-	-	-
		ТД С НЕЗАВИСИМЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ								
		И КОНТАКТОМ УПРАВЛЕНИЯ								
		ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ 1П=								
		ШТ								
56	1504-1010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	3,00	3,00	-	9	-	-	-	-
		ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ								
		ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ		-	-			-	-	-
		РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ								
		ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25								
		40 50 63 =АП50Б-2МТУ3								
		АП50Б-2МУ3								
		ТУ 16-522,139-78								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	1504-1055	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А-25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ 1-КОМБИНИРОВАННЫЙ 2-ТЕПЛОВОЙ 3-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ А 6,10,16,20,25=АЕ1031-1У4 АЕ1031-2У4 АЕ1031-3У4 ТУ 16-522,021-78 ШТ	1,00	1,75	-	2	-	-	-	-
58	1504-12257	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ2-3620-43А ШТ	1,00	7,30	-	7	-	-	-	-
	ДОП42			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2668	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2668	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			52	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			52	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			83	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2905	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2905	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ								
59	С154-31	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ГПВ3-10 56,67ч16 СИЛУЧИН ШТ	7,00	4,33	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60	С154-150	-РОЗЕТКА А-700КОМ ШТ	7,00	0,44	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	С154-161	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-0-01-6/220 ШТ	2,00	0,16	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
62	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ	2,00	0,70	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	18,00	0,24	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
64	150408-200 1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-02-6/220 ШТ	4,00	0,23	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	150401-75	-ТУМЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 0-4-1Р54-01	4,00	0,35	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3 ШТ	60,00	- 0,66	- -	40	-	- -	- -	- -
67	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5 ШТ	10,00	- 0,30	- -	3	-	- -	- -	- -
68	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8 М	50,00	- 0,40	- -	20	-	- -	- -	- -
69	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ. ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 М	0,02	- 166,00	- -	3	-	- -	- -	- -
70	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:4Х2,5 1000М	0,20	- 248,30	- -	50	-	- -	- -	- -
71	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	4,00	- 22,00	- -	88	-	- -	- -	- -
72	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,14	- 29,50	- -	4	-	- -	- -	- -
73	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	0,55	- 39,20	- -	22	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М								
74	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М	0,40	63,20	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,05	49,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000М	0,05	31,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	503-80087-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ19-99-78 1000ПМ	1,15	193,68	-	223	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
78	503-80088-1-1	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78 1000ПМ	0,14	279,76	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	2405-1011	-ВВОДЫ ГИБКИЕ-К1081 У3 ТУ36-1684-78 ШТ	9,00	1,63	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			576	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			576	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			575	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			620	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			620	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4380	486	136		329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					43		55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2668	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			52	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			52	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			83	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2905	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1912	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			219	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	529	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			575	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			420	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	72	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			183	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2515	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		923
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	601	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5420	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		923
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	601	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

78

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 12

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			1336	1895	-	-	34,96
2	ОБОРУДОВАНИЕ			2905	2905	-	-	53,60
3	МАТЕРИАЛЫ			576	620	-	-	11,44
	ИТОГО:	М3	9594,50	4817	5420	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)416-6-29.12.98(VII.II) 225 91207117

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 162-42

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N13

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ:ЭО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11,998 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1522 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.979 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,25 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	Ц8-612-10	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100 СЕРИЯ ОЩВ-12,ОЩ-12 УТОПЛЕННЫЙ 100ШТ	0,02	310,00	9,50	6	4	-	337,00	7				
				202,00	3,35			-	4,32	-				
2	Ц8-612-10	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100 СЕРИЯ ОЩВ-12,ОЩ-12 ОТКРЫТОГО МОНТАЖА 100ШТ	0,05	310,00	9,50	16	10	-	337,00	17				
				202,00	3,35			-	4,32	-				
3	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,03	179,00	3,20	5	3	-	159,00	5				
				94,30	1,16			-	1,50	-				
4	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	1,00	3,40	0,05	3	1	-	2,00	2				
				1,49	0,01			-	0,01	-				
5	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2				
				1,09	0,01			-	0,01	-				
6	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП	0,48	93,00	51,60	45	15	25	57,00	27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ		31,90	16,20			8	20,90	10
7	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,12	116,00	58,00	14	6	7	81,00	10
				48,80	18,20			2	23,48	3
8	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ 100ШТ	0,17	92,40	24,50	16	6	4	61,00	10
				34,20	7,72			1	9,96	2
9	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,02	103,00	0,90	2	1	-	63,00	1
				35,00	0,34			-	0,44	-
10	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П. 100ШТ	0,25	83,40	31,10	21	10	7	72,00	18
				41,00	9,88			2	12,75	3
11	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	2,72	127,00	34,90	345	147	95	97,00	264
				53,90	11,10			30	14,32	39
12	Ц8-599-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4 100ШТ	0,36	173,00	29,00	62	31	10	154,00	55
				86,00	9,36			3	12,07	4
13	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 НАСТЕННЫЕ 100ШТ	0,04	127,00	34,90	5	2	1	97,00	4
				53,90	11,10			-	14,32	1
14	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,30	167,00	50,50	50	20	15	122,00	37
				68,30	16,00			5	20,64	6
15	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,34	19,60	0,05	7	4	-	20,00	7
				11,30	0,02			-	0,03	-
16	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ СДВОЕННЫЙ 100ШТ	0,17	19,60	0,05	3	2	-	20,00	3
				11,30	0,02			-	0,03	-
17	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,42	23,80	0,04	10	7	-	28,00	12
				15,80	0,02			-	0,03	-
18	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ СДВОЕННЫЙ 100ШТ	0,16	23,80	0,04	4	3	-	28,00	4
				15,80	0,02			-	0,03	-
19	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,35	49,80	1,10	17	13	-	68,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
20	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,10	20,80	0,02	2	1	-	22,00	2
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
21	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ.	0,40	25,10	0,04	10	7	-	31,00	12
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
22	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,08	30,00	1,13	2	2	-	34,00	3
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
23	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,10	15,40	0,03	2	1	-	20,00	2
		100ШТ		11,10	0,01			-	0,01	-
24	Ц8-402-2	-ПРОВОД ПВ6 АПВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	13,00	12,70	3,71	165	98	48	13,00	169
		100М		7,55	1,18			15	1,52	20
25	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	8,25	60,80	22,80	502	193	188	41,00	338
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2		23,40	8,40			69	10,84	89
		100М								
26	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ЗЕСОМ 1М ДО 1КГ В ПУСТОТАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	2,50	10,00	0,27	25	16	-	11,00	28
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
27	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	1,20	34,80	12,20	42	17	15	26,00	31
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,40	3,85			5	4,97	6
		100М								
28	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО	5,40	15,90	0,22	86	41	1	14,00	76
		25ММ		7,65	0,08			-	0,10	1
		100М								
29	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	6,60	4,88	2,33	32	16	16	4,00	26
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2		2,36	0,71			5	0,92	6
		100М								
30	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	8,40	1,21	-	10	10	-	2,00	17
		100М		1,14	-			-	-	-
31	Ц8-414-6	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	1,80	21,00	1,01	38	35	2	35,00	63
		100ШТ		19,60	0,40			1	0,52	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1549	723	434		1276
			РУБ.					146		191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1549	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			389	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	869	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			630	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			173	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		1522
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	979	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			-	-	-		1522
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	979	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
32	1504-4543	=ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
	ДОП34	ПМЛ-111002		-	-			-	-	-
		ШТ								
33	1504-18097	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-712-2	1,00	1,10	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
	ДОП34			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			6	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			6	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			6	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
34	1517-2233	=ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ	2,00	52,72	-	105	-	-	-	-
		КОЛИЧЕСТВО АВТОМАТИЧЕСКИХ		-	-			-	-	-
		ВЫЕЛИЧАТЕЛЕЙ 12ШТ ТОК								
		15,20,25А								
		500Х800Х150ММ=УОЩВ-12У4								
		ТУ 36-1888-75								
		ШТ								
35	1517-2218	=ЩИТОК ПРОМЫШЛЕННЫЙ	5,00	54,88	-	274	-	-	-	-
		700Х400Х150ММ=ОЩВ-12								
		ГОСТ 8709-76		-	-			-	-	-
		ШТ								
36	С156-240	=ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ	3,00	13,70	-	41	-	-	-	-
		ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25								
		ШТ		-	-			-	-	-
37	С153-137	=СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С	17,00	1,91	-	32	-	-	-	-
		РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО								
		СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И		-	-			-	-	-
		ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО								
		КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА								
		НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И								
		НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4								
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ЦЕНА ЗАВОДА ЭСТОПЛАСТ	-СВЕТИЛЬНИК НП018,100/Н-07(АРТ 38) ШТ	41,00	5,52	-	226	-	-	-	-
39	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020,100/Р2,0-01УХЛ4 НП020,100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ	7,00	1,57	-	11	-	-	-	-
40	С153-46	-СВЕТИЛЬНИКИ С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ И СЕТКОЙ ТИПА ВЗГ-100АУЗ ШТ	2,00	36,40	-	73	-	-	-	-
41	1507-1248 ДОП54	-СВЕТИЛЬНИК ИСП11,100 ШТ	8,00	4,81	-	38	-	-	-	-
42	1507-1249 ДОП54	-СВЕТИЛЬНИК ИСП11,200 ШТ	4,00	5,84	-	23	-	-	-	-
43	С153-226	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУЗ ШТ	8,00	2,71	-	22	-	-	-	-
44	С153-226	-ТО ЖЕ (ВХОД) ШТ	2,00	2,71	-	5	-	-	-	-
45	С153-226	-ТО ЖЕ(ВЫЕЗД) ШТ	15,00	2,71	-	41	-	-	-	-
46	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ПОЛНОСТЬЮ ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЙ НА 2 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 220В,40ВТ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4 ТУ16,535,775-73 ШТ	4,00	36,03	-	144	-	-	-	-
47	1507-1147	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ЧАСТИЧНО ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ НА 2 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 220В,40ВТ=ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4 ОСТ 16,0.535,033-78 ШТ	50,00	17,85	-	892	-	-	-	-
48	1507-1150	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-1Х80-01УХЛ4,ПВЛМ-1Х80-02УХЛ4 ШТ	7,00	14,07	-	98	-	-	-	-
49	1507-1148	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛЧ-А-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-А-2Х40-02УХЛ4,ПБЛМ-АО-2Х40-01УХЛ4,ПБЛМ-АО-2Х40-02УХЛ4 ШТ	62,00	20,29	-	1258	-	-	-	-
50	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4 ШТ	84,00	18,10	-	1520	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С153-153	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-4,40/П-01УХЛ4 ШТ	22,00	32,40	-	713	-	-	-	-
52	С153-152	-ТО ЖЕ ЛП003,40 ШТ	65,00	18,10	-	1176	-	-	-	-
53	1507-3059	-ТО ЖЕ ЛП022-4,20=ЛВ001-4Х20/П01УХЛ4 ТУ16-535,551-75 ШТ	14,00	25,64	-	359	-	-	-	-
54	1507-3077	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НА 2 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 220В,40ВТ=ЛП012Х40/Б-10УХЛ4 ОСТ 16,0,535,043-79 ШТ	4,00	17,74	-	71	-	-	-	-
55	1507-3101	-СВЕТИЛЬНИК=ЛС004-2Х40-004УХЛ4 ШТ	30,00	16,23	-	487	-	-	-	-
56	С153-253	-ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕЛКА/ГОСТ2239-79/ТИПАВ220-230-25 10ШТ	3,00	0,98	-	3	-	-	-	-
57	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	2,00	0,99	-	2	-	-	-	-
58	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	5,50	1,08	-	6	-	-	-	-
59	С153-283	-ЛАМПЫ БК220-230-150ТУ16,545,215-78 10ШТ	0,50	2,56	-	1	-	-	-	-
60	С153-230	-ЛАМПЫ ЛБ20,ЛД20,ЛДЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,ЛБ30,ЛД30,ЛДЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30 10ШТ	6,00	5,38	-	32	-	-	-	-
61	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	63,00	7,20	-	454	-	-	-	-
62	С153-250	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА20С127 10ШТ	6,00	1,64	-	10	-	-	-	-
63	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	39,00	1,42	-	55	-	-	-	-
64	1515-17002	-ЛАМПЫ СУДОВЫЕ=С 24-25 10ШТ	0,80	1,35	-	1	-	-	-	-
65	1515-17006	-ЛАМПЫ СУДОВЫЕ=С 24-40 10ШТ	0,30	1,43	-	-	-	-	-	-
66	1504С8-200 2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДИНАРНЫЙ С-1-02-6/220 ШТ	34,00	0,26	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	150408-200 2	-ТО ЖЕ С/ВОЕННЫЙ С-2-02-6/220 ШТ	17,00	0,26	-	4	-	-	-	-
68	150408-200 1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДИНАРНЫЙ 0-1-02-6/220 ШТ	42,00	0,23	-	10	-	-	-	-
69	150408-200 1	-ТО ЖЕ САВОЕННЫЙ 0-2-02-6/220 ШТ	16,00	0,23	-	4	-	-	-	-
70	150401-75	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 0-4-1Р54-01 ШТ	35,00	0,35	-	12	-	-	-	-
71	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ	8,00	0,70	-	6	-	-	-	-
72	С154-161	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-0-16-6/220 ШТ	40,00	0,16	-	6	-	-	-	-
73	С154-162	-ТО ЖЕ РШ-Ц-2-С-02-6/220. ШТ	10,00	0,16	-	2	-	-	-	-
74	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ-Е27ФП-01 1000ШТ	0,01	281,32	-	3	-	-	-	-
75	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	1,00	49,20	-	49	-	-	-	-
76	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5 1000М	0,30	71,00	-	21	-	-	-	-
77	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	1,50	22,00	-	33	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	0,90	166,00	-	149	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5 1000М	0,30	191,00	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
80	С151-1040	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х1,5 1000М	0,02	141,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
81	С151-1058	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х1,5 1000М	0,01	234,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
82	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3 ШТ	50,00	0,66	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
83	2405-1338	-КОРОБКА-У196 УХЛ3 ТУ362383-81 1000ШТ	0,06	64,38	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
84	2405-1371	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ-У192МУХЛ2 ТУ36-1882-82 ШТ	130,00	0,07	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
85	1504-17160	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И ОТВЕТВЛЕНИЯ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ-У409 ТУ 36-1859-75 ШТ	130,00	1,61	-	209	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
86	503-80087-1-1	-ТРУБЫ Д-25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ19-99-78 1000ПМ	0,66	193,68	-	128	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			8925	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-

87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8924	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			8926	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			715	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9639	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			9640	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			10480	723	434		1276
			РУБ.					146		191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10473	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			389	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	869	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			8926	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			630	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			888	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11991	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1522
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	979	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			11998	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1522
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	979	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 13

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			1549	2352	-	-	19,60
2	ОБОРУДОВАНИЕ			6	6	-	-	0,05
3	МАТЕРИАЛЫ			8925	9640	-	-	80,35
	ИТОГО:	М3	9594,50	10480	11998	1	1	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №14

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА. ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(С Ж/Б КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: АСХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,498 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	180 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,112 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,16 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ УГЛОВОЙ	14,00	0,21	-	3	3	-	0,50	7
		ШТ		0,21	-			-	-	-
2	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОМНАТНЫЙ	8,00	0,21	-	2	2	-	0,50	4
		ШТ		0,21	-			-	-	-
3	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	6,00	0,36	-	2	2	-	1,00	6
		ШТ		0,35	-			-	-	-
4	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	4,00	0,50	-	2	2	-	1,00	4
		ШТ		0,49	-			-	-	-
5	Ц11-406-7	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ,ТИП ТМ	4,00	1,72	-	7	7	-	3,00	12
		ШТ		1,69	-			-	-	-
6	Ц11-680-3.	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА;СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	2,00	3,09	0,32	6	4	-	3,00	6
		ШТ		1,87	0,11			-	0,14	-
		НА ЩИТЕ УСТАНОВИТЬ;								
7	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР	16,00	0,43	-	7	3	-	0,30	5
				0,18	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ								
		ЦЕПЬ								
8	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	10,00	0,78	-	8	5	-	0,70	7
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	2,00	0,28	-	1	-	-	0,30	1
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	8,00	0,23	-	2	1	-	0,20	2
				0,11	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П,	9,00	0,55	-	5	3	-	0,50	5
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	18,00	1,19	-	21	13	-	1,00	18
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-91-4	-М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЩИТОВ И ПРОВОДКИ	0,26	377,00	4,70	98	9	1	61,00	16
				33,30	1,41			-	1,82	-
		Т								
14	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,28	15,90	0,22	36	17	-	14,00	32
				7,65	0,08			-	0,10	-
		100М								
15	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,36	20,60	0,35	7	3	-	16,00	6
				8,85	0,14			-	0,18	-
		100М								
16	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО	0,18	15,60	0,75	3	2	-	17,0	3
				9,46	0,29			-	0,37	-

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		50ММ								
		100М								
17	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,19	32,00	7,54	6	2	1	16,00	3
				9,26	2,28			-	2,94	1
		100М								
18	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	3,10	4,88	2,33	15	7	7	4,00	12
				2,36	0,71			2	0,92	3
		100М								
19	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	11,06	1,21	-	13	13	-	2,00	22
				1,14	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			244	98	9		171
			РУБ.					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			244	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			136	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	100	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			353	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	112	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			353	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	112	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
20	170648-136	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ	3,00	1,65	-	5	-	-	-	-
5		ТТУ2,1,240,671		-	-			-	-	-
		ШТ								
21	170648-137	-ТО ЖЕ ТТУ4,1,240,291	5,00	0,95	-	5	-	-	-	-
5		ШТ		-	-			-	-	-
22	170648-139	-ТО ЖЕ ТТУ6,1,240,104	10,00	0,90	-	9	-	-	-	-
6		ШТ		-	-			-	-	-
23	170648-145	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М	8,00	0,26	-	2	-	-	-	-
6		ШТ		-	-			-	-	-
24	1704-10040	--УСТРОЙСТВО ТЕПМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ	4,00	20,60	-	82	-	-	-	-
1		ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ,1КОНТАКТ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Г, КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК-ТУДЭ-1-2-П1в2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ25-02,281074-78								
25	1704-10040-2	-УСТРОЙСТВО ТЕПМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ,1КОНТАКТ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД Г, КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК-ТУДЭ-2-4-П1В2 ТУ25-02,281074-78	2,00	20,60	-	41	-	-	-	-
26	1704-51127	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ8	4,00	110,00	-	440	-	-	-	-
	Д22			-	-			-	-	-
27	1704-11203	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ0879	1,00	3,90	-	4	-	-	-	-
	Д26	5Ц2,821,420		-	-			-	-	-
28	1704-11251	-ТОЖЕ ТСМ1079	3,00	3,10	-	9	-	-	-	-
	Д26			-	-			-	-	-
29	1517-11016	-ЩИТ ЩШМ1000,600,500 ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ	2,00	30,00	-	60	-	-	-	-
	Д6	НА ЩИТЕ УСТАНОВИТЬ:		-	-			-	-	-
30	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ-УП-5311 16-524,074-75	4,00	2,20	-	9	-	-	-	-
31	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ-УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
32	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ-УП-5312 ТУ 16-524,074-75	2,00	3,30	-	7	-	-	-	-
33	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ-УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	2,00	2,50	-	5	-	-	-	-
34	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ-КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	10,00	0,80	-	8	-	-	-	-
35	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ	10,00	1,25	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ=2,ЛКУ,КЗ								
		ШТ								
36	1504-6002	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	2,00	0,90	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
37	1517-1414-1	=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	2,00	3,30	-	7	-	-	-	-
		ШТ								
38	1504-1006	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ =1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63=МГ А63=М ТУ 16-522,110-74	8,00	1,45	-	12	-	-	-	-
		ШТ								
39	1517-1351-1	=УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	8,00	1,05	-	8	-	-	-	-
		ШТ								
40	1507-5051	=АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	8,00	0,38	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
41	1517-1481-1	=ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	8,00	0,75	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
42	1515-3108	=ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ=Ц 220-10	0,80	1,40	-	1	-	-	-	-
		10ШТ								
43	1504-12004	=РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС43-32УХЛ=ВС-10-30У4 ТУ 16-523,476-78	2,00	18,40	-	37	-	-	-	-
		ШТ								
44	1517-1430-1	=РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ9 ДО 18 ТИПОВ=	2,00	7,00	-	14	-	-	-	-
		ШТ								
45	1504-12272	=РЕЛЕ ПЭ37-62У3	16,00	5,10	-	82	-	-	-	-
		ШТ								
	А72									
46	1517-1429-1	=РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	16,00	3,75	-	60	-	-	-	-
		ШТ								
47	1515-7001	=ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=В 125-135-15	0,20	0,87	-	-	-	-	-	-
		10ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	1507-7016	=ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27Н16П-01УХЛ4 1000ШТ	-	400,00	-	1	-	-	-	-
49	1517-1481-1	=ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			938	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			938	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			17	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			17	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1014	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1014	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
50	С152-166	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	1,15	22,00	-	25	-	-	-	-
51	1509-8004	=ПРОВОД НВЭ СЕЧ1,0,5ММ 1000М	0,26	60,82	-	16	-	-	-	-
52	170648-175	=ОПРАВА УГЛОВАЯ	14,00	2,16	-	30	-	-	-	-
3		ШТ								
53	503-80085-1-	ТРУБЫ Д=16ММ ИЗ	0,17	107,60	-	18	-	-	-	-
1		НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78 1000ПМ								
54	503-80086-1-	ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ	0,06	156,02	-	9	-	-	-	-
1		НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-99-78 1000ПМ								
55	503-80088-1-	ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ	0,04	279,76	-	10	-	-	-	-
1		НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78 1000ПМ								
56	503-80089-1-	ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ	0,02	365,84	-	7	-	-	-	-
1		НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	241649-1051	РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ= Р3-Ц-Х-22 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 1000ПМ	0,01	228,69	-	3	-	-	-	-
58	241649-1052	РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ= Р3-Ц-Х-25 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 1000М	0,01	348,48	-	2	-	-	-	-
59	241649-1054	РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ= Р3-Ц-Х-38 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 1000М	-	511,83	-	2	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			122	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			122	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			122	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			131	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			131	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1304	98	9		171
			РУБ.					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			938	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ.			17	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			17	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			26	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			11	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			1014	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			366	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			136	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	100	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			122	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			484	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	112	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	112	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 14

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			244	353	-	-	23,56
2	ОБОРУДОВАНИЕ			1014	1014	-	-	67,69
3	МАТЕРИАЛЫ			122	131	-	-	8,74
ИТОГО:		М3	9594,50	1380	1498	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)416-6-29.12.88(VII.II) 244 91201198

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №15

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(С Ж/Б КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: АВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,304 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 546 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,367 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,24 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ		В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	2,00	1,99 / 1,09	0,05 / 0,01	4	2	- / -	2,00 / 0,01	4 / -
2	Ц8-535-6	-КОМАНДОАППАРАТ КУЛАЧКОВЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ РЕДУКТОРОМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВАНИИ КОЛИЧЕСТВО ЦЕПЕЙ ДО 8 ШТ	8,00	3,72 / 2,49	0,28 / 0,12	30	20	2 / 1	4,00 / 0,15	32 / 1
3	Ц8-539-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ МАССА ДО 10 КГ ШТ	16,00	1,28 / 0,80	0,02 / 0,01	20	13	- / -	1,00 / 0,01	16 / -
4	Ц8-539-7	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБОРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ ШТ	32,00	0,86 / 0,37	- / -	28	12	- / -	0,60 / -	19 / -
5	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ЗВОНОК ШТ	9,00	0,38 / 0,33	0,01 / -	3	3	- / -	1,00 / -	9 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц11-701-2	-ПУЛЬТ , РАЗМЕР, ММ:900Х800Х1000Х650	1,00	2,94	0,28	3	3	-	4,00	4
		ШТ		2,61	0,11			-	0,14	-
		УСТ-КА НА ПУЛЬТЕ:								
7	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	32,00	0,43	-	14	6	-	0,30	10
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
8	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	30,00	0,78	-	23	14	-	0,70	21
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	1,00	0,23	-	1	-	-	0,20	-
				0,11	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	21,00	0,55	-	12	7	-	0,50	11
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц8-91-4	-М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПУЛЬТОВ И ПРОВОДОК	0,36	377,00	4,70	136	12	2	61,00	22
		Т		33,30	1,41			1	1,82	1
12	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	24,00	1,04	0,04	25	18	1	1,00	24
				0,77	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
13	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	8,00	1,47	0,04	12	9	-	2,00	16
				1,17	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
14	Ц11-582-4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ДВА ЗАЖИМА СВЕРХ32К РАСЦ.11-582-3	64,00	0,04	-	3	2	-	0,10	6
		2 ЗАЖИМА		0,03	-			-	-	-
15	Ц11-712-3	-ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С ШАРОВЫМ НИППЕЛЕМ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО:22	9,00	0,18	0,03	2	1	-	0,22	2
				0,15	-			-	-	-
		1ВВОД								
16	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	9,00	48,00	12,70	432	164	114	31,00	279
				18,20	4,04			36	5,21	47
		100М								

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			748	286	119		475
			РУБ.					38		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			748	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			341	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	324	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1073	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		546
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	367	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1073	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		546
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	367	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
17	1504-18094	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-1У2=ПКЕ212-3У3 ТУ16-526,216-78	2,00	2,80	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	1504-8010	-КОМАНДОАППАРАТ КУЛАЧКОВЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЧИСЛО КОММУТИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 4,ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО РЕДУКТОРА 1:30,С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ КОММУТИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ И БАРАБАНА С ОДНОСТОРОННИМ ВЫХОДОМ ПРИВОДНОГО ВАЛА=КА424А-30У2 ТУ 16-524,048-75	8,00	35,50	-	284	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	1504-9140	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП15-21Б21154У2,8	16,00	3,60	-	58	-	-	-	-
Д34				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	1517-11050	-ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМ 1000,800	1,00	80,00	-	80	-	-	-	-
Д7				-	-			-	-	-
		ШТ								
		НА ПУЛЬТЕ УСТАНОВИТЬ:								
21	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	8,00	3,30	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	8,00	2,50	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 ШТ	30,00	0,80	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	30,00	1,25	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522,110-74 ШТ	1,00	1,45	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	1,00	1,05	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 ШТ	21,00	0,38	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	21,00	0,75	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	1515-31018	-ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ=Ц 220-10 10ШТ	2,00	1,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			564	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			564	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			11	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			612	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			612	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ								
30	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	0,18	195,00	-	35	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М		-	-			-	-	-
31	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,07	211,00 -	-	15	-	- -	- -	- -
32	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,08	277,00 -	-	22	-	- -	- -	- -
33	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,26	458,00 -	-	117	-	- -	- -	- -
34	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5 1000М	0,16	592,00 -	-	92	-	- -	- -	- -
35	150967-75	-КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КРШМ СЕЧ 2,1,5ММ 1000М	0,16	338,13 -	-	54	-	- -	- -	- -
36	2405-11467	-КОРОБКА СОЕД, КС10-1 ШТ	24,00	4,08 -	-	98	-	- -	- -	- -
	Д22									
37	2405-11469	-ТО ЖЕ КС40 ШТ	8,00	9,66 -	-	77	-	- -	- -	- -
	Д22									
38	2405-1021	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ=ВКМ2-22 ТУ36-1764-79 ШТ	9,00	0,32 -	-	3	-	- -	- -	- -
39	1504-9006	-МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 50,60ГЦ ВЛД ПРИВОДА-ТОЛКАТЕЛЬ=МП1101У4 ТУ16-526,329-78 ШТ	32,00	0,92 -	-	29	-	- -	- -	- -
40	1602-50120	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА=М3-1 ТУ 25-05-1045-76 ШТ	9,00	3,57 -	-	32	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ,				574	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			574	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			574	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			619	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			619	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1886	286	119		475
			----					---		---
			РУБ.					38		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			564	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			11	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			612	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1322	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			341	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	324	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			574	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			124	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1692	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		546
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	367	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2304	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		546
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	367	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 15

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			748	1073	-	-	46,57
2	ОБОРУДОВАНИЕ			612	612	-	-	26,56
3	МАТЕРИАЛЫ			574	619	-	-	26,87
	ИТОГО:	М3	9594:50	1934	2304	-	-	100:00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 162-42

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №15

НА РАДИОФИКАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,534 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 235 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,145 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,06 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В РС1-1300 ШТ	2,00	14,00	-	28	9	-	7,12	14
				4,34	-			-	-	-
2	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ ШТ	2,00	1,49	-	3	2	-	2,00	4
				1,24	-			-	-	-
3	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ	35,00	0,58	-	20	16	-	0,80	28
				0,46	-			-	-	-
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	29,00	2,73	-	79	68	-	4,00	116
				2,34	-			-	-	-
5	Ц10-381-11	-РАДИОРОЗЕТКА ШТ	29,00	0,36	-	10	10	-	1,00	29
				0,33	-			-	-	-
6	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ 100ШТ	0,26	16,70	-	4	1	-	5,00	1
				3,10	-			-	-	-
7	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ	5,80	4,88	2,33	28	14	13	4,00	23
				2,36	0,71			4	0,92	5

106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2								
		100М								
8	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ В СЛОЕ ШТУКАТУРКИ	0,50	7,92	-	4	4	-	13,00	6
				7,51	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			176	124	13		221
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			176	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	128	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
9	084-30334	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ГА-3	29,00	6,00	-	174	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			174	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			174	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			3	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			4	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			189	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			189	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
10	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	6,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	29,00	0,16 -	- -	5	-	- -	- -	- -
12	290220-125 1	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10Т ШТ	2,00	3,61 -	- -	7	-	- -	- -	- -
13	С155-23	-РАДИОРОЗЕТКА РПВ-1 ШТ	3,00	0,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
14	С155-23	-ТОЖЕ РПВ-2 ШТ	26,00	0,40 -	- -	10	-	- -	- -	- -
15	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2 1000М	0,55	22,90 -	- -	13	-	- -	- -	- -
16	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2 1000М	0,08	25,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
17	640110-28	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ КД-2-03 ШТ	26,00	0,16 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ. --- РУБ.			43	-	- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			43	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			46	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. --- РУБ.			393	124	13 4		221 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			174	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			3	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			4	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			189	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			219	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	122	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			345	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

109

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СЧЕТЕ НОМЕР 16

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. изм.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			176	299	-	-	55,99
2	ОБОРУДОВАНИЕ			189	189	-	-	35,39
3	МАТЕРИАЛЫ			43	46	-	-	8,61
	ИТОГО:	М3	9594,50	408	534	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)416-6-29.12.88(VII.11) 256 91207187

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 142-42

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №17

НА КАНАЛИЗАЦИЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,652 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	212 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,116 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,07 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Ц10-975-5	-ШКАФ СЛАБОТОЧНЫЙ	6,00	1,61	0,06	10	7	-	2,00	12			
		ШТ		1,24	0,02			-	0,03	-			
2	Ц10-975-9	-КОРОБКА ПОДПОЛЬНАЯ	15,00	0,86	0,11	13	10	1	1,00	15			
		ШТ		0,69	0,02			-	0,03	-			
3	Ц10-38-8	-ПОДПОЛЬНЫЙ ЖЕЛОБ ШИРИНОЙ ДО 300ММ	25,00	0,45	-	11	11	-	1,00	25			
		М		0,44	-			-	-	-			
6	Ц10-975-12	-КОРОБКА ПОДШТУКАТУРНАЯ	38,00	0,41	-	16	14	-	1,00	38			
		ШТ		0,37	-			-	-	-			
5	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	24,00	0,41	-	10	9	-	1,00	24			
		ШТ		0,37	-			-	-	-			
6	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	0,24	16,70	-	4	1	-	5,00	1			
		100ШТ		3,10	-			-	-	-			
7	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,70	29,90	5,65	21	11	4	30,00	21			
		100М		16,20	1,47			1	1,90	1			
8	Ц8-406-7	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,10	43,80	8,70	4	2	1	41,00	4			
		100М		22,30	2,23			-	2,88	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	3,10	15,90	0,22	49	24	-	14,00	43
				7,65	0,08			-	0,10	-
10	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	1,10	15,60	0,75	17	10	1	17,00	19
				9,46	0,29			-	0,37	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			155	99	7		202
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			155	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	100	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
11	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4 М	10,00	1,46	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	С113-130	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ.СВАРНАЯ Т25,1,6 М	70,00	0,32	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	503-80086-1-1	-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-99-78 1000ПМ	0,31	156,02	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	503-80089-1-1	-ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78 1000ПМ	0,11	365,84	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	150401-31	-ШКАФ СЛАБОТОЧНЫЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ РАЗМ.580-717-155ММ ШТ	6,00	8,61	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С156-80	-КОРОБКА ЗАКЛАДНАЯ КП1 С КРЫШКОЙ КР1 ШТ	24,00	0,66 -	- -	16	-	- -	- -	- -
17	2405-1381	-КОРОБКА ПОДПОЛЬНАЯ РАЗМ,300,250ММ ШТ	15,00	1,61 -	- -	24	-	- -	- -	- -
18	2405-1379	-КОРОБКА ПОДШТУКАТУРНАЯ КП04 ШТ	38,00	1,72 -	- -	65	-	- -	- -	- -
19	1602-10353	-ПОДПОЛЬНЫЕ ЖЕЛОБА ШИР,ДО 300ММ-ТИПА АТС-54А И АТС-54 РС4,075,027 ТУ М	25,00	3,22 -	- -	81	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. ---- РУБ.			363	-	- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			363	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			362	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			391	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			391	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. ---- РУБ.			518	99	7 - - 1		202 - - 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			518	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	100	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			362	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			652	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			652	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 17

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			155	261	-	-	40,03
2	МАТЕРИАЛЫ			363	391	-	-	59,97
	ИТОГО:	М3	9594,50	518	652	-	-	100,00

114

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 162-42

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №18

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,397 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	48 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,030 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,04 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч ВСЕГО	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	2,00	4,01	0,55	8	3	1	3,00	6				
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-				
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	11,00	0,37	-	4	3	-	0,50	6				
		ШТ		0,31	-			-	-	-				
3	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ И В ПОДПОЛЬНЫХ ЖЕЛОБАХ	0,40	10,00	0,27	4	2	-	11,00	4				
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-				
4	Ц8-409-1	-ПРОВОД ЕМК 1Х2Х0,4 В ПОДПОЛЬНЫХ ЖЕЛОБАХ	2,80	4,88	2,33	14	7	7	4,00	11				
		100М		2,36	0,71			2	0,92	3				
5	Ц10-966-2	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ20Х2	2,00	5,49	0,80	11	6	2	3,00	10				
		ШТ		2,79	0,25			1	0,32	1				
6	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	1,00	6,71	0,87	7	3	1	5,00	5				
		ШТ		3,11	0,27			-	0,35	-				
7	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	0,11	16,70	-	2	-	-	5,00	1				
		100ШТ		3,10	-			-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		50	24	11		43				
				РУБ,				3		4				

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	27	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ								
8	ПРЕЙСКУРАН Т МИНТОРГА	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ СИСТЕМЫ АТС ТАН-78 ШТ	11,00	25,00 -	- -	275	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			275	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			275	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			5	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			301	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			301	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ								
9	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ	2,00	1,03 -	- -	2	-	- -	- -	- -
10	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,01	158,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
11	С151-2527	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20 1000М	0,03	231,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
12	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2	0,28	10,60 -	- -	3	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
13	С152-618	-МУФТЫ 2РП-15=11/15+10/13	1000М ШТ	1,00	0,30	-	1	-	-	-	-
14	С152-613	-МУФТЫ МАРКИ 1СП-12	ШТ	2,00	0,13	-	1	-	-	-	-
15	2405-1989 ДОП1	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ КД-0-02	ШТ	11,00	0,12	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				17	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				17	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				18	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				18	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				342	24	11		43
			РУБ.						3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				275	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				5	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				9	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				301	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				67	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	30	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	30	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 18

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. изм.	Количество	СУММА (РУБ) прямых затрат	СУММА (РУБ) с накладными расходами и плановыми накоплениями	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) прямых затрат	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) с накладными расходами и плановыми накоплениями	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			50	78	-	-	19,65
2	ОБОРУДОВАНИЕ			301	301	-	-	75,82
3	МАТЕРИАЛЫ			17	18	-	-	4,53
	ИТОГО:	М3	9594,50	368	397	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 162-42

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 19

НА ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТА СВЯЗИ ЧАСТИ,ОПЕРАТИВНАЯ СВЯЗЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	16.660 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	662 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.475 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1,74 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		СТАНЦИЯ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ СОС-30М								
1	Ц10-115-2	-ПУЛЬТ СОС-30М	30,00	2,54	-	76	72	-	4,00	120
		НОМЕР		2,40	-			-	-	-
2	Ц10-115-3	-СТАТИВ	1,00	55,40	-	55	52	-	86,00	86
		ШТ		52,20	-			-	-	-
3	Ц10-395-7	-УСТРОЙСТВО ДУПЛЕКСНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ	5,00	5,69	-	28	22	-	7,00	35
		ШТ		4,39	-			-	-	-
4	Ц10-972-22	-ПОЛОСА ЗАЩИТНАЯ ИЛИ ГРОМООТВОДНАЯ ЕМКОСТЬЮ ДО 30Х2 ЛИНИЙ	2,00	1,95	-	4	4	-	3,00	6
		ШТ		1,92	-			-	-	-
5	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦЕ ИЛИ АТС	25,00	0,37	-	9	8	-	0,50	12
		ШТ		0,31	-			-	-	-
		СТАНЦИЯ ПРИЕМА СООБЩЕНИЙ СПС-10/20								
6	Ц10-115-2	-ПУЛЬТ СПС-10/20	30,00	2,54	-	76	72	-	4,00	120
		НОМЕР		2,40	-			-	-	-
7	Ц10-115-3	-СТАТИВ	1,00	55,40	-	55	52	-	86,00	86
		ШТ		52,20	-			-	-	-
8	Ц10-395-7	-УСТРОЙСТВО ДУПЛЕКСНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ	10,00	5,69	-	57	44	-	7,00	70
		ШТ		4,39	-			-	-	-
9	Ц10-972-22	-ПОЛОСА ЗАЩИТНАЯ ИЛИ ГРОМООТВОДНАЯ ЕМКОСТЬЮ ДО	2,00	1,96	-	4	4	-	3,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30Х2 ЛИНИЯ		1,92	-			-	-	-
10	Ц10-127-5	ШТ -АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС	20,00	0,37	-	7	6	-	0,50	10
		ШТ		0,31	-			-	-	-
11	Ц10-395-7	-МАГНИТОФОН(МАЯК)	3,00	5,69	-	17	13	-	7,00	21
		ШТ		4,39	-			-	-	-
12	Ц8-126-5	-ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ОДНОРЯДНЫЙ	1,00	7,02	-	7	6	-	10,00	10
		ШТ		6,14	-			-	-	-
13	Ц8-121-1	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 33СН-1	1,00	36,63	-	37	29	-	1,00	1
		ШТ		29,04	-			-	-	-
14	Ц10-1-14	-ЩИТОК,ПУЛЬТ,ТАБЛО ИЛИ ПЛАТА РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С	1,00	3,29	-	3	3	-	5,00	5
		ПОДГОТОВКОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ		3,11	-			-	-	-
15	Ц10-972-10	ШТ -КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
16	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,АО:1КВТ	1,00	16,00	-	16	14	-	19,00	19
				13,70	-			-	-	-
17	Ц8-149-1	ШТ -КАБЕЛЬ АС 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА	1,25	10,00	0,27	13	8	-	11,00	14
		1М АО:1КГ И В ПОДПОЛЬНЫХ ЖЕЛОБАХ		6,24	0,10			-	0,13	-
18	Ц8-409-1	100М -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	1,00	4,88	2,33	5	2	3	4,00	4
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ АО:2,5ММ2		2,36	0,71			1	0,92	1
19	Ц8-409-2	100М -ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ 4ММ2 В ПОДПОЛЬНЫХ ЖЕЛОБАХ	0,50	6,02	2,85	3	1	1	5,00	3
		100М		2,90	0,87			-	1,12	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		476	414	4		631
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		476	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		57	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	415	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		878	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		662
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	475	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			878	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		662
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	475	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
20	1602-20018	-СТАНЦИЯ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ-СОС-30М Р81,220,027 ТУ КОМПЛ	1,00	4300,00	-	4300	-	-	-	-
21	1602-20012	-СТАНЦИЯ ПРИЕМА СООБЩЕНИЙ-СПС-10/20 Р81,220,028 ТУ КОМПЛ	1,00	8560,00	-	8560	-	-	-	-
22	290220-200 5	-БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ-60/10-3 ШТ	1,00	444,00	-	444	-	-	-	-
23	6201-823	-М/ НО (МАЯК) ШТ	3,00	155,00	-	465	-	-	-	-
24	1511-2002	УМУЛЯТОРНАЯ 33СН-1 ШТ	1,00	537,90	-	538	-	-	-	-
25	7660-2072	КУМУЛЯТОРНОЙ М,1000Х800Х1800 ШТ	1,00	107,00	-	107	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			14414	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ О. ЯЙ -	РУБ.			14414	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАС.	РУБ.			288	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			294	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			450	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			185	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			15734	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			15734	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
26	1602-50099	-ЩИТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТРЕХ ЗЕМЕЛЬ-29-00-00 ТУ 32-ЦШ-314-76 ШТ	1,00	7,83	-	8	-	-	-	-
27	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
28	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,03	158,00	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С151-2528	1000М -КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:30	0,05	307,00 -	- -	15	-	- -	- -	- -
30	С151-2529	1000М -КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:50	0,01	485,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
31	С152-488	1000М -ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2	0,10	10,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
32	С151-1076	1000М -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,04	190,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
33	С152-181	1000М -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-[illegible] НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕ,ММ2:4	0,05	66,10 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ. --- РУБ.		45	-	- --		- --
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		45	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		45	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		48	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		48	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ. --- РУБ.		14935	414	4 -- 1		631 -- 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		14414	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		288	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		294	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		450	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		185	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		15734	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			521	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	415	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ --	РУБ.			926	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		662
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	475	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			16660	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		662
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	475	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 19

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. изм.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			476	878	-	-	5,27
2	ОБОРУДОВАНИЕ			15734	15736	-	-	94,44
3	МАТЕРИАЛЫ			45	68	-	-	0,29
	ИТОГО:	м3	9594,50	16255	16660	1	1	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 162-42

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №20

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,143 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 339 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,258 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,12 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-742-13	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:20 (РУБИН) ШТ	1,00	22,40	-	22	20	-	31,00	31
				19,52	-			-	-	-
2	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
				1,62	0,18			-	0,23	-
3	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	127,00	0,97	-	123	112	-	1,00	127
				0,88	-			-	-	-
4	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ	33,00	0,58	-	19	15	-	0,80	26
				0,46	-			-	-	-
5	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М	0,85	30,70	4,90	26	13	4	28,00	24
				15,10	1,56			1	2,01	2
6	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ И ПОТОЛКУ 100М	8,00	7,92	-	63	60	-	13,00	104
				7,51	-			-	-	-
7	Ц8-409-2	-ПРОВОД СЕЧ.4ММ2 В ПОДПОЛЬНОМ	0,15	6,02	2,85	1	-	-	5,00	1

125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖЕЛОБЕ								
		100М		2,90	0,87			-	1,12	-
8	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	1,00	6,71	0,87	7	3	1	5,00	5
		ШТ		3,11	0,27			-	0,35	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			265	225	5		321
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			265	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	226	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	4		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			485	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	258	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			485	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	258	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
9	1602-30033	-СИГНАЛИЗАТОР =РУБИН-3	1,00	305,00	-	305	-	-	-	-
		Р02,390,212								
		Р02,409,012 ТУ		-	-			-	-	-
		ШТ								
10	1602-30031	-СИГНАЛИЗАТОР =РУБИН-3	1,00	153,00	-	153	-	-	-	-
		Р02,390,213								
		Р02,409,012 ТУ		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			458	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			458	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			9	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			500	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			500	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
11	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
		ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	33,00	0,14	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С152-618	-МУФТЫ 2РП-15-11/15+10/13	1,00	0,30	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4	0,02	66,10	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
15	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2	0,80	10,60	-	8	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
16	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР;10	0,08	158,00	-	13	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
17	С151-2527	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР;20	0,01	231,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
18	1602-30140	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ ИП105-2/1	127,00	0,92	-	117	-	-	-	-
	А14	ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			147	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			147	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			145	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			158	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			158	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			870	225	5		321
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			458	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			9	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			500	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			412	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	226	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			145	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			643	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	258	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	258	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

128

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 20

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			265	485	-	-	42,43
2	ОБОРУДОВАНИЕ			500	500	-	-	43,74
3	МАТЕРИАЛЫ			147	158	-	-	13,82
	ИТОГО:	М3	9594,50	912	1143	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)416-6-29.12.88 (VII.11) 275 91207217

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 162-42

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №21

НА ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТА СВЯЗИ ЧАСТИ,ТРЕВОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,451 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 124 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,144 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,15 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Ц10-742-13	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:20 УСТАНОВКА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ УТСО-20 ШТ	1,00	22,40	-	22	20	-	31,00		31	
				19,52	-			-	-		-	
2	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	10,00	2,73	-	27	23	-	4,00		40	
				2,34	-			-	-		-	
3	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ	11,00	0,58	-	6	5	-	0,80		9	
				0,46	-			-	-		-	
4	Ц8-105-4	-АГРЕГАТ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ШТ	1,00	42,50	-	43	35	-	52,00		52	
				34,50	-			-	-		-	
5	Ц8-126-5	-ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ОДНОЯРУСНЫЙ ШТ	1,00	7,02	-	7	6	-	10,00		10	
				6,14	-			-	-		-	
6	Ц8-121-2	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 13СН-2 ШТ	1,00	18,85	-	19	14	-	2,00		2	
				13,91	-			-	-		-	
7	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,АО:1 В СЛОЕ ШТУКАТУРКИ 100М	1,20	30,70	4,90	37	18	6	28,00		34	
				15,10	1,56			2	2,01		2	
8	Ц8-409-1	-ПРОВОД СЕК,4ММ2 В ПОДПОЛЬНОМ	0,15	4,88	2,33	1	-	-	4,00		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖЕЛОБЕ								
		100М		2,34	0,71			-	0,92	-
9	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ В ПОДПОЛЬНЫХ ЖЕЛОБАХ	0,45	10,00	0,27	5	3	-	11,00	5
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			167	124	6		184
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	126	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	144	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	144	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
10	1601-2354	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ=10ГРД 4-5 ЯС3.843.051 ТУ	2,00	25,70	-	51	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
11	ЦЕНА ЗАВОДА	-УСТАНОВКА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ УТСО-20	1,00	500,00	-	500	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	084-30334	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГА-3	8,00	6,00	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	3608-10010	-АГРЕГАТ СЕЛЕНОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВСА-6К	1,00	43,00	-	43	-	-	-	-
	АОП4	ШТ		-	-			-	-	-
14	1511-2004	-БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 13СН-2	1,00	292,50	-	293	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	7660-2072	-ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ РАЗМ.1000Х800Х1800	1,00	107,00	-	107	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1042	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1042	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			21	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			21	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			32	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1137	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1137	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ								
16	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	0,60	1,08	-	1	-	-	-	-
17	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	3,00	0,14	-	1	-	-	-	-
18	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	8,00	0,16	-	1	-	-	-	-
19	С151-2728	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ;0,9 1000М	0,12	49,60	-	6	-	-	-	-
20	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х4 1000М	0,03	190,00	-	5	-	-	-	-
21	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5 1000М	0,02	277,00	-	6	-	-	-	-
22	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4 1000М	0,02	66,10	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			21	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			21	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1230	124	6		184
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1042	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			21	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			21	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			32	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1137	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			188	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			37	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	126	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	144	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1451	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	144	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 21

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			167	293	-	-	20,19
2	ОБОРУДОВАНИЕ			1137	1137	-	-	78,36
3	МАТЕРИАЛЫ			21	21	-	-	1,45
	ИТОГО:	М3	9594,50	1325	1451	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)416-6-29.12.88(VII.II) 280 91207157

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 162-42

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №22

НА ЭЛЕКТРОФИКАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,447 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 95 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,067 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,05 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц10-771-2	-ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТИПЫ: П4К3 ШТ	1,00	5,67	-	6	5	-	8,00	8	
				5,05	-			-	-	-	
2	Ц10-772-1	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ ШТ	10,00	1,42	-	14	9	-	1,00	10	
				0,87	-			-	-	-	
3	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ	11,00	0,58	-	6	5	-	0,80	9	
				0,46	-			-	-	-	
4	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО11КВТ ШТ	1,00	16,00	-	16	14	-	19,00	19	
				13,70	-			-	-	-	
5	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО11 В СЛОЕ ШТУКАТУРКИ 100М	1,50	30,70	4,90	46	23	7	28,00	42	
				15,10	1,56			2	2,01	3	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			88	56	7		88	
			РУБ.					2		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			88	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	58	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
6	1703-1047	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ П4М3-2БРР24-012 ШТ	1,00	57,00 -	- -	57	-	- -	- -	- -
7	290220-201 0	-БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ-24/3-3 ШТ	1,00	91,00 -	- -	91	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			148	-	-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					-		-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			148	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			3	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			162	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			162	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
8	1703-1053	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ В4С1-М2ПВ24Р-300-323К ШТ	10,00	11,90 -	- -	119	-	- -	- -	- -
9	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	11,00	0,14 -	- -	2	-	- -	- -	- -
10	С151-2728	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:0,9 1000М	0,15	49,60 -	- -	7	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			128	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			128	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			139	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			139	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			364	56	7		36
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			148	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			3	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			162	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			216	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	58	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5 Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			447	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 22

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. изм.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			88	146	-	-	32,66
2	ОБОРУДОВАНИЕ			162	162	-	-	36,24
3	МАТЕРИАЛЫ			128	139	-	-	31,10
	ИТОГО:	М3	9594,50	378	447	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 162-42

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 23

НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: СР,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,186 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	41 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,037 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,02 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ШТ	1,00	10,10 2,35	7,70 2,72	10	2	3 3	4,00 3,91	4 4	
2	Ц10-604-2	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ 4М ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ 4:ДО 8,НА КРОВЛЕ БЕТОННОЙ, БЕЗ ОТТЯЖЕК, С РАНЕЕ ОБОРУДОВАННЫМИ ТРУБОСТОЙКАМИ ШТ	1,00	11,10 4,94	5,60 2,01	11	5	6 2	7,00 2,59	7 3	
3	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА ОДНОГО ИЗМЕР,	1,00	12,20 12,00	- -	12	12	- -	5,00 -	5 -	
4	Ц10-395-7	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ ШТ	1,00	5,69 4,39	- -	6	4	- -	7,00 -	7 -	
5	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,	5,00	0,58 0,46	- -	3	2	- -	0,80 -	4 -	

139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ								
		ШТ								
6	Ц10-381-11	-РАЗЪЕМ КОАКСИАЛЬНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ	1,00	0,36	-	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
7	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,45	10,00	0,27	5	3	-	11,00	5
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
8	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	0,01	16,70	-	1	-	-	5,00	-
		100ШТ		3,10	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			49	28	14		33
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	33	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
9	1601-2393	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ НА 4ЕТЫРЕ КАНАЛА =ОТТУ-6 УТ2,002,000 ТУ	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			76	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			76	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			2	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			84	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
10	1601-2483	-АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТГК 27-06-1673-75 ТУ	1,00	4,98	-	5	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
11	1601-2496	-КОРОБКА ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ=КФСТ-4 27-06-1668-75 ТУ	2,00	0,46	-	1	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
12	1601-2493	-КОРОБКА АНТЕННАЯ=АК-1 27-20-2190-78 ТУ	2,00	1,89	-	4	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
13	1601-2549 Д10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ УАР6,1	1,00	0,98	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	2405-1989 Д1	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ КАО-02	1,00	0,12	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С155-22	-РАЗЪЕМ КАБЕЛЬНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С151-2772	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326,26-79,МАРКИ РК75-9-12	0,02	342,00	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
17	С151-2768	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326,22-79,МАРКИ РК75-4-15	0,03	150,00	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			23	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			23	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			21	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			23	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			23	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			148	28	14		33
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			76	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			2	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 23

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. изм.	Количество	СУММА (РУБ) прямых затрат	СУММА (РУБ) с накладными расходами и плановыми накоплениями	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) прямых затрат	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) с накладными расходами и плановыми накоплениями	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			49	79	-	-	42,47
2	ОБОРУДОВАНИЕ			84	84	-	-	45,16
3	МАТЕРИАЛЫ			23	23	-	-	12,37
	ИТОГО:	М3	9594,50	156	186	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)416-6-29.12.88(VII.II) 289 91207167

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 162-42

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №24

НА МОЛНИЕЗАЩИТУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,072 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 33 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,022 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,01 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	-	10,00	0,40	-	-	-	6,00	-			
		10ШТ		3,10	0,10			-	0,13	-			
2	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	-	27,00	0,90	-	-	-	12,00	-			
		100М		6,80	0,10			-	0,13	-			
		ОБЬЕМЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА											
3	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДНИКА	0,20	54,00	23,10	11	5	5	43,00	9			
		100М		23,20	9,73			2	12,55	3			
4	Ц8-149-1	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ Д=6ММ В ТРУБЕ	0,20	10,00	0,27	2	1	-	11,00	2			
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-			
5	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,71	51,80	1,60	37	11	1	26,00	18			
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		50	17	6		29			
				РУБ,				2		3			

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	50	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	28	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	19	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
6	С113-127	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Т18,1,6	20,00	0,13	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
7	С111-531	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ГЛАДКАЯ ГОСТ 5781-75, КЛАССА А-1,ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ	-	165,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			53	17	6		29
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 24

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			50	69	-	-	95,83
2	МАТЕРИАЛЫ			3	3	-	-	4,17
	ИТОГО:	М3	9594,50	53	72	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 162-42

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25

НА ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТА СВЯЗИ ЧАСТИ.ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,719 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,011 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,49 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-192-1	-АППАРАТ СТАРТСТОПНЫЙ БУКВОПЕЧАТАЮЩИЙ	1,00	6,62	-	7	4	-	7,00	7
		ШТ		4,39	-			-	-	-
2	Ц10-193-1	-АППАРАТ СТАРТСТОПНЫЙ	1,00	4,27	-	4	4	-	6,00	6
		ШТ		4,19	-			-	-	-
3	Ц8-409-1	-ПРОВОД ЕМК,1Х2Х0,5 В ПОДПОЛЬНОМ ЖЕЛОБЕ	0,25	4,88	2,33	1	1	-	4,00	1
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
4	Ц8-409-2	-ТОЖЕ СЕЧ,1Х4ММ2	0,05	6,02	2,85	1	-	-	5,00	-
		100М		2,90	0,87			-	1,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			13	9	-		14
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			23	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
5	1603-1118 АОП,3	-АППАРАТ ТЕЛЕГРАФНЫЙ РТА-80 ШТ	1,00	4300,00	-	4300	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4300	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4300	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			86	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			88	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			134	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4694	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4694	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
6	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,01	66,10	-	1	-	-	-	-
7	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2 1000М	0,03	10,60	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4315	9	-		14
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4300	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			86	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			88	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			134	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4694	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4719	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 25

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			13	23	-	-	0,49
2	ОБОРУДОВАНИЕ			4694	4694	-	-	99,47
3	МАТЕРИАЛЫ			2	2	-	-	0,04
	ИТОГО:	М3	9594,50	4709	4719	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 162-42

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №26

НА ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТА СВЯЗИ ЧАСТИ УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,021 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	5 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,003 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НА ЕДИН.	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	-	10,00	0,40	-	-	-	6,00	-	
		10ШТ		3,10	0,10			-	0,13	-	
2	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	-	27,00	0,90	-	-	-	12,00	-	
		100М		6,80	0,10			-	0,13	-	
3	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	-	48,00	12,70	-	-	-	31,00	-	
		100М		18,20	4,04			-	5,21	-	
		ОБЪЕМЫ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА									
4	Ц8-160-1	-МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЧУГУННАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 1КВ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	1,00	15,90	0,04	16	3	-	5,00	5	
		ШТ		2,96	0,02			-	0,03	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		16	3	-		5	
				РУБ.				-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		16	-	-		-	
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		13	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	3	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		20	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
5	С152-597	-МУФТЫ КАБЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ,ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ,МАРКИ:М4-25	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	-	190,00	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
		ОБЪЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			17	3	-		5
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 26

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			16	20	-	-	95,24
2	МАТЕРИАЛЫ			1	1	-	-	4,76
	ИТОГО:	М3	9594,50	17	21	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 162-42

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27

НА ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТА СВЯЗИ ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ КРОССА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6АВТОМАБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,831 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 159 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,100 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,09 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-1-1	-КАРКАС ТРЕХРЯДНОГО КРОССА	3,00	20,50	-	62	41	-	23,00	69
		РЯД		13,60	-			-	-	-
2	Ц10-1-9	-ПЛАТА С РЕЛЕ АТСК,АТСК-У	1,00	0,95	-	1	1	-	2,00	2
		ПЛАТА		0,93	-			-	-	-
3	Ц10-972-22	-ПОЛОСА ЗАЩИТНАЯ ИЛИ ГРОМООТВОДНАЯ ЕМКОСТЬЮ ДО 30Х2 ЛИНИЙ	18,00	1,96	-	35	35	-	3,00	54
		ШТ		1,92	-			-	-	-
4	Ц10-1-13	-РАМКА СО ШТИФТАМИ НА ПРОМЕЖУТОЧНОМ ЩИТЕ,СЧЕТЧИКИ И ДРУГИЕ ПРИБОРЫ НА ГОТОВЫХ МЕСТАХ СТАТИВОВ	12,00	0,24	-	3	3	-	1,00	12
		ШТ		0,23	-			-	-	-
5	Ц10-51-4	-КРОССИРОВКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ В КРОССЕ ИЛИ В ШКАФУ	5,00	1,70	-	9	8	-	3,00	15
		10ШТ		1,63	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			110	88	-		152
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			110	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	88	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	100	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	100	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ								
6	1602-10497	-КАРКАС КРОССА ТРЕХРЯДНЫЙ =РР4,137,068 ТИПА АТСК-100/2000У РР0,122,093 ТУ РР0,122,093 ТУ1 ШТ	1,00	15,50	-	16	-	-	-	-
7	1602-10447	-ПЛАТА СИГНАЛИЗАЦИИ КРОССА=РР2,110,124 ТИПА АТСК-100/2000У РР0,122,093 ТУ РР0,122,093 ТУ1 ШТ	1,00	4,00	-	4	-	-	-	-
8	1602-10631	-ПОЛОСА ГРОМООТВОДНАЯ=РР4,811,045 ТИПА АТС-КТ РР0,122,152 ТУ ШТ	18,00	31,00	-	558	-	-	-	-
9	1602-50030	-РАМКА СО ШТИФТАМИ=НРР4,839,002 НРР0,483,001 ТУ ШТ	3,00	0,30	-	1	-	-	-	-
10	1602-50031	-РАМКА СО ШТИФТАМИ=НРР4,839,003 НРР0,483,001 ТУ ШТ	9,00	0,42	-	4	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			583	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			583	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			11	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			633	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			633	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ								
11	1509-7076	-ПРОВОД КРОССИРОВОЧНЫЙ А,2Х0,5	0,10	11,16	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП5	1000М								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			694	88	-		152
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			583	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			11	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			633	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			111	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	88	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			831	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ КНОРИНА

156

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 27

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			110	197	-	-	23,71
2	ОБОРУДОВАНИЕ			633	633	-	-	76,17
3	МАТЕРИАЛЫ			1	1	-	-	0,12
	ИТОГО:	М3	9594,50	744	831	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2В

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ТО,ТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11,158 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	284 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,200 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1,16 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	1801-2002	-НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2М112 МАССА 150КГ ШТ.	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
2	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ Н910 РАЗМЕРЫ 1200,800,1500 ШТ.	2,00	57,00	-	114	-	-	-	-
3	7660-2017	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ Н916 РАЗМЕРОМ 1500,500,3000 ШТ.	1,00	152,00	-	152	-	-	-	-
4	560101-332	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА Н91 РАЗМЕРЫ 1200,600,1250 ШТ.	1,00	91,00	-	91	-	-	-	-
5	280222-160 03	-ДИСТИЛЛЯТОР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 4 Л/ЧАС МОЩНОСТЬЮ 3,6КВТ Д-4А ШТ.	1,00	51,00	-	51	-	-	-	-
6	7660-6072	-ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ Н914 РАЗМЕРОМ 1000,800,2300 МАССА 226КГ ШТ.	1,00	107,00	-	107	-	-	-	-
7	3605-4470	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ ЗАРЯДНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗУ-2 СИЛА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО ТОКА ДО 5А НАПРЯЖЕНИЕ 12В ШТ.	1,00	48,00	-	48	-	-	-	-
8	7660-1032	-ПОДСТАВКА ПОД НАСТОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Н913 РАЗМЕРОМ	1,00	16,40	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		730,630,840		-	-			-	-	-
		ШТ.								
9	1801-3084	-ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК	1,00	530,00	-	530	-	-	-	-
		3К631 МАССА 70КГ								
		ШТ.		-	-			-	-	-
10	7660-1032	-ПОДСТАВКА ПОД НАСТОЛЬНОЕ	1,00	16,40	-	16	-	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ Н911 РАЗМЕРЫ								
		960,630,840		-	-			-	-	-
		ШТ.								
11	НИАЗ	-ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ Э107	1,00	5,50	-	6	-	-	-	-
	Т.7П27	ШТ.								
				-	-			-	-	-
12	7660-2017	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ	3,00	152,00	-	456	-	-	-	-
		Н916 РАЗМЕРОМ 1500,500,3000								
		ШТ.		-	-			-	-	-
13	240201-78	-КОМПРЕССОР ГПО,15/10	1,00	178,00	-	178	-	-	-	-
		ПЕРЕДВИЖНОЙ								
		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ		-	-			-	-	-
		0,15М3/МИН								
		ШТ.								
14	240401-50	-СОЛИДОЛОНАГНЕТАТЕЛЬ	1,00	135,00	-	135	-	-	-	-
		ПЕРЕДВИЖНОЙ 390М С								
		ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ		-	-			-	-	-
		ШТ.								
15	240401-31	-ПОДЪЕМНИК КАНАВНЫЙ	1,00	125,00	-	125	-	-	-	-
		ПЕРЕДВИЖНОЙ П113								
		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 4000КГ		-	-			-	-	-
		ШТ.								
16	190601-135	-ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ	1,00	39,00	-	39	-	-	-	-
		АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Н928								
		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 30КГ		-	-			-	-	-
		ШТ.								
17	240401-44	-МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЙ БАК	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		ПЕРЕДВИЖНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ								
		133М ЕМК 20М3		-	-			-	-	-
		ШТ.								
18	240401-76	-НАКОНЕЧНИК С МАНОМЕТРОМ ДЛЯ	1,00	13,55	-	14	-	-	-	-
		ВОЗДУХОРАЗДАТОЧНОГО ШЛАНГА								
		458М2 ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,,,10		-	-			-	-	-
		КГС/М2								
		ШТ.								
19	240401-97	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
		СХОДИМОСТИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС								
		2182 УНИВЕРСАЛЬНАЯ		-	-			-	-	-
		ТЕ ЛЕСКОПИЧЕСКАЯ								
		ШТ.								
20	240401-113	-РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ	1,00	5,20	-	5	-	-	-	-
		МАРКИ 131М								
		ШТ.		-	-			-	-	-
21	240401-77	-КОМПРЕССОМЕТР 179	1,00	7,40	-	7	-	-	-	-
		ШТ.								
				-	-			-	-	-
		МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ СМОТРИ ОТДЕЛЬНУЮ СМЕТУ								
22	240401-5	-МОЕЧНАЯ МАШИНА ПЕРЕДВИЖНАЯ	1,00	300,00	-	300	-	-	-	-
		ЦКБ1112 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ								
		75-80 Л/МИН ШТ.		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	7660-2033	-ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ШТ.	1,00	29,50	-	30	-	-	-	-
24	241002-202 АОП2	-СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ ШСП220-2 МАССА 0,12 Г ШТ.	2,00	275,00	-	550	-	-	-	-
25	560101-330	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ Н914 ШТ.	1,00	80,00	-	80	-	-	-	-
26	7660-2013	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА СПЕЦОДЕЖДЫ И ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ Н920 РАЗМЕРОМ 1400,1000,800 ШТ.	1,00	103,00	-	103	-	-	-	-
27	7660-2018	-СТЕЛЛАЖ Н919 РАЗМЕРОМ 2000,700,3000 ШТ.	2,00	153,00	-	306	-	-	-	-
28	7660-2018	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ ШТ.	8,00	153,00	-	1224	-	-	-	-
29	560101-160	-СТОЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ РАЗМЕРОМ 1300,500,800 ШТ.	1,00	42,00	-	42	-	-	-	-
30	7660-1040	-СТОЛ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КИП ШТ.	2,00	26,50	-	53	-	-	-	-
31	092/94	-ПЫЛЕСОС ДЛЯ ПРОВЕРКИ КИП МОЩНОСТЬЮ 0,32КВТ ВИХРЬ ШТ.	1,00	46,55	-	47	-	-	-	-
32	240402-76	-РЕОМЕТР-МАНОМЕТР ДЛЯ ПРОВЕРКИ КИП ШТ.	4,00	13,55	-	54	-	-	-	-
33	1704-2001	-КОНТРОЛЬНЫЙ КИСЛОРОДНЫЙ МАНОМЕТР ОБМ1-100 ШТ.	1,00	2,30	-	2	-	-	-	-
34	2302-2302	-СТАНЦИЯ КИСЛОРОДНОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ КД4-250 МАССА 0,066Т ШТ.	1,00	390,00	-	390	-	-	-	-
35	1703-1-527 0	-ВЕСЫ РН10Ц-13У ПРЕДЕЛ ВЗВЕШИВАНИЯ 10КГ ШТ.	1,00	44,00	-	44	-	-	-	-
36	7660-1032	-ПОДСТАВКА ПОД ВЕСЫ Н932 РАЗМЕРОМ 600,470,800 ШТ.	1,00	16,40	-	16	-	-	-	-
37	7660-1040	-СТОЛ ДЛЯ НАБИВКИ ПАТРОНОВ Н922 РАЗМЕРОМ 600,600,800 ШТ.	1,00	26,50	-	27	-	-	-	-
38	7660-2024	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КИП БАЛЛОНОВ И ПАТРОНОВ Н921 РАЗМЕРЫ 1200,550,2250 ШТ.	2,00	179,00	-	358	-	-	-	-
39	290827-35	-ДОСКА КЛАССНАЯ ШТ.	1,00	62,00	-	62	-	-	-	-
40	УПОГУВД	-ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ	1,00	175,00	-	175	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛО	ЭЛЕКТРОФИЦИРОВАННЫЕ МОЩНОСТЬЮ 0,2КВТ		-	-			-	-	-
41	УПОГУВА ЛО	-ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОЕЗДА ЭЛЕКТРОФИЦИРОВАННЫЕ ШТ.	2,00	170,00	-	340	-	-	-	-
42	НИАЗ СБ2,1 СТР.16	-ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ШТ.	1,00	67,00	-	67	-	-	-	-
43	7660-2024	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КИП БАЛЛОНОВ И ПАТРОНОВ Н921 РАЗМЕРЫ 1200,500,2250 ШТ.	2,00	179,00	-	358	-	-	-	-
44	1801-3084	-ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ СТАНОК 3К631 ДИАМЕТР КРУГА 160ММ МОЩНОСТЬЮ 0,75КВТ МАССА 0,07Т ШТ.	1,00	530,00	-	530	-	-	-	-
45	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ Н910 РАЗМЕРЫ 1200,800,1500 ШТ.	2,00	57,00	-	114	-	-	-	-
46	1801-2002	-НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2К112 ДИАМЕТР СВЕРЛА ДО 12ММ МАССА 1ST ШТ.	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
47	НИАЗСБ.1,8 ПО346	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ШТ.	1,00	22,30	-	22	-	-	-	-
48	092/94	-ПЫЛЕСОС ДЛЯ ПРОВЕРКИ КИП МОЩНОСТЬЮ 0,32КВТ ВИХРЬ ШТ.	1,00	46,55	-	47	-	-	-	-
49	240402-76	-РЕОМЕТР-МАНОМЕТР ДЛЯ ПРОВЕРКИ КИП ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0...2Л ШТ.	1,00	13,55	-	14	-	-	-	-
50	1704-2001	-КОНТРОЛЬНЫЙ КИСЛОРОДНЫЙ МАНОМЕТР ОБМ1-100 ШТ.	1,00	2,30	-	2	-	-	-	-
51	290416-447 7	-ШКАФ ДЛЯ СУШКИ КИП Н923 РАЗМЕРЫ 1750,800,2300 МАССА 0,48Т ШТ.	1,00	282,00	-	282	-	-	-	-
52	7660-2024	-СТЕЛЛАЖ-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КИП БАЛЛОНОВ Н921 ШТ.	3,00	179.00	-	537	-	-	-	-
53	560101-160	-СТОЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ШТ.	1,00	42,00	-	42	-	-	-	-
54	7660-2024	-ШКАФ ДЛЯ КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ ШТ.	1,00	179,00	-	179	-	-	-	-
55	1906-15024	-ЛИФТ ГРУЗОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 100КГ МАССА 960КГ ШТ.	1,00	680,00	-	680	-	-	-	-
56	СБОРНИК ГЛЦТ1	-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ НАБИВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК ПНГ1	0,10	825,00	-	83	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			9860	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			9860	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			197	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			201	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			308	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			129	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			10762	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			10762	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
57	Ц1-202-1	-НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2М112	1,00	9,90	0,12	10	9	-	15,00	15
		ШТ.		9,20	0,06			-	0,08	-
58	Ц34-11-3	-ДИСТИЛЛЯТОР Д4А	1,00	9,06	0,56	9	8	1	13,00	13
		ШТ.		8,41	0,56			1	0,72	1
59	Ц8-126-7	-ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА	1,00	11,00	-	11	9	-	15,00	15
		ШТ.		9,21	-			-	-	-
60	Ц8-105-1	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ ЗАРЯДНЫЙ ЗУ-2	1,00	16,00	-	16	14	-	19,00	19
		ШТ.		13,70	-			-	-	-
61	Ц1-220-1	-ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 3К631	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ.		5,05	0,04			-	0,05	-
62	Ц18-1-2 УРМОП5,15 К0,75	-СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ ШСП220-2	2,00	15,30	1,33	31	18	2	16,80	34
		ШТ.		9,23	0,64			1	0,83	2
63	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	0,80	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,77	-			-	-	-
64	Ц18-557-1 УРМОП5,15 К0,75	-КИСЛОРОДНО-НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПРЕССОР КД4-250	1,00	6,30	0,06	6	6	-	11,25	11
		ШТ.		6,12	0,03			-	0,04	-
65	Ц1-220-1	-ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 3К631	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ.		5,05	0,04			-	0,05	-
66	Ц1-202-1	-НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2К112	1,00	9,90	0,12	10	9	-	15,00	15
		ШТ.		9,20	0,06			-	0,08	-
67	Ц18-1-2	-ШКАФ ДЛЯ СУШКИ КИП И923	1,00	20,40	1,78	20	12	2	1,50	1
		ШТ.		12,30	0,85			1	1,10	1
68	Ц3-563-1 УРМОП5,15 К0,95	-ЛИФТ ГРУЗОВОЙ	1,00	111,15	27,93	111	64	22	108,30	108
		ШТ.		63,84	12,54			13	0,12	16
69	Ц8-615-3	-ЭЛЕКТРОПСЛОТЕНЦЕ	1,00	1,22	-	1	1	-	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,83	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			238	161	33		252
			РУБ.					16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			238	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			396	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			396	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		284
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			10098	161	33		252
			РУБ.					16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			9860	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			197	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			201	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			308	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			129	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			10762	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			238	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			396	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		284
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			11158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		284
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	200	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ БИРЮКОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 28

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			10762	10762	-	-	96,45
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			238	396	-	-	3,55
	ИТОГО:	М3	9594,50	11000	11158	1	1	100,00

164

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29

НА ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ТХ1-ТХ4.С01

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 20,388 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 101 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,045 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ											
1	2406-6002	-ЭЛЕКТРОКУПЯТУЛЬНИК НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ С АВТОМАТИКОЙ 450Х350Х675=КНЭ-25М ГОСТ 23425-79 КОМПЛ	1,00	65,00	-	65	-	-	-	-			
2	2406-9001	-ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ДЛЯ БУФЕТОВ=ПВШ ШТ	1,00	425,00	-	425	-	-	-	-			
3	2406-1004	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ=ШХ-0,80М ШТ	1,00	370,00	-	370	-	-	-	-			
4	2417-603	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ =ЭВ44-5-3-5,8/220 ШТ	1,00	85,00	-	85	-	-	-	-			
5	241973-314	-ВАННА МОЕЧНАЯ НА 1 ОТДЕЛЕНИИ ВМСМ-1,ВЕС38КГ ШТ	1,00	31,00	-	31	-	-	-	-			
6	240601-15	-ВАННА МОЕЧНАЯ НА 2 ОТДЕЛЕНИЯ ВМСМ-2,ВЕС60КГ ШТ	2,00	26,50	-	53	-	-	-	-			
7	5601015-41 14	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СР-1 ШТ	7,00	65,00	-	455	-	-	-	-			
8	11301 СБЗ АРТ5830/9	-КАССЕТА НАСТЕННАЯ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ КТ-1 ШТ	1,00	19,00	-	19	-	-	-	-			
9	560101-145	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КУХОННОЙ ПОСУДЫ И ИНВЕНТАРЯ	1,00	158,00	-	158	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
10	241973-302	-СТЕЛЛАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	12,00	49,00	-	588	-	-	-	-
	3	СТАЦИОНАРНЫЙ СПС-2								
		ШТ		-	-			-	-	-
11	560102-158	-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ	2,00	43,00	-	86	-	-	-	-
		ШЕСТИСЕКЦИОННЫЙ								
		ШТ		-	-			-	-	-
12	560101-133	-СТУЛ К ОБЕДЕННОМУ СТОЛУ	12,00	6,50	-	78	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
13	241973-212	-ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ	1,00	69,12	-	69	-	-	-	-
		ШТ								
	К=0,36			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:192,0,36								
14	290901-571	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 2ЖМО-2	4,00	67,00	-	268	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
15	084-1-119	-ТЕЛЕВИЗОР ЧАЙКА-207	1,00	304,00	-	304	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3054	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3054	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			60	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			62	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			95	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3331	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3331	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
16	Ц28-923-3М	-КИПЯТИЛЬНИК КНЭ-25	1,00	4,08	-	4	4	-	7,00	7
		ШТ								
				4,00	-			-	-	-
17	ЦУЕРЕРТЕХЧ.	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	14,00	0,03	-	1	-	-	-	-
		КВТ,Ч								
	РМОСБ,28			-	-			-	-	-
	ПРИЛ1									
18	Ц28-928-14	-ПРИЛАВОК ШКОЛЬНЫЙ ПАШ,	1,00	8,22	0,46	8	7	-	14,00	14
		ВМЕСТИМОСТЬ МАРМИТНИЦ 53Л								
		ШТ		7,40	0,30			-	0,39	-
19	Ц28-911-5	-ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ ШХ-080М	1,00	10,42	0,04	10	10	-	17,55	18
	К=1,35	ШТ								
				10,14	0,03			-	0,04	-
20	Ц28-927-10	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	1,00	4,36	0,01	4	4	-	8,00	8
		ЭВЧШ-5-3-58/220								
		ШТ		4,26	0,01			-	0,01	-
21	Ц28-528-1	-ВАННА МОЕЧНАЯ БМСМ-1	1,00	9,38	1,26	9	8	1	14,70	15
	УРМО	ШТ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П.5,1				7,91	0,85			1	1,10	1
	К=0,7										
22	Ц28-528-1	-ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-2		2,00	2,68	0,36	5	5	-	16,80	34
	УРМО		ШТ								
	5.1				2,26	0,24			-	0,31	1
	К=0,8										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.				41	38	1		96
			РУБ.						1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				41	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				30	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				77	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		101
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	45	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.				77	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		101
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	45	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕБЕЛЬ									
23	56001-194	-ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДВУХМЕСТНЫЙ АА-33.2	ШТ	8,00	60,00	-	480	-	-	-	-
24	560101-68	-СКАМЬЯ 660Х273Х420		8,00	8,80	-	70	-	-	-	-
	К=0,55		ШТ								
25	560101-194	-ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДВУХМЕСТНЫЙ АА-40.2	ШТ	53,00	60,00	-	3180	-	-	-	-
26	560101-68	-СКАМЬЯ 800Х273Х420		53,00	10,88	-	577	-	-	-	-
	К=0,68		ШТ								
27	560101-161	-СТОЛ РАБОЧИЙ ОДНОТУМБОВЫЙ	ШТ	18,00	45,00	-	810	-	-	-	-
28	560101-157	-СТОЛ РАБОЧИЙ ДВУХТУМБОВЫЙ	ШТ	3,00	70,00	-	210	-	-	-	-
29	560101-180	-СТУЛ ПОЛУЖЕСТКИЙ	ШТ	100,00	10,00	-	1000	-	-	-	-
30	560101-384	-ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ	ШТ	12,00	80,00	-	960	-	-	-	-
31	560101-385	-КРЕСЛО СЕКЦИОННОЕ ПОЛЕЖЕСТКОЕ С ОТКИДНЫМ СИДЕНЬЕМ	ШТ	70,00	24,00	-	1680	-	-	-	-
32	560101-196	-КРЕСЛО РАБОЧЕЕ	ШТ	3,00	52,00	-	156	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
33	11301-3 П4045	-КРЕСЛО-КРОВАТЬ	ШТ	37,00	- 126,00	- -	4662	-	- -	- -	- -
34	560101-117	-КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА	ШТ	3,00	- 33,00	- -	99	-	- -	- -	- -
35	560101-147	-СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ	ШТ	3,00	- 16,00	- -	48	-	- -	- -	- -
36	560101-349	-СТОЛ ПРИСТАВНОЙ	ШТ	7,00	- 20,00	- -	140	-	- -	- -	- -
37	560101-251	-СТОЛ ПОД ТЕЛЕВИЗОР	ШТ	1,00	- 60,00	- -	60	-	- -	- -	- -
38	560101-22	-СТОЛ АУДИТОРНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ	ШТ	26,00	- 28,00	- -	728	-	- -	- -	- -
39	560101/5-5 13	-ДОСКА КЛАССНАЯ НАСТЕННАЯ ДВУХМЕТРОВАЯ	ШТ	2,00	- 36,00	- -	72	-	- -	- -	- -
40	560101-98	-ТУМБА ДЛЯ ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	ШТ	17,00	- 32,00	- -	544	-	- -	- -	- -
41	560101-98	-ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ	ШТ	4,00	- 20,00	- -	80	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				15556	-	-		-
			---- РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				15556	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				312	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				317	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				484	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				200	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				111	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				16980	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				16980	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				18651	38	1		96
			---- РУБ.						1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				18610	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				372	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				379	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				579	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				239	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				132	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				20311	-	-		-

168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			20388	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ Бирюкова БИРЮКОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 29

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. изм.	Количество	СУММА (РУБ) прямых затрат	СУММА (РУБ) с накладными расходами и планово-выми накоплениями	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) прямых затрат	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) с накладными расходами и планово-выми накоплениями	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			3331	3331	-	-	16,34
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			41	77	-	-	0,38
3	МЕБЕЛЬ			16980	16980	-	-	83,28
	ИТОГО:	-	-	20352	20388	-	-	100,00

170

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Пожарное депо на 6 автомобилей без жилых помещений (каркас сборный железобетонный, стены из панелей).

Ресурсы		Количество
I		2
Общестроительные работы		
А. Подземная часть		
Затраты труда,	чел.-ч	4794
Заработная плата,	руб.	4595
Строительные машины,	руб.	2242
Б. Надземная часть		
Затраты труда,	чел.-ч	22417
Заработная плата,	руб.	12557
Строительные машины,	руб.	3504
Санитарно-технические работы		
Затраты труда,	чел.-ч	5170
Заработная плата,	руб.	3400
Строительные машины,	руб.	213
Автоматика		
Затраты труда,	чел.-ч	726
Заработная плата,	руб.	479
Строительные машины,	руб.	128
Электромонтажные работы		
Затраты труда,	чел.-ч	2445
Заработная плата,	руб.	1580
Строительные машины,	руб.	570
Технологическое оборудование		
Затраты труда,	чел.-ч	385
Заработная плата,	руб.	245
Строительные машины,	руб.	34

I		2
Прочие работы		
Затраты труда,	чел.-ч	3187
Заработная плата,	руб.	2212
Строительные машины,	руб.	601
Всего:		
Затраты труда,	чел.-ч	39124
Заработная плата,	руб.	25068
Строительные машины,	руб.	7292

Начальник отдела смет А.А.Белоусова

/Составила старший инженер Т.Б.Широкова