Т И П О В О Й П Р О Е К Т

503-5-20.86

АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК (СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ) ТИП I

АЛЬБОМ 2

Сметы. Ведомости потребности в материалах.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-20.86

АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК (СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ) ТИП I

АЛЬБОМ 2

С О С Т А В П Р О Е К Т А

АЛЬБОМ I. Пояснительная записка. Архитектурно-строительные решения. Электрическое освещение.

АЛЬБОМ 2. Сметы. Ведомости потребности в материалах.

Разработан
Ленинградским филиалом
Гипродорнии
Минавтодора РСФСР

Утвержден
5 апреля 1985 г.
Минавтодором РСФСР
протокол № 28

Главный инженер филиала Плакс А.В.

Главный инженер проекта Кошелев В.Н.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Номер листа
Титульный лист	I
Содержание	2
Пояснительная записка.	3
Объектная смета 4. Автопавильон полуоткрытый на I0 человек тип I (сборный железобетонный).	4
Локальная смета 4-I. Общестроительные работы.	5
Локальная смета 4-2. Электроосвещение автопавильона.	II
Ведомость потребности в производственных ресурсах.	I3
Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей АС.	I4
Ведомость потребности в материалах на производство строительно-монтажных работ.	I9

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОПАВИЛЬОНОВ НА10 И 20 ЧЕЛОВЕК(СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ СН227-82 В ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 ГОДА ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА(1,1),

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ ВЫПОЛНЕНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ ПО ПРОГРАММЕ АВС3-ЕС(РЕДАКЦИЯ 5,2),

СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИНЯТЫ ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ТОМ1)МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-16,5 ПРОЦЕНТОВ

НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ-8,6 ПРОЦЕНТОВ

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8 ПРОЦЕНТОВ

СОСТАВИЛ Т.А.АБРАМОВА

ШИФР 659

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОПАВИЛЬОНА ПОЛУОТКРЫТОГО НА 10 ЧЕЛ. 1(СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,00ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ НА:
РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (ВМЕСТИМОСТЬЮ-10 ЧЕЛ.)-200,00 РУБ.
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ-161,81 РУБ.
1М3 СБЪЕМА ЗДАНИЯ-50,76 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМ. ПП	НОМ. СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4-1	СЕМЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1,93	-	-	-	1,93	0,04	0,02	-	М2	12,3	156,15
2	4-2	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	0,07	-	-	0,07	0,01	0,01	-	М2	12,3	5,66
		ИТОГО	1,93	0,07	-	-	2,00	0,05	0,03	-	М2	12,3	161,81

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР М.В.ПЛАКО
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.Н.КОЬЕЛЕВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА В.А.ШИЖКИНА
СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР О.В.АБРАМОВ
ПРОВЕРИЛ СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.АБРАМОВА

503-5-20.86 альбом 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: АВТОПАВИЛЬОНЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 И 20 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ АВТОДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4 - I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛ ТИП 1 (СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ)

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,930 ТЫС,РУБ,

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 39,40 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 48,98 РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТА
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ							
1	Е1-230 ТАБЛ3	ОРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ТОЛЩ.СЛОЯ 0,3М С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	1000М3	0,01	37,16	1	-	-	-
2	Е1-237 ТАБЛ3	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ И РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	0,01	30,47	1	-	-	-
3	Е1-183 ТАБЛ3	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 0,25М3	1000М3	0,01	161,28	2	-	-	2
							2		1
4	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	15,60	0,29	5	-	-	-
5	Е1-194 ТАБЛ3	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,01	11,63	1	-	-	-
6	Е6-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЛИТЫ ПАГ	М3	13,00	0,74	10	-	5	4
							9		1
7	С ССЦ ТОМ1С4,20	ПЕСОК	М3	14,30	7,79	111	-	-	-
8	Е27-96	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СТЕРЖНЕЙ	М3	5,04	2,83	14	-	5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5М2 ПАГ-14							
9	С ССЦП1,44	*БЕТОН М350	М3	0,02	34,50	1	10 / *	*	2 / -
10	С628-4,130 ССЦТОМ1ПРИЛ 0К,1П135	*ПЛИТЫ ПАГ-14 ИЗБЕТОНА М300 36,1+5,98,1,02	М3	5,04	42,20	213	*	*	*
11	С147-4	*АРМАТУРА А-4	100КГ	2,10	22,40	49	*	*	*
12	С147-8	*АРМАТУРА А-3	100КГ	0,60	24,50	15	*	*	-
13	С147-1	*АРМАТУРА А-1	100КГ	0,35	22,40	8	*	*	*
14	С147-15	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,22	31,60	39	*	*	*
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	588	-	10	11
							21		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	470
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	10
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	14
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	324
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	112
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	75
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	43
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	588

РАЗДЕЛ 2, СТЕНЫ+ ПОКРЫТИЕ

15	Е11-55	*УКЛАДКА ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ ПОД ПАВИЛЬОННЫЕ ПАНЕЛИ	100М2	0,13	17,20	2	*	1	*
16	ССЦТ,1П2-2	*РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,27	21,90	6	1 / *	*	*
17	Е29-1363	*УСТАНОВКА СБОРНЫХ ПАВИЛЬОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ЛОТКОВОГО ПРОФИЛЯ (СПП-1)	М3	6,44	4,98	32	*	6	*
18	Е7-261	*УСТАНОВКА СБОРНЫХ ПАВИЛЬОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОСКИХ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ(СПП-2)	ШТ	2,00	11,30	23	6 / *	7	*
19	628-4126 ССЦТОМ1ПРИЛ 0К,1П135	*ПАНЕЛИ СПП-1 ЛОТКОВОГО ПРОФИЛЯ ИЗ БЕТОНА М300 72+5,98,1,02	М3	6,44	78,10	503	15 / *	*	8 / -
20	С147-4	*АРМАТУРА А-4	100КГ	12,60	22,40	282	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,66	31,60	21			
22	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,14	40,80	47			
23	ССЦТОМ1П,8-256	ПАНЕЛИ ПАВИЛЬОННЫЕ ПЛОСКИЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ (СПП2)	М2	7,50	9,97	75			
24	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,19	42,80	8			
25	Е7-714	РАСШИВКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ	100М	0,36	4,85	2	2	2	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	1258	24	16	3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	1001
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	35
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	15
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	19
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ	938
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	164
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	93
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	1258

РАЗДЕЛ 3, КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Е12-293	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	100М2	0,13	26,50	3	1	1	
27	Е12-295	НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ; ПО РАСЦЕНКЕ НОМ293	100М2	0,13	9,18	1			
28	Е12-301	КРОВЛЯ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩ.СЛОЯ 15ММ	100М2	0,13	5,41	1	1	1	
29	Е12-302 К=48	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ АСФАЛЬТОВОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ301	100М2	0,13	20,60	3	3	3	
30	С ССЦТОМ1П5-21	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЕСЧАНАЯ	Т	0,39	19,90	8			
31	Е11-5	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ГРАВИЯ СЛОЕМ 15ММ	М3	0,19	1,08	1			
32	С	ГРАВИЙ	М3	0,24	10,90	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ССЦТОМ1П4-2								
33	Е12-280	*УСТРОЙСТВО СВЕСОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100М2	0,04	192,00	7	*	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	30	*	7	-
							7		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	25			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	7			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	7			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	30			
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
34	Е13-112	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЗП-0010: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,17	40,60	7	*	*	*
35	Е13-138	*НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133	100М2	0,17	10,90	2	*	*	*
36	Е13-154	*ОКРАСКА М/КОНСТР ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И КОНСОЛЕЙ КРАСКОЙ ПФ ПО ОГРУНТОВКЕ	100М2	0,02	16,60	1	*	*	*
37	Е15-631	*ПОКРЫТИЕ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СКАМЬИ БЕСЦВЕТНЫМ ЛАКОМ	100М2	0,04	35,90	1	*	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	13	*	1	*
							1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	11			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	10			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	13			
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
38	Е9-46 ТАБЛ3П2 К=1,1	*МЕТАЛЛИЧ ЭЛЕМЕНТЫ СКАМЬИ	Т	0,04	59,38	2	*	1	1
							2		*
39	С121-1964 ТАБЛ3	*МЕТАЛЛИЧ ЭЛЕМЕНТЫ СКАМЬИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 248-8,1;01	Т	0,04	239,92	10	*	*	*
							*		*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Е6-83	-МЕТАЛЛИЧ КОНСОЛИ СКАМЬИ М23 И М24	Т	0,02	441,00	9	-	2	-
							2		-
41	Е10-29	-ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СКАМЬИ	М3	0,21	64,00	13	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	41	-	5	1
							6		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	22
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	17
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	27
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	12
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	10
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	14
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	1930

		-	39	20
		59		7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1529
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	73
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	12
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	7
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	38
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	45
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1260
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	129
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	246
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	141
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1916
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	12
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	10
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	14

Главный инженер проекта В.И.Кошелев

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Начальник сметно-экономического отдела Э.Е.Коткас

Исходные данные:

Составил старший инженер Л.П.Глухова

Проверил заместитель начальника отдела В.А.Шишкина

Перфорация:

Подготовил оператор Н.М.Лаврова

Проверил руководитель группы М.Б.Тихомирова

503-5-20.86 альбом 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОПАВИЛЬОНЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 И 20 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ АВТОДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК (СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ) ТИП 1

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,071 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
						ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КАТАЛОГ З-ДА ЭСТОПЛАСТ К=1,029	СВЕТИЛЬНИК АРТ 38	ШТ	4,00	4,62	18	-	-	-
2	Ц8-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,04	103,00	4	-	1	-
3	С153-276	ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	0,40	1,08	1	1 -	-	-
4	С151-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	100М	0,24	190,00	8	-	-	-
5	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	0,40	60,80	24	- 18	9	9 3
6	С154-87	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ТИПА ВК11-1930	ШТ	1,00	0,96	1	-	-	-
7	Ц8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,01	49,80	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	71	- 19	10	9 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

505.5 72.30 Альбом 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	57			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	9			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	18			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	13			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	71			

Главный инженер проекта В.Н.Кошелев

Начальник сметно-экономического отдела Э.Е.Коткас

Исходные данные:

Составил старший инженер Л.П.Глухова

Проверил заместитель начальника отдела В.А.Шишкина

Перфорация:

Подготовил оператор Н.М.Лаврова

Проверил руководитель группы М.Б.Тихомирова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту автопавильона на 10 человек (сборный железобетонный) тип I

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	-
Заработная плата, руб.	-
Строительные машины, руб.	-
Надземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	60,48
Заработная плата, руб.	46,00
Строительные машины, руб.	20,00
Итого общестроительных работ	
Затраты труда, чел.ч.	60,48
Заработная плата, руб.	46,00
Строительные машины, руб.	20,00

Ресурсы	Количество
Монтажные работы	
Затраты труда, чел.ч.	19,60
Заработная плата, руб.	13,00
Строительные машины, руб.	9,00
Всего	
Затраты труда, чел.ч.	80,08
Заработная плата, руб.	59,00
Строительные машины, руб.	29,00

Начальник СЭО — Э.Е.Коткас

Составил — Г.А.Суханова

Проверил — В.А.Шилкина

503-5-20.86 альбом 2

Р С Ф С Р

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ Л.Ф.ГИПРОДОРНИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 12 ЧЕЛОВЕК ТИП 1(СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

СБОЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМОСТИ- ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ ЧЕРТЕЖЕЙ АС

СОСТАВИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ-ШАЛОВ

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА-ЗАБРОДИН

1986Г.

503-5-20.86 альбом 2

НОМЕР ОБЪЕКТА!

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ		КОД	КОЛИЧЕСТВО,М3	ПРИМЕЧАНИЕ
1			3	4	5
1,	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ	М3	58 9400 0000	7,64	
2,	ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М3	58 9999 0099	7,64	

ЗСА 5-00.56 альбом 2

НОМЕР ОБЪЕКТА|

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1,	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т					
2,	Д=8ММ	Т	09 3204 0008	168	,06	-	,06
3,	Д=10ММ	Т	09 3204 0010	168	,07	-	,07
4,	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3204 0099	168	,13	-	,13
5,	Д=12ММ	Т	09 3206 0012	168	,30	-	,30
6,	Д=14ММ	Т	09 3206 0014	168	,22	-	,22
7,	Д=22ММ	Т	09 3206 0022	168	,99	-	,99
8,	ИТОГО ПО КЛАССУ А-4	Т	09 3206 0099	168	1,51	-	1,51
9,	Д=6ММ	Т	09 3029 0006	168	,02	-	,02
10,	Д=12ММ	Т	09 3029 0012	168	,01	-	,01
11,	Д=14ММ	Т	09 3029 0014	168	,05	-	,05
12,	Д=16ММ	Т	09 3029 0016	168	,01	-	,01
13,	Д=20ММ	Т	09 3029 0020	168	,02	-	,02
14,	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3029 0099	168	,11	-	,11
15,	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	1,75	-	1,75
16,	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,01	-	,01
17,	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,03	-	,03
18,	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	1,78	-	1,78

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
19,	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	,01	-	,01
20,	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	1,01	-	1,01
21,	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,66	-	,66
22,	В,Т,4,КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	,08	-	,08
23,	В,Т,4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,03	-	,03
24,	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т					
25,	ПРОВОЛОКА В-1	Т	12 1300 0000	168	,21	-	,21
26,	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	,21	-	,21
27,	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	3,52	-	3,52
28,	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0093	168	,03	-	,03
29,	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23	Т	12 9999 0094	168	3,56	-	3,56
30,	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0986	168	1,99	-	1,99
31,	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	,01	-	,01
32,	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	1,01	-	1,01
33,	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,66	-	,66
34,	В,Т,4,КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	,08	-	,08
35,	В,Т,4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,03	-	,03

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
36	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	3,56	-	3,56
37	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	3,56	-	3,56
38	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	6,11	-	6,11
39	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	4,58	-	4,58
40	ЦЕМЕНТ	Т					
41	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	2,87	-	2,87
42	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500	Т	57 3113 0000	168	1,84	-	1,84
43	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	4,89	-	4,89
44	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0112	168	4,89	-	4,89

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

7505

503-5-20.86 альбом 2

Р С Ф С Р

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ Л.Ф.ГИПРОДОРНИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 10 ЧЕЛОВЕК ТИП 1(СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМОСТИ- ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ-ШАЛОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА-ЗАБРОДИН

1986 г.

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1,	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	-	,07	,07
2,	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	-	,02	,02
3,	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	-	,02	,02
4,	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	-	,02	,02
5,	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	-	,02	,02
6,	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	-	,02	,02
7,	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,02	,02
8,	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	-	,02	,02
9,	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	-	,02	,02
10,	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	-	,02	,02
11,	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
12,	ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ	КГ	23 1000 3400	166	-	1,85	1,85
13,	ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1100 0000	166	-	,88	,88
14,	ШПАТЛЕВКИ ЭПОКСИДНЫЕ	КГ	23 1254 0000	166	-	2,87	2,87
15,	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	-	,91	,91

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
16,	ОТВЕРДИТЕЛИ	КГ	23 3291 2754	166	-	,22	,22
17,	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3					
18,	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	-	,15	,15
19,	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 2000	113	-	,09	,09
27,	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	-	,28	,28
21,	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	-	,02	,02
22,	ГРАВИЙ	М3	57 1120 0000	113	-	,24	,24
23,	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	-	14,75	14,75
24,	ЦЕМЕНТ	Т					
25,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	-	,13	,13
26,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500	Т	57 3113 0000	168	-	,01	,01
27,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	-	,02	,02
28,	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	-	,16	,16
29,	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	-	,01	,01
30,	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	-	,15	,15

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС1

2877	2718	2784	2890	2897	2958	3387	4016	4213	5104
5905	6237	11644	16031	16400	16406	17270			