Т И П О В О Й П Р О Е К Т

503-5-19.86

АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 20 ЧЕЛОВЕК (СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ)

АЛЬБОМ 2

Сметы. Ведомости потребности в материалах.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-19.86

АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 20 ЧЕЛОВЕК (СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ)

АЛЬБОМ 2

С О С Т А В П Р О Е К Т А

АЛЬБОМ I. Пояснительная записка. Архитектурно-строительные решения. Электрическое освещение.

АЛЬБОМ 2. Сметы. Ведомости потребности в материалах.

Разработан
Ленинградским филиалом
Гипродорнии
Минавтодора РСФСР

Утверждён
5 апреля 1985 г.
Минавтодором РСФСР
протокол № 28

Главный инженер филиала Плакс М.В.

Главный инженер проекта Кошелев В.Н.

СОДЕРЖАНИЕ

	Номер листа
Титульный лист	I
Содержание	2
Пояснительная записка.	3
Объектная смета 6. Автопавильон полуоткрытый на 20 человек (сборный железобетонный).	4
Локальная смета 6-I. Общестроительные работы.	5
Локальная смета 6-2. Электроосвещение автопавильона.	I0
Ведомость потребности в производственных ресурсах.	I2
Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей АС.	I3
Ведомость потребности в материалах на производство строительно-монтажных работ.	I8

503-5-1986 альбом 2

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОПАВИЛЬОНОВ НА 10 И 20 ЧЕЛОВЕК(СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ И СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ СН227-82 В ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 ГОДА ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА(1,1).

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ ВЫПОЛНЕНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ ПО ПРОГРАММЕ АВС3-ЕС(РЕДАКЦИЯ 5,2).

СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИНЯТЫ ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ТОМ1)МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-16,5 ПРОЦЕНТОВ

НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ-8,6 ПРОЦЕНТОВ

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8 ПРОЦЕНТОВ

СОСТАВИЛ Абр И.А.АБРАМОВА

503-5-19.86 альбом 2

ЖИФР 659

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОПАВИЛЬОНА ПОЛУОТКРЫТОГО НА 20 ЧЕЛ. (СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,26ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ НА:
РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (ВМЕСТИМОСТЬЮ=20 ЧЕЛ.)=213,88 РУБ.
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ=139,67 РУБ.
1М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ=43,81 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМ. П/П	НОМ. СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	4,08	-	-	-	4,08	0,07	0,03	-	М2	30,5	133,77
2	6-2	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	0,18	-	-	0,18	0,03	0,02	-	М2	30,5	5,90
		ИТОГО	4,08	0,18	-	-	4,26	0,10	0,05	-	М2	30,5	139,67

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР М.В.ПААКС
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.Н.КОЖЕЛЕВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Ю.А.ШИЛКИНА
СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР С.В.АБРАМОВ
ПРОВЕРИЛ СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.АБРАМОВА

503-5-49.86 альбом 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОПАВИЛЬОНЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 И 20 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ АВТОДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 20 ЧЕЛ ТИП 2 (СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ)

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,081 ТЫС,РУБ,

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 97,20 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 41,99 РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ- УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ							
1	Е1-230 ТАБЛ3	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ТЭЛЧ,СЛОЯ 0,3М С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	1000М3	0,03	37,10	1	-	-	1
							1		-
2	Е1-237 ТАБЛ3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	0,03	30,47	1	-	-	1
							1		-
3	Е1-183 ТАБЛ3	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТАНА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕНК,КОВША 0,25М3	1000М3	0,03	161,20	4	-	-	3
							3		1
4	С318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	30,00	0,29	9	-	-	-
							-		-
5	Е1-194 ТАБЛ3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,03	11,63	1	-	-	-
							-		-
6	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЛИТЫ ПАГ	М3	25,00	0,74	19	-	10	9
							19		3
7	С ССЦ ТОМ1П4,20	-ПЕСОК	М3	27,50	7,79	214	-	-	-
							-		-
8	Е27-96	-УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ	М3	10,00	2,83	29	-	10	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5М2 ПАГ-14					20		3
9	С ССЦП1,44	*БЕТОН М350	М3	0,04	34,30	1	*	*	*
10	С608-4,130 ССЦТОМ1ПРИЛ 0Ж,1П135	*ПЛИТЫПАГ-14 ИЗБЕТОНА М300 36,1+5,98,1,02	М3	10,08	42,20	425	*	*	*
11	С147-4	*АРМАТУРА А-4	100КГ	4,30	22,40	98	*	*	*
12	С147-8	*АРМАТУРА А-3	100КГ	1,20	24,30	29	*	*	*
13	С147-1	*АРМАТУРА А-1	100КГ	0,70	22,40	16	*	*	*
14	С147-15	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,51	31,60	48	*	*	*
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1125	* 44	20	24 7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ *	РУБ 895
МАТЕРИАЛЫ *	РУБ 10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН *	РУБ 17
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ *	РУБ 7
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА *	РУБ 20
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА*	РУБ 27
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ *	РУБ 614
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ*	РУБ 215
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ *	РУБ 147
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ *	РУБ 83
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ *	РУБ 1125

РАЗДЕЛ 2, СТЕНЫ* ПОКРЫТИЕ

15	Е11-55	*УКЛАДКА ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ,20ММ ПОД ПАВИЛЬОННЫЕ ПАНЕЛИ	100М2	0,32	17,20	6	* 3	3	*
16	ССЦТ,1П2-2	*РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,65	21,90	14	*	*	*
17	Е29-1363	*УСТАНОВКАСБОРНЫХ ПАВИЛЬОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ЛОТКОВОГО ПРОФИЛЯ (СПП-1)	М3	16,10	4,90	80	* 15	15	*
18	608-4126 ССЦТОМ1ПРИЛ 0Ж,1П135	*ПАНЕЛИСПП-1 ЛОТКОВОГО ПРОФИЛЯ ИЗ БЕТОНА 1300 72+5,98,1,02	М3	16,10	78,10	1257	*	*	*
19	С147-4	*АРМАТУРА А-4	100КГ	31,50	22,40	706	*	*	*
20	С147-15	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,60	31,60	52	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	8147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,80	40,96	117	3		3
22	27-714	РАСШИВКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ	100М	0,50	4,85	3	3		3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	2818	21		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	2239			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	67			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	21			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	21			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	2132			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	367			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	208			
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	2818			
		РАЗДЕЛ 3, КРОВЛЯ							
23	Е12-293	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	100М2	0,32	26,50	8	3		3
24	Е12-295	НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: ПО РАСЦЕНКЕ НОМ293	100М2	0,32	9,10	3	1		1
25	Е12-301	КРОВЛЯ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩ.СЛОЯ 15ММ	100М2	0,32	8,41	2	2		2
26	Е12-302 К=40	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ АСФАЛЬТОВОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ301	100М2	0,32	20,60	7	6		6
27	С СОЦТОМ1П5-2 1	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЕСЧАНАЯ	Т	0,07	19,90	19			
28	Е11-5	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ГРАВИЯ СЛОЕМ 15ММ	М3	0,49	1,60	1	1		1
29	С СОЦТОМ1П4-2	ГРАВИЙ	М3	0,41	16,90	7			
30	Е12-280	УСТРОЙСТВО СВЕСОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100М2	0,06	192,00	15	3		3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	70	14		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	56			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	14			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	14			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	14			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=			РУБ	26			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	70			
		РАЗДЕЛ 4, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
31	Е13-194	=ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАКЛ ДЕТ,И КОНСОЛЕЙ КРАСКОЙПФ ПО ОГРУНТОВКЕ	100М2	0,02	16,40	1	=	=	=
32	Е15-631	=ПОКРЫТИЕ ЗА 2 РАЗА БЕСЦВЕТНЫМ ЛАКОМ ДЕРЕВ,ПОВЕРХНОСТ,СКАМЬИ	100М2	0,04	35,98	2	=	1	=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	3	=	1	=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	3			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	3			
		РАЗДЕЛ 5, РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
33	Е9-46 ТАБЛ3П2 К=1,1	=МЕТАЛЛ,ЭЛЕМЕНТЫ СКАМЬИ	Т	0,04	59,36	2	=	1	1
34	С12-1964 ТАБЛ3	=МЕТАЛЛ,ЭЛЕМЕНТЫ СКАМЬИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 248=8,1,81	Т	0,04	239,92	10	=	=	=
35	Е6-83	=МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСОЛИ СКАМЬИ М23 И М24	Т	0,04	441,00	18	=	5	=
36	Е10-29	=ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СКАМЬИ	М3	0,42	64,00	27	=	5	=
37	Е15-561	=НАНЕСЕНИЕ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ПО ТРАФАРЕТУ ЭМБЛЕМЫ ПАВИЛЬОНА	100М2	0,03	78,18	2	=	1	=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	73	=	12	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	47			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	35			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	11			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	59			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4081	-	68	25
							93		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3236			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	127			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	17			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	67			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	74			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2748			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	355			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	529			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	302			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4067			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			

Главный инженер проекта В.Н.Конелев

Начальник сметно-экономического отдела Э.Е.Коткас

Исходные данные:

Составил старший инженер Л.П.Глухова

Проверил заместитель начальника отдела В.А.Никкина

Перфорация:

Подготовил оператор Н.М.Лаврова

Проверил руководитель группы М.Б.Тихомирова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. АВТОПАВИЛЬОНЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 И 20 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ АВТОДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 20 ЧЕЛОВЕК (СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ) ТИП 2

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,175 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОПРОМ ЭСТОПЛАСТ К=1,099	СВЕТИЛЬНИК АРТ 38	ШТ	10,00	4,62	46	- / -	-	- / -
2	U8-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,10	183,00	18	- / 4	4	- / -
3	С153-276	ЛАМПЫ БК220-230-100	10ШТ	1,00	1,00	1	- / -	-	- / -
4	С191-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2(2Х4	100М	0,10	190,00	19	- / -	-	- / -
5	U8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	1,00	60,80	61	- / 45	23	22 / 3
6	С154-87	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ТИПА ВК11-1930	ШТ	1,00	0,96	1	- / -	-	- / -
7	U8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,01	49,00	1	- / -	-	- / -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	175	- / 49	27	2 / 6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	139			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	22			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	14			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	27			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	35			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	67			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	23			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	175			

Главный инженер проекта В.Н.Конелев

Начальник сметно-экономического отдела Э.Е.Коткас

Исходные данные:

Составил старший инженер Л.П.Глухова

Проверил заместитель начальника отдела В.А.Шинкина

Перфорация:

Подготовил оператор Н.М.Лаврова

Проверил руководитель группы М.Б.Тихомирова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту автопавильона на 20 человек (сборный железобетонный)

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	-
Заработная плата, руб.	-
Строительные машины, руб.	-
Надземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	102,98
Заработная плата, руб.	68,00
Строительные машины, руб.	25,00
Итого общестроительных работ	
Затраты труда, чел.ч.	102,98
Заработная плата, руб.	68,00
Строительные машины, руб.	25,00

Ресурсы	Количество
Монтажные работы	
Затраты труда, чел.ч.	47,98
Заработная плата, руб.	35,00
Строительные машины, руб.	22,00
Всего	
Затраты труда, чел.ч.	150,96
Заработная плата, руб.	103,00
Строительные машины, руб.	47,00

Начальник СЭО — Э.Е.Коткас

Составил — Г.А.Суханова

Проверил — В.А.Шишкина

503-5-19.86 альбом 2

Р С Ф С Р

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ Л.Ф.ГИПРОДОРНИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 20 ЧЕЛОВЕК(СБОРНЫЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМОСТИ: ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ ЧЕРТЕЖЕЙ АС

СОСТАВИЛ — РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ-МАЛОВ

ПРОВЕРИЛ — НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА-ЗАБРОДИН

1986Г.

503-5-19.86 альбом 2

НОМЕР ОБЪЕКТА!

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ		КОД	КОЛИЧЕСТВО,М3	ПРИМЕЧАНИЕ
1			3	4	5
1.	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ	М3	58 9400 0000	16,10	
2.	ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М3	58 9999 0099	16,10	

НОМЕР ОБЪЕКТА(

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т					
2	Д=6ММ	Т	09 3004 0006	168	,12	-	,12
3	Д=10ММ	Т	09 3004 0010	168	,01	-	,01
4	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,13	-	,13
5	Д=10ММ	Т	09 3006 0010	168	,74	-	,74
6	Д=14ММ	Т	09 3006 0014	168	,44	-	,44
7	Д=20ММ	Т	09 3006 0020	168	2,47	-	2,47
8	ИТОГО ПО КЛАССУ А-4	Т	09 3006 0099	168	3,66	-	3,66
9	Д=6ММ	Т	09 3009 0006	168	,04	-	,04
10	Д=10ММ	Т	09 3009 0010	168	,01	-	,01
11	Д=14ММ	Т	09 3009 0014	168	,13	-	,13
12	Д=16ММ	Т	09 3009 0016	168	,02	-	,02
13	Д=20ММ	Т	09 3009 0020	168	,05	-	,05
14	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3009 0099	168	,25	-	,25
15	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	4,04	-	4,04
16	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,02	-	,02
17	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9098	168	,03	-	,03
18	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	4,08	-	4,08

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	
19,	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	,02	-	,02
20,	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	2,52	-	2,52
21,	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	1,35	-	1,35
22,	В,Т,4,КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	,17	-	,17
23,	В,Т,4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,03	-	,03
24,	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т					
25,	ПРОВОЛОКА В-1	Т	12 1306 0000	168	,42	-	,42
26,	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	,42	-	,42
27,	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	8,15	-	8,15
28,	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0093	168	,05	-	,05
29,	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23	Т	12 9999 0094	168	8,20	-	8,20
30,	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0900	168	4,50	-	4,50
31,	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	,02	-	,02
32,	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	2,52	-	2,52
33,	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	1,35	-	1,35
34,	В,Т,4,КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	,17	-	,17
35,	В,Т,4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,03	-	,03

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
36	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	8,28	-	8,28
37	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1182	168	8,28	-	8,28
38	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	12,88	-	12,88
39	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	9,66	-	9,66
40	ЦЕМЕНТ	Т					
41	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	6,12	-	6,12
42	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500	Т	57 3113 0000	168	3,68	-	3,68
43	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	10,17	-	10,17
44	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0112	168	10,17	-	10,17

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

7585

Р С Ф С Р

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ Л.Ф.ГИПРОДОРНИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 20 ЧЕЛОВЕК(СБОРНЫЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМОСТИ- ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ПРОИЗВОДСТВО
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ-ФАЛОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА-ЗАБРОДИН

1986г.

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1,	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	-	,10	,10
2,	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	-	,05	,05
3,	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	-	,03	,03
4,	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	-	,03	,03
5,	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0980	168	-	,03	,03
6,	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	-	,03	,03
7,	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,03	,03
8,	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	-	,03	,03
9,	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	-	,03	,03
10,	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1100	168	-	,03	,03
11,	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
12,	ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ	КГ	23 1000 3000	166	-	,32	,32
13,	ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1100 0000	166	-	1,32	1,32
14,	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1204 0000	166	-	,99	,99
15,	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	,67	,67

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
16,	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	,24	,24
17,	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2980	166	-	,16	,16
18,	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3					
19,	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	-	,30	,30
20,	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	-	,17	,17
21,	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	-	,56	,56
22,	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	-	,03	,03
23,	ГРАВИЯ	М3	57 1120 0000	113	-	,61	,61
24,	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	-	28,49	28,49
25,	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	-	,01	,01
26,	ЦЕМЕНТ	Т					
27,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	-	,31	,31
28,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500	Т	57 3113 0000	168	-	,01	,01
29,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	-	,03	,03
30,	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	-	,35	,35
31,	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		57 3999 0111	168		,22	,22
32,	ВТЧ НА РАСТВОРЫ		57 3999 0113	168		,33	,33

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
	2072 2718 2784 2898 2897 3387 4816 4213 5184 5705					
	6237 11644 16831 17278					