ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-6-39.90

ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ В СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

АЛЬБОМ 4

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

2759-04

цена

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416 - 6 - 39. 90

ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ В СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

АЛЬБОМ 4

ВМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН
БЕЛАГРОПРОЕКТОМ

УТВЕРЖДЕН
ГОСАГРОПРОМОМ БССР
22.10.1990 г. ПИСЬМО № 40-КС

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
БЕЛАГРОПРОЕКТОМ
12.XI.1990г. ПРИКАЗ № 124

Главный инженер института З.Я.Колесник

Главный инженер проекта С.В.Редько

2759-04
цена 8-42

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 4

Наименование		стр.
1. Сводная ведомость материалов		3
2. Ведомость материалов на изготовление конструкций	АР.ВМ.1	10
	ВК.ВМ.1	14
	ОВ.ВМ.1	15
	ЭМ.ВМ.1	17
	ТХ.ВМ.1	18
3. Ведомость материалов на производство работ	АР.ВМ.2	19
	ВК.ВМ.2	26
	ОВ.ВМ.2	28
	ЭМ.ВМ.2	30
	СС.ВМ.2	31
	ТХ.ВМ.2	32

2

Наименование строительства: типовой проект 416-6-39.90 альбом 4

Наименование объекта: Пожарное депо на 2 автомобиля в сборных конструкциях

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 21.109-80
ПО ОБЪЕКТАМ I

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		КОД материала	КОД единицы измерения	Количество	Примечание
I	2		3	4	5	6
I	Битумы нефтяные и сланцевые	т	256000000	168	4,9261	
2	Битумы нефтяные строительные твердых марок	т	256210000	168	3,6835	
	Сортовой прокат обыкновенного качества		930000000			
3	ИТОГО по классу А-3	т	930040099	168	4,1867	
4	ИТОГО по классу А-3В	т	930052099	168	0,7252	
5	ИТОГО по классу А-4	т	930060099	168	0,4982	
6	ИТОГО по классу А-5	т	930080099	168	0,0959	
7	ИТОГО по классу А-I	т	930090099	168	0,6045	
8	ИТОГО Сортового проката обыкновенного качества	т	930980099	168	6,1105	
9	Сталь сортовая	т	953099099	168	3,3485	
10	Прокат листовой рядовой	т	973099090	168	2,7252	
	Металлоизделия промышленного назначения		1200000000			
11	Проволока В-I	т	1213000000	168	0,0222	
12	Проволока ВР-I	т	1214000000	168	1,0916	
13	ИТОГО металлоизделий промышленного назначения	т	1299990091	168	1,1138	

I	2		3	4	5	6
	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		I299990969			
I4	Прокат из стали ст.3	т	I299990973	I68	2,5675	
I5	Профили гнутые замкнутые	т	I299990975	I68	0,4438	
I6	ИТОГО стали сортовой конструкционной в натуральной массе	т	I299990977	I68	3,0II3	
I7	ИТОГО стали сортовой конструкционной приведенной к стали класса С 38/23	т	I299990987	I68	3,3I75	
I8	ВСЕГО сортового проката обыкновенного качества, стали сортовой конструкционной, листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе	т	I299990988	I68	I6,3I4I	
I9	в т.ч. балки и швеллеры	т	I299990989	I68	0,I339	
20	в т.ч. сталь крупносортная	т	I299990990	I68	I,6I40	
2I	в т.ч. сталь среднесортная-	т	I299990991	I68	2,620I	
22	в т.ч. сталь мелкосортная-	т	I299990992	I68	3,9757	
23	в т.ч. катанка	т	I299990993	I68	I,4293	
24	в т.ч. сталь толстолистовая от 4мм	т	I299990994	I68	I,052I	
25	в т.ч. сталь тонколистовая от I,9 от 3,9 мм	т	I299990995	I68	0,047I	
26	в т.ч. сталь тонколистовая от I до I,8 мм	т	I299990996	I68	0,6756	
27	в т.ч. сталь кровельная	т	I299990997	I68	0,4370	
28	ВСЕГО приведенной стали к классам АI и СТ.3	т	I299990998	I68	20,05I2	

I	2		3	4	5	6
29	в т.ч. на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций	т	I29999II0I	I68	4.II75	
30	в т.ч. на изготовление сборных ж/б и бетонных конструкций	т	I29999II02	I68	I2,0563	
3I	в т.ч. на строительные стальные конструкции	т	I29999II03	I68	2,9464	
32	в т.ч. на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов	т	I29999II04	I68	0,0I50	
33	в т.ч. на вентиляционные и санитарно-технические устройства	т	I29999II05	I68	0,3926	
34	в т.ч. на производство работ	т	I29999II06	I68	0,5234	
35	Электроды	кг	I29999I200	I66	95,5855	
	Трубы стальные для строительства конструкций		I299995999			
36	Струбы стальные для строительства конструкций	т	I299996000	I68	0,0073	
37	в т.ч. трубы стальные для ж/б конструкций	т	I299996000I	I68	0,0073	
	Трубы стальные					
38	Трубы нефтепроводные бесшовные	м	I3I7000000	006	0,3360	
39	Трубы нефтепроводные бесшовные	т	I3I7000000I	I68	0,0058	
40	Трубы катаные (общего назначения)	м	I3I9000000	006	3.5740	
4I	Трубы катаные (общего назначения)	т	I3I9000000I	I68	0,0380	
42	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4 мм)	м	I373000000	006	22,0000	
43	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4 мм)	т	I373000000I	I68	0,I40I	

I	2		3	4	5	6
44	Трубы сварные водогазопроводные	м	1385000000	006	321,9000	
45	Трубы сварные водогазопроводные	т	1385000001	168	0,7709	
46	Трубы чугунные напорные водопроводные	т	1461000000	168	0,0677	
47	Пластмассы	кг	2240000000	166	15,2246	
48	Трубы из винипласта	м	2248210000	006	55,0000	
	Материалы лакокрасочные		2310000000			
49	Грунты разные	кг	2310002235	166	10,1566	
50	Эмали синтетические	кг	2310003400	166	7,3040	
51	Шпатлевка на природных смолах	кг	2312840000	166	80,4070	
52	Эмали сополимерополивинилхлоридные	кг	2313220000	166	2,8490	
53	Краски водоэмульсионные	кг	2316000000	166	93,7660	ооо
54	Краски поливинилацетатные	кг	2316102314	166	12,5840	
55	Краски густотертые и готовые к применению	кг	2317000000	166	14,8272	
56	Олифы	кг	2318002751	166	89,8812	
57	Растворители	кг	2319102986	166	25,0711	
58	Пигменты	кг	2320002812	166	4,9300	
59	Белила	кг	2321200000	166	71,9712	
60	Средства клеящиеся	кг	2385100000	166	280,8287	
61	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним	т	4925000000	168	2,0274	
62	Конвекторы отопительные	м2 экв	4935200000	910	54,7500	

I	2		3	4	5	6
	Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности					
63	Лесоматериалы круглые, используемые для переработки	м3	53I4900000	II3	0,00I8	
64	Пиломатериалы качественные	м3	533I000000	II3	I8,2884	
65	Блоки дверные в сборе (комплектно)	м2	536II00000	055	48,9700	
66	Блоки оконные в сборе (комплектно)	м2	536I300000	055	29,4I80	
67	Плиты древесно-стружечные	м3	5534000000	II3	0,0898	
68	Плиты древесноволокнистые мягкие	м2	5536I00000	055	5,0000	
69	Плиты древесноволокнистые твердые	м2	5536220000	055	69,0300	
70	ИТОГО лесоматериалов в условном круглом лесе	м3	5599990099	II3	29,I848	
7I	Щебень	м3	57III00000	II3	222,7989	
72	Гравий	м3	57II200000	II3	5,2003	
73	Песок строительный природный	м3	57II400000	II3	220,9534	
74	Камень бутовый	м3	57II5I0000	II3	I,6280	
75	Заполнители пористые	м3	57I2000000	II3	37,2584	
76	Песок искусственный	м3	57I20I000I	II3	I,2I08	
77	Асбест	т	572I000000	I68	0,I244	
	Цемент		5730000000			
78	Портландцемент 400	т	573II20000	I68	60,5626	
79	Портландцемент 500	т	573II30000	I68	I,8500	
80	Портландцемент 300	т	573I5I0000	I68	I8,4990	
8I	Цемент всего, приведенный к марке 400	т	5739990099	I68	79,2483	

I	2		3	4	5	6
82	вт.ч. на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций	т	5739990III	I68	22,8842	
83	в т.ч. на изготовление сборных ж/б и бетонных конструкций	т	5739990II2	I68	44,094I	
84	в т.ч. на растворы	т	5739990II3	I68	I2,2520	
85	в т.ч. на производство работ	т	5739990II4	I68	0,0I80	
86	Кирпич строительный (включая камни)	I000шт	574I200000	798	43,9340	
87	Известь строительная	т	5744I00000	I68	5,7837	
88	Плитки керамические глазурованные	м2	5752I00000	055	62,4000	
89	Плитки керамические для полов (метлахские)	м2	5752400000	055	6,2220	
90	Вата минеральная	м3	576II00000	II3	0,3400	
9I	Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные	м3	5762000000	II3	0,I030	
92	Линолеум (рулоны и плитки)	м2	577I000000	055	I2I,0740	
93	Рубероид	м2	5774020000	055	I287,90I4	
94	Толь кровельная и толь - кожа	м2	57740400000	055	60,62I8	
95	Пергамин	м2	5774312792	055	5,6595	
96	Фундаменты стаканного типа и башмаки	м3	58I2000000	II3	I2,3200	
97	Колонны	м3	582I000000	II3	7,9000	
98	Балки стропильные и подстропильные	м3	5822000000	II3	7,6500	
99	Балки обвязочные, фундаментные и сооружений	м3	5824000000	II3	5,0000	
I00	Перемычки	м3	5828000000	II3	2,7800	
I0I	Панели стеновые наружные	м3	583I000000	II3	84,I500	
I02	Блоки стеновые	м3	5835000000	II3	6,4750	
I03	Плиты покрытий	м3	584I000000	II3	24,2700	
I04	Детали лифтовых и вентиляционных шахт	м3	5896000000	II3	0,7600	

I	2		3	4	5	6
I05	ИТОГО сборных ж/б конструкций	м3	5899990099	II3	I5I,3050	
	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ					
I06	Стекло оконное	м2	59II200000	055	59,I694	
I07	Стекло профильное строительное	м2	59I3I00000	055	2I,4236	
I08	Затраты труда стеклянные	чел.ч	990000000I	539	5483,4563	

Наименование строительства: типовой проект 416-6-39.90 альбом 4

Наименование объекта: Пожарное депо на 2 автомобиля в сборных конструкциях

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 21.109-80

на изготовление конструкций изделий по комплектам рабочих чертежей
Архитектурные решения

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		КОД материала	КОД единицы измерения	Количество	Примечание
1	2		3	4	5	6
1	Цемент 300	т	3269	168	1,3740	
2	Цемент 400	т	3270	168	40,8225	
3	Цемент 500	т	3271	168	1,8500	
4	Сталь полосовая 50х8	100 кг	3543	167	0,4600	
5	Сталь полосовая 50х10	100 кг	3544	167	0,3920	
6	Сталь полосовая 100х10	100 кг	3628	167	4.2700	
7	Сталь полосовая 200х8	100 кг	3634	167	1,0800	
8	Сталь листовая 8	100 кг	3651	167	3,0220	
9	Сталь листовая 14	100 кг	3652	167	1,7652	
10	Арматура ВР-I Д 3 мм	100 кг	3691	167	1,8060	
11	Арматура ВР-I Д 4 мм	100 кг	3692	167	6,3339	
12	Арматура ВР-I Д 5 мм	100 кг	3693	167	2,5620	
13	Арматура А-I Д 6 мм	100 кг	3900	167	0,1040	
14	Арматура А-I Д 8 мм	100 кг	3902	167	0,1550	
15	Арматура А-I Д 10 мм	100 кг	3904	167	0,3164	
16	Арматура А-I Д 12 мм	100 кг	3905	167	0,4640	
17	Арматура А-I д 18 мм	100 кг	3908	167	2,1960	

типовой проект 416-6-39.90 альбом 4

I	2		3	4	5	6
I8	Арматура А-I Д 20 мм	I00 кг	3909	I67	0,0800	
I9	Арматура А-3 Д 6 мм	I00 кг	3928	I67	3,6330	
20	Арматура А-3 Д 8 мм	I00 кг	3930	I67	8,3480	
2I	Арматура А-3 Д I0 мм	I00 кг	393I	I67	7,85I0	
22	Арматура А-3 Д I2 мм	I00 кг	3932	I67	5,2902	
23	Арматура А-3 Д I4 мм	I00 кг	3933	I67	7,3026	
24	Арматура А-3 Д I6 мм	I00 кг	3934	I67	I,4850	
25	Арматура А-3 Д I8 мм	I00 кг	3935	I67	0,0I60	
26	Арматура А-3 Д 20 мм	I00 кг	3936	I67	4,6730	
27	Арматура А-3 Д 25 мм	I00 кг	3938	I67	I,6720	
28	Арматура А-4 Д I2 мм	I00 кг	3944	I67	0,I060	
29	Арматура А-4 Д I4 мм	I00 кг	3945	I67	0,7200	
30	Арматура А-4 Д I6 мм	I00 кг	3946	I67	0,3760	
3I	Арматура А-4 Д I8 мм	I00 кг	3947	I67	3,0940	
32	Арматура А-4 Д 20 мм	I00 кг	3948	I67	0,5880	
33	Арматура А-5 Д I6 мм	I00 кг	3953	I67	0,9400	
34	Арматура В-I Д 5 мм	I00 кг	3985	I67	0,2I80	
35	Арматура А-3 В Д I8 мм	I00 кг	3992	I67	2,4600	
36	Арматура А-3 Д 25 мм	I00 кг	3995	I67	4,7200	
37	Полосовая сталь шириной 60-200 мм	I00 кг	I02I0	I67	0,2880	
38	Полосовая сталь шириной 50х56 мм	I00 кг	I02II	I67	0,0240	
39	Газовая труба для закладных	I00 кг	I0223	I67	0,0720	
40	Сталь сортовая конструкционная С38/23	I00 кг	I0249	I67	I,9400	

I	2	3	4	5	6
4I	Сталь крупносортная	I00 кг	I0250	I67	I,5420
42	Сталь среднесортная	I00 кг	I025I	I67	0,65I0
43	Сталь мелкосортная	I00 кг	I0252	I67	I,2680
44	Сталь толстолистовая рядовых марок (4 мм)	I00 кг	I0253	I67	3,4620
45	Прокат из стали СТ.3	т	I026I	I68	I,5765
46	Профили гнутые замкнутые	т	I0264	I68	0,4296
47	Балки и швеллеры	т	I0266	I68	0,I296
48	Сталь крупносортная	т	I0267	I68	0,2333
49	Сталь среднесортная	т	I0268	I68	I,I9I8
50	Сталь мелкосортная	т	I0269	I68	0,0030
5I	Сталь Толстолистовая (4 мм)	т	I027I	I68	0,I8I8
52	Сталь тонколистовая от I,9 до 3,9 мм	т	I0272	I68	0,0268
53	Сталь тонколистовая от I до I,8 мм	т	I0273	I68	0,I320
54	Прокат листовой рядовой С38/23	I00 кг	I0278	I67	3,4620
55	Арматура AI Д 6 (для монолита)	т	I0500	I68	0,0350
56	Арматура AI Д 8 (для монолита)	т	I0502	I68	0,II00
57	Арматура AI Д I0 (для монолита)	т	I0504	I68	0,0040
58	Арматура AI ДI6 (для монолита)	т	I0507	I68	0,II80
59	Арматура A3 Д8 (для монолита)	т	I0542	I68	0,0I40
60	Арматура A3 Д I0 (для монолита)	т	I0544	I68	0,0550
6I	Арматура A3 Д I2 (для монолита)	т	I0545	I68	0,0390
62	Сталь сортовая для закладных деталей в монолите	т	I0580	I68	0,59I0
63	Сталь крупносортная для закладных деталей в монолитные конструкции	т	I0582	I68	0,59I0

I	2		3	4	5	6
64			II09I		I6,I000	
65	Фундаменты стаканного типа и башмаки	м3	I2002	II3	I2,3200	
66	Колонны	м3	I2006	II3	7,9000	
67	Балки строительные и подстроительные	м3	I2007	II3	7,6500	
68	Балки обвязочные, фундаментные и сооружений	м3	I2009	II3	5,0000	
69	Перемычки	м3	I20I3	II3	2,7800	
70	Блоки стеновые	м3	I20I8	II3	6,4750	
71	Плиты покрытий	м3	I20I9	II3	24,2700	
72	Детали лифтовые и вентиляционных шахт	м3	I2044	II3	0,7600	
73	Панели стеновые из тяжелого бетона	м3	I2049	II3	84,I500	

Наименование строительства: типовой проект 4I6-6-39.90 альбом 4

Наименование объекта: Пожарное депо на 2 автомобиля в сборных конструкциях

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 2I.I09-90

на изготовление конструкций изделий по комплектам рабочих чертежей
внутренний водопровод и канализация

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		КОД материала	КОД единицы измерения	Количество	Примечание
I			3	4	5	6
I	Раковины	комплект	6976	67I	2,0000	
2	Умывальники	комплект	7232	67I	I,0000	
3	Унитазы со смывным бачком	комплект	7237	67I	I,0000	
4	Трубы стальные для унитазов с высокорасположенным бачком Д 32 мм	шт	I0850	796	I,0000	
5	Трубы чугунные напорные 65 мм	м	II070	006	5,0500	
6			II072		I3,0000	
7			II073		70,0000	
8			II075		I2,9740	
9			II076		69,8600	
I0			II084		33,0000	
II			II086		36,0000	
I2			II087		3,0000	
I3			II089		24,0000	
I4			II090		I2,0000	
I5	Крепления для водогазопроводных труб	м		006	I08,0000	

Наименование строительства: типовой проект 4I6-6-39.90 альбом 4

Наименование объекта: Пожарное депо на 2 автомобиля в сборных конструкциях

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 2I.I09-80

на изготовление конструкций изделий по комплектам рабочих чертежей
отопление и вентиляция

Номер стройки	Наименование материала и единица измерения		КОД материала	КОД единицы измерения	Количество	Примечание
I	2		3	4	5	6
I	Воздуховоды из стали оцинкованной т/л до 0,7 мм	м2	660I	055	33,3260	
2	Конвекторы отопительные	I00 НОМ	6834	83I	54,7500	
3	Крепления	кг	686I	I66	2I,6620	
4	Фланцы стальные	шт	7270	796	4,0000	
5	Сталь тонколистовая от I до I,8 мм	т	I0273	I68	0,5200	
6	Регистры отопительные из стальных труб Д I08 мм (Д I59 мм колонки)	м	I0626	006	3,0000	
7	Грязевики из стальных труб, наружным диаметром корпуса I08 мм Д патрубка 45 мм	шт	I0656	796	I,0000	
8	Дефлекторы Д 200 мм	шт	I0730	796	I,0000	
9	Воздухораспределители эжекционные типа ВЭП № 3	шт	I0743	796	2,0000	
I0	Решетки щелевые регулирующие Р-I50	шт	I078I	796	3,0000	
II			II078		I40,0000	
I2	Трубопроводы с креплением из труб водогазопроводных 20 мм	м	II079	006	50,0000	
I3			II08I		5,0000	
I4			III05		I2,0000	

I	2	3	4	5	6
I5	Сталь оцинкованная для теплоизоляционных работ	м2	055	0,4220	
I6	Сталь оцинкованная для теплоизоляционных работ	кг	I66	I2,9I50	
I7	Крепления для водогазопроводных труб	м	006	I95,0000	

Наименование строительства: типовой проект 4I6-6-39.90 альбом 4

Наименование объекта: Пожарное депо на 2 автомобиля в сборных конструкциях

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 2I.I09-80

на изготовление конструкций изделий по комплектам рабочих чертежей электроснабжение

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		КОД материала	КОД единицы измерения	Количество	Примечание
I	2		3	4	5	6
I	Трубы тонкостенные электросварные Д II4 мм	м	I0303	006	I0,0000	
2	Трубы тонкостенные электросварные Д II4 мм	т	I0304	I68	0,0I70	
3	Трубы из винипласта	м	III82	006	55,0000	

Наименование строительства: типовой проект 416-6-39.90 альбом 4

Наименование объекта: Пожарное депо на 2 автомобиля в сборных конструкциях

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 21.109-80

на изготовление конструкций изделий по комплектам рабочих чертежей технология производства

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	КОД материала	КОД единицы измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Ванны комплект	6553	671	1,0000	

Наименование строительства: типовой проект 4I6-6-39.90 альбом 4

Наименование объекта: Пожарное депо на 2 автомобиля в сборных конструкциях

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 2I.I09-80

на производство работ по комплектам рабочих чертежей
Архитектурные решения

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		КОД материала	КОД единицы измерения	Количество	Примечание
I	2		3	4	5	6
I	Затраты труда	чел.ч	I	539	4402,8435	
2	Асбест	т	2020	I68	0,0553	
3	Белила цинковые	кг	2049	I66	3,6300	
4	Битум	т	2054	I68	0,4I82	
5	Битум БН-IУ	т	2057	I68	I,0I52	
6	Битум жидкий	т	2059	I68	0,0307	
7	Болты строительные	кг	2072	I66	5,2666	
8	Бруски и брусья 2С 75 мм и более	м3	2098	II3	0,II7I	
9	Бруски 3С.50-60 мм	м3	2I03	II3	0,4437	
I0	Бруски и брусья 3С.75 мм и более	м3	2I04	II3	0,0069	
II	Вата минеральная	м3	2I45	II3	0,3400	
I2	Гвозди	кг	2I95	I66	330,328I	
I3	Доски IС.I3-I6 мм	м3	2256	II3	0,077I	
I4	Доски 2С.40 мм и более	м3	2262	II3	0,0I52	
I5	Доски 3С.25-35 мм	м3	2265	II3	0,0764	
I6	Доски 3С 40 мм	м3	2266	II3	0,3844	
I7	Доски 4С.25-32 мм	м3	2269	II3	0,0270	

I	2		3	4	5	6
I8	Доски строганные в четверть 2С. 25-32 мм	м3	2293	II3	0,0075	
I9	Дрова	м3	2299	II3	0,9306	
20	Краски поливинилацетатные	кг	23I4	I66	I2,5840	
2I	Замазка меловая	кг	2334	I66	25,5943	
22	Известь негашеная	т	2353	I68	0,I448	
23	Краски сухие	кг	2390	I66	4,9300	
24	Картон асбестовый 4 мм	т	2433	I68	0,069I	
25	Клей разный	кг	25I6	I66	59,3500	
26	Краски силикатные	кг	2545	I66	93,7660	
27	Краски тертые	кг	2546	I66	0,2400	
28	Краски эмалевые	кг	2548	I66	4,2000	
29	Купорос медный	кг	2572	I66	I,I600	
30	Линолеум алкидный	м2	26I9	055	I2I,0740	
3I	Клей малярный	кг	2653	I66	2,0300	
32	Мастика битумная	т	2670	I68	8,3384	
33	Мастика для уплотнения стыков	кг	268I	I66	I0,3872	
34	Мел	кг	269I	I66	2,0I06	
35	Мыло	кг	2705	I66	I,I600	
36	Облицовочный материал(пластик)	м2	2747	055	I,3480	
37	Олифа	кг	275I	I66	52,7356	
38	Пакля	кг	2774	I66	I,0440	
39	Пакля смоляная	кг	2777	I66	76,3620	
40	Паста антисептическая	кг	2784	I66	0,3793	
4I	Паста меловая	кг	2786	I66	63,8000	
42	Пергамин	м2	2792	055	5,6595	
43	Плитки керамические глазурованные	м2	2863	055	62,4000	

I	2		3	4	5	5	6
44	Плитки керамические метлахские	м2	2867	055		6,2220	
45	Поковки	кг	2897	I66		0,3880	
46	Поковки оцинкованные	кг	2898	I66		82,0000	
47	Прокладка уплотнительная (шнур)	м	2958	006		IIII,2240	
48	Раскладки	м	2980	006		0,2I22	
49	Растворитель	кг	2986	I66		II,5246	
50	Резина губчатая полосовая	кг	2997	I66		5I,I632	
5I	Рубероид РМ-350	м2	3022	055		I287,90I4	
52	Сетки металлические тканые	м2	3047	055		30,3893	
53	Сталь кровельная оцинкованная	т	3080	I68		0,2276	
54	Сталь круглая до I0 мм	т	3084	I68		0,2269	
55	Сталь угловая	т	3096	I68		0,00I8	
56	Сталь швеллерная	т	3097	I68		0,0002	
57	Стекло жидкое	кг	3I04	I66		I8,3500	
58	Стекло оконное 3 мм	м2	3II3	055		59,I694	
59	Стекло профильное	м2	3II6	055		2I,4236	
60	Сталь угловая 50х50х5 мм	т	3I56	I68		0,0I90	
6I	Сталь угловая 40х40х4 мм	т	3I57	I68		0,0002	
62	Сталь круглая 6 мм	т	3I58	I68		0,0320	
63	Сталь круглая 8 мм	т	3I59	I68		0,0005	
64	Толь	м2	3I77	055		60,62I8	

I	2		3	4	5	6
65	Уайт-спирт	кг	3205	I66	I3,5330	
66	Шпаклевка купоросная	кг	3333	I66	5,6960	
67	Шпаклевка масляная	кг	3334	I66	74,7II0	
68	Шурупы	кг	3352	I66	3,3482	
69	Электроды	кг	3387	I66	94,8804	
70	Эмаль ХСЭ-23, ХСЭ-26 или ХВ-I24	кг	3399	I66	2,8490	
7I	Арматура А-3	т	4003	I68	0,0I00	
72	Закладные и накладные детали	т	40I6	I68	0,59I0	
73	Раствор цементно-песчаный М-I00	м3	4257	II3	5,9700	
74	Щебень 40-70 мм	м3	4369	II3	9,6768	
75	Щиты опалубки	м2	4370	055	22,8222	
76	Наличники	м	475I	006	3I6,6756	
77	Плинтусы	м	480I	006	I27,0090	
78	Конструкции из алюминиевых сплавов	кг	5067	I66	7I,8448	
79	Мелкие металлоконструкции	т	5I02	I68	0,6600	
80	Стальные конструкции	т	5I84	I68	0,5540	
8I	Стальные конструкции-приспособления для сборки м/к	т	5I95	I68	0,000I	
82	Прочие материалы	руб.	6237	37I	243,6683	
83	Вода	м3	8007	II3	I,5360	
84	Бетон тяжелый М50 с крупностью заполнителя 20-40 мм	м3	2,3	II3	I,I628	
85	Бетон тяжелый МI00 с крупностью заполнителя I0-20 мм	м3	2,4	II3	0,6090	
86	Бетон тяжелый МI00 с крупностью заполнителя 20-40 мм	м3	2,4	II3	35,5I28	

I	2		3	4	5	6
87	Бетон тяжелый MI00 с крупностью заполнителя 40-70 мм	м3	2,4	II3	3,I064	
88	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 5-I0 мм	м3	2,4	II3	2,2760	
89	Бетон тяжелый MI50 с крупностью заполнителя I0-20 мм	м3	2.4	II3	0,3747	
90	Бетон тяжелый MI50 с крупностью заполнителя 20-40 мм	м3	2,4	II3	5,2579	
9I	Бетон тяжелый M200 с крупностью заполнителя 5-I0 мм	м3	2,4	II3	0,2380	
92	Бетон тяжелый M200 с крупностью заполнителя I0-20 мм	м3	2,4	II3	4,8276	
93	Бетон тяжелый M200 с крупностью заполнителя 40-70 мм	м3	2,4	II3	8,3450	
94	Бетон тяжелый M300 с крупностью заполнителя 5-I0 мм	м3	2,4	II3	I,8390	
95	Бетон тяжелый M300 с крушностью заполнителя I0-20 мм	м3	2,4	II3	32,I060	
96	Раствор кладочный тяжелый цементный M25	м3	2,2	II3	I,I377	
97	Раствор кладочный тяжелый цементный M50	м3	2,2	II3	I,2I85	
98	Раствор кладочный тяжелый цементный M75	м3	2,2	II3	7,I46I	
99	Раствор кладочный тяжелый цементный MI00	м3	2,2	II3	0,6377	
I00	Раствор кладочный тяжелый цементный MI50	м3	2,2	II3	I,6820	
I0I	Раствор кладочный тяжелый цементный M200	м3	2,2	II3	0,9I4I	
I02	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый M25	м3	2,2	II3	9,2989	
I03	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый M50	м2	2,2	II3	I6,469I	
I04	Раствор отделочный тяжелый цементный I:3	м3	2,2	II3	I,I504	

1	2		3	4	5	6
105	Раствор отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,2	113	12,7416	
106	Раствор отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,2	113	2,1617	
107	Кирпич глиняный обыкновенный М100	1000шт	3,75	798	37,9560	
108	Гравий керамзитовый марки 400 фракции 10-20 мм	м3	0,4	113	17,2590	
109	Гравий керамзитовый марки 400 фракции 20-40 мм	м3	4	113	17,8200	
110	Гравий рядовой	м3	1,6	113	5,2003	
111	Камень бутовый для дорожных работ	м3	1,8	113	1,6280	
112	Песок для строительных работ	м3	1,65	113	0,2560	
113	Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800 фракции 10-20 мм	м3	1,6	113	0,7680	
114	Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800 фракции 40-70 мм	м3	1,6	113	-1,9354	
115	Щебень из естественного камня для строительных работ марки 400 фракции 40-70 мм	м3	1,5	113	15,5407	
116	Песок кварцевый	т	1	168	0,6696	
117	Гайки М12	100 кг	10037	167	0,0130	
118	Пиломатериалы необрезные	м3	10114	113	15,4184	
119	Шпон облицовочный	м2	10171	055	15,8000	
120	Блоки оконные в сборе	м2	10283	055	29,4180	
121	Блоки дверные в сборе	м2	10284	055	48,9700	
122	Эмаль	кг	10392	166	69,5314	
123	Бетон легкий керамзитобетон М-50 крупность заполнителя 10-20 мм	м3		113	2,4215	

I	2	3		4	5	6
I24	Мастика битумная для гидроизоляционных работ	т		I68	0,II83	
I25	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона Тип Б, толщиной I00 мм, М400	м3		II3	73,8800	
I26	Плиты ДВП твердые 4 мм (для конструкций	м2		055	69,0300	
I27	Плиты ЛСП-I6 мм (для конструкций)	м2		055	5,6I00	
I28	Плиты ДВП (для конструкций)	м2		055	5,0000	
I29	Цемент 400 для производства работ	т		I68	0,0I80	
I30	Клей мастика км3	т		I68	0,0044	
I3I	Мелкозернистая асфальтобетонная смесь марка 2,3 тип 8	т		I68	3,6557	
I32	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный, размером 250хI20х65 мм (ГОСТ 379-79 М-I50	I000 шт		798	5,9790	
I33			I532I		I0,0792	
I34	Клей костный	кг	I6009	I66	0,4487	
I35	Керосин	т	I603I	I68	0,2744	
I36	Колер масляный разбеленный	кг	I6I62	I66	97,3I00	
I37	Мастика УМС	кг	I6400	I66	2I4,6000	
I38	Монтажные марки	т	I6406	I68	0,I544	
I39	Мастика вулканизирующая тиоколовая	кг	I6440	I66	4,8374	
I40	Насадки резиновые	кг	I6604	I66	9,0888	
I4I	Сталь рифленая	т	I7II6	I68	0,0408	
I42	Тальк	кг	I7270	I66	37,4000	
I43			I8II9		7,3040	
I44			53025		36,7200	

Наименование строительства: типовой проект 416-6-39.90 альбом 4

Наименование объекта: Пожарное депо на 2 автомобиля в сборных конструкциях

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 21.109-80

на производство работ по комплектам рабочих чертежей внутренний водопровод и канализация

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		КОД материала	КОД единицы измерения	Количество	Примечание
I	2		3	4	5	6
I	Затраты труда	чел.ч	I	539	191,9120	
2	Болты и крепежные элементы разные	кг	2065	166	1,6130	
3	Болты строительные	кг	2072	166	8,6300	
4	Вода	м3	2165	113	0,9660	
5	Доски 3С, 25-35 мм	м3	2265	113	0,0005	
6	Доски 3С 40 мм	м3	2266	113	0,0018	
7	Доски 4С. 25-32 мм	м3	2269	113	0,0400	
8	Доски 4С. 40 мм и более	м3	2270	113	0,0400	
9	Лес круглый	м3	2600	113	0,0018	
10	Рукава пожарные пеньковые	м	3023	006	20,0000	
11	Стволы ручные	шт	3100	796	2,0000	
12	Щиты опалубки	м2	4370	055	0,1299	
13	Прочие материалы	руб.	6237	371	21,4567	
14	Вентили пожарные	шт	6560	796	2,0000	
15	Вентили поливочные	шт	6561	796	3,0000	

I	2		3	4	5	6
I6	Головки для присоединения пожарных и поливочных рукавов	шт	6638	796	I2,0000	
I7	Трапы	шт	7022	796	I,0000	
I8	Фасонные части чугунные Д 50-I00 мм	т	7240	I68	0,0300	
I9	Шкафчики для пожарных вентилей	шт	73I2	796	2,0000	
20	Бетон тяжелый МI00 с крупностью заполнителя 40-70 мм	м3	2,4	II3	0,II42	
2I	Бетон М-I50	м3	2,4	II3	0,5300	
22			I7020		I,0000	

Наименование строительства: типовой проект 416-6-39.90 альбом 4

Наименование объекта: Пожарное депо на 2 автомобиля в сборных конструкциях

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 21.109-80

на производство работ по комплектам рабочих чертежей отопление и вентиляция

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		КОД материала	КОД единицы измерения	Количество	Примечание
I	2		3	4	5	6
I	Затраты труда	чел.ч	I	539	328,7680	
2	Битум	т	2054	I68	0,0027	
3	Болты и крепежные элементы разные	кг	2065	I66	2,2000	
4	Вода	м3	2I65	II3	2,0000	
5	Дрова	м3	2299	II3	0,00I7	
6	Краски тертые	кг	2546	I66	0,I360	
7	Лента стальная упаковочная	кг	2599	I66	I,0600	
8	Олифа	кг	275I	I66	I,8360	
9	Проволока разная	кг	2936	I66	0,I000	
I0	Растворитель	кг	2986	I66	0,0I35	
II	Стеклохолст	м2	3I28	055	0,0040	
I2	Кронштейны	шт	5074	796	65,0000	
I3	Плиты минераловатные	м3	6205	II3	0,I030	
I4	Прочие материалы	руб.	6237	37I	23,II9I	
I5	Вентиляторы осевые до 0,025ВТ с электродв. на одной оси	шт	6480	796	5,0000	

I	2		3	4	5	6
I6	Зонты над шахтами Д до 400 мм периметром до I300 мм	шт	6767	796	8,0000	
I7	Краны воздушные 25 мм	шт	6850	796	I4,0000	
I8	Монометры	комплект	6873	67I	2,0000	
I9	Термометры угловые в оправе	шт	702I	796	2,0000	
20	Узлы прохода из тонколистовой стали Д до I250 мм	шт	7294	796	I,0000	
2I			I532I		0,0774	
22	Колер масляный разбеленный	кг	I6I62	I66	I6,5920	
23	Лакостеклоткань	м3	I6205	II3	0,I520	
24			I7424		2,0000	
25			I7425		2,0000	

Наименование строительства: типовой проект 416-6-39.90 альбом 4

Наименование объекта: Пожарное депо на 2 автомобиля в сборных конструкциях

ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 21.109-80 на производство работ по комплектам рабочих чертежей электроснабжение

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения	Код материала	Код единицы измерения	Количество	Примечание
I	2	3	4	5	6
I.	Затраты труда чел.ч	I	539	388,7200	

Наименование строительства: типовой проект 4I6-6-39.90 альбом 4

Наименование объекта: Пожарное депо на 2 автомобиля в сборных конструкциях

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 2I.I09-80

на производство работ по комплектам рабочих чертежей связь и сигнализация

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		КОД материала	КОД единицы измерения	Количество	Примечание
I	2		3	4	5	6
I	Затраты труда	чел. ч	I	539	58,6800	

Наименование строительства: типовой проект 416-6-39.90 альбом 4

Наименование стройки: Пожарное депо на 2 автомобиля в сборных конструкциях

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 21.109-80

на производство работ по комплектам рабочих чертежей технология производства

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		КОД материала	КОД единицы измерения	Количество	Примечание
I	2		3	4	5	6
I	Затраты труда	чел.ч	I	539	II2,5328	
2	Электроды	кг	3387	I66	0,705I	
3	Стальные конструкции	т	5I84	I68	0,6780	
4	Прочие материалы	руб	6237	37I	2,2649	
5	Электроэнергия		8052		0,0355	

ГОССТРОЙ СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 7 06 1991 г.
Заказ № 334 Тираж 40 экз.
Инв.№ 2759/4